

Số: 1562/QĐ-UBND

Thạch An, ngày 20 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình Bê tông mặt đường Mu Nầu – Nam Quang, xã Trọng Con
huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2019;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 11 tháng 9 năm 2019;*

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính
phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu
tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;*

*Theo đề nghị của Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Thạch An tại Tờ
trình số 292/TTr-BQL ngày 20 tháng 6 năm 2023, Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán
vốn đầu tư dự án hoàn thành số 77/BC-TCKH ngày 07 tháng 7 năm 2023 của phòng
Tài chính – Kế hoạch.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với các nội dung
chính sau:

1. Tên công trình Bê tông mặt đường Mu Nầu – Nam Quang, xã Trọng Con, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng, huyện Thạch An
3. Địa điểm xây dựng: Xã Trọng Con, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
4. Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):

- Khởi công: Năm 2022.

- Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng: Ngày 25 tháng 3 năm 2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
<u>Tổng số:</u>	<u>3.200.000.000</u>	<u>3.135.772.916</u>
1. Chi phí đầu tư xây dựng:	2.720.874.000	2.666.060.000
2. Chi phí quản lý dự án:	74.799.000	74.799.000
3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	361.111.000	351.873.916
4. Chi phí khác:	43.216.000	43.040.000

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Thực hiện			
			Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=4-5</i>	<i>7=5-4</i>
	<u>Tổng số:</u>	<u>3.200.000.000</u>	<u>3.135.772.916</u>	<u>2.685.000.000</u>	<u>450.772.916</u>	<u>0</u>
1	Vốn đầu tư	<u>3.200.000.000</u>	<u>3.135.772.916</u>	<u>2.685.000.000</u>	<u>450.772.916</u>	<u>0</u>
1.1	Vốn Ngân sách nhà nước	<u>3.200.000.000</u>	<u>3.135.772.916</u>	<u>2.685.000.000</u>	<u>450.772.916</u>	<u>0</u>
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	3.200.000.000	3.135.772.916	2.685.000.000	450.772.916	

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<u>Tổng số:</u>			<u>3.135.772.916</u>	
Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			3.135.772.916	

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không có

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản cố định cho đơn vị tiếp nhận quản lý, sử dụng tài sản theo quy định.

1.2. Chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp của hồ sơ trình duyệt quyết toán; được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nguồn	Số tiền	Ghi chú
	<u>Tổng số</u>	3.135.772.916	
1	Vốn đầu tư	3.135.772.916	
1.1	Vốn Ngân sách nhà nước	3.135.772.916	
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	3.135.772.916	

1.3. Tổng các khoản công nợ đến thời điểm phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tổng nợ phải trả: 450.772.916 đồng.

(Có biểu Phụ lục số 01 kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

2.1. Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản ngắn hạn
<u>Tổng số</u>	<u>3.135.772.916</u>	
Ủy ban nhân dân xã Trọng Con, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng	3.135.772.916	

2.2. Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án trên và tổ chức quản lý, sử dụng tài sản sau đầu tư theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả, sử dụng đúng mục đích đầu tư.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Kho bạc Nhà nước huyện Thạch An và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh công nợ để quyết toán vốn đầu tư công trình và hoàn thành việc tất toán tài khoản của dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Dân tộc, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Thạch An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trọng Con và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH (L)

CHỦ TỊCH



Nông Thế Phúc



PHỤ LỤC SỐ 01: BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

/ 7 /2023 của UBND huyện Thạch An)

Tên cá nhân, đơn vị	Nội dung thực hiện	Số tiền (đồng)
* Công nợ phải trả		470.772.916
Công ty TNHH Hoàng Chiến	Thi công xây dựng công trình	322.471.916
Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng	Quản lý dự án	20.000.000
Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Minh Đức	Giám sát thi công	85.565.000
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán HC	Kiểm toán báo cáo quyết toán	33.792.000
Phòng Tài chính - Kế hoạch	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	8.944.000