

Số: 44/BC-BQL

Bắc Yên, ngày 12 tháng 02 năm 2019

## BÁO CÁO

### Tiến độ triển khai các hoạt động theo Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 07/01/2019 của UBND huyện

Thực hiện Công văn số 234/UBND ngày 12/02/2019 của UBND huyện Bắc Yên về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 07/01/2019 của UBND huyện; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo kế hoạch thực hiện chi tiết với nội dung như sau:

#### 1. Thông tin chung các công trình

##### \* Công trình: Trạm y tế xã Song Pe

- Quy mô công trình: Nhà khám và điều trị 2 tầng 10 phòng: 08 phòng khám; 02 phòng vệ sinh.

- Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 3.522,06 triệu đồng.

##### \* Công trình: Đường lên Hang vợ chồng A Phủ

- Quy mô công trình: Chiều dài tuyến L=1,2km; nền đường Bn=5m; mặt đường Bm=2,5m BTXM mác 250# dày 18cm, lớp cát đệm 2cm, móng đá dăm tiêu chuẩn 10cm; 02 cống bản, 01 cống tròn.

- Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 3.595,11 triệu đồng.

##### \* Công trình: Đường bê tông vào Hồ Sen xã Hua Nhàn

- Quy mô công trình: Chiều dài tuyến L=1,2km; nền đường Bn=6m; mặt đường Bm=3,5m BTXM mác 250# dày 18cm, lớp móng đá dăm tiêu chuẩn dày 30cm; cống thoát nước vĩnh cửu bằng đá xây.

- Tổng mức đầu tư xây dựng công trình (dự kiến): 5.170 triệu đồng.

##### \* Công trình: Cải tạo, nâng cấp Hồ Phiêng Ban 2-3

- Quy mô công trình: Gồm 3 tuyến đường với tổng chiều dài L=768,83m; nền đường Bn=11,5m; mặt đường Bm=5,5m BTXM mác 300# dày 18cm, lớp cát đệm 2cm, móng đá dăm tiêu chuẩn 15cm; lề đường Bh=2x3m.

- Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 9.598,894 triệu đồng.

##### \* Công trình: Trung tâm Hội nghị huyện

- Quy mô công trình: Nhà hội trường gồm 300 chỗ, diện tích xây dựng 954m<sup>2</sup>, diện tích sàn 1.128 m<sup>2</sup>. Hạng mục phụ trợ bao gồm: Sân nội bộ, tường rào hoa sắt, công, kè đá.

- Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 14.990 triệu đồng.

\* **Công trình: Đồi vọng cảnh xã Tà Xùa** đang thực hiện công tác khảo sát – thiết kế, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

## 2. Kế hoạch triển khai thực hiện


Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện từng công trình theo chủ trương và kế hoạch đề ra.

*(Chi tiết có biểu kèm theo)*

Trên đây là báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về tiến độ triển khai các hoạt động theo Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 07/01/2019 của UBND huyện.

### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND-UBND huyện;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Lưu: VT.



**Trần Văn Hiếu**



## BIỂU TIẾN ĐỘ

**Các hoạt động theo Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 07/01/2019 của UBND huyện**

(Kèm theo Báo cáo số 44/BC-BQL ngày 12/02/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên)

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện (bắt đầu đến hoàn thành)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hoàn thành công trình Trạm Y tế xã Song Pe</b>		
1	Trình, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình	Đã hoàn thành	
2	Trình, thẩm định, phân bổ nguồn vốn thực hiện	Tháng 02/2019	
3	Trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình	Tháng 3/2019	
4	Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát, bảo hiểm	Tháng 4/2019	
5	Thực hiện ký kết hợp đồng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và tiến hành thi công xây dựng công trình	Tháng 4/2019	
6	Hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng	Tháng 10/2019	
<b>II</b>	<b>Hoàn thành đường lên Hang vợ chồng A Phủ xã Hồng Ngài (tuyến dài L=1,2km)</b>		
1	Trình, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình	Đã hoàn thành	
2	UBND huyện phân bổ nguồn vốn thực hiện	Đã hoàn thành	
3	Trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình	Tháng 02/2019	
4	Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát, bảo hiểm	Tháng 03/2019	
5	Thực hiện ký kết hợp đồng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và tiến hành thi công xây dựng công trình	Tháng 03/2019	
6	Hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng	Tháng 8/2019	
<b>III</b>	<b>Hoàn thành đường bê tông vào Hồ Sen xã Hua Nhàn</b>		
1	Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình	Tháng 02/2019	
2	Trình, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình	Tháng 03/2019	
3	Căn cứ kết quả thu sử dụng đất 6 tháng và dự kiến số tăng thu cả năm 2019, phân bổ vốn thực hiện dự án theo đúng quy trình (trình xin ý kiến Huyện ủy, HĐND huyện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định phương án phân bổ)	Quý III/2019	
<b>IV</b>	<b>Khởi công hồ Phiêng Ban 2-3</b>		
1	Trình, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình	Đã hoàn thành	
2	Chuyển nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018 sang năm 2019	Tháng 02/2019	
3	Trình Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện phương án phân bổ chi tiết từ nguồn thu sử dụng đất	Tháng 02/2019	
4	Trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phương án phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tháng 02/2019	
5	Phân bổ nguồn thu sử dụng đất để thực hiện dự án	Tháng 03/2019	
6	Trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình	Tháng 03/2019	
7	Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát, bảo hiểm	Tháng 04/2019	
8	Thực hiện ký kết hợp đồng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và tiến hành thi công xây dựng công trình	Tháng 04/2019	
9	Hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng	Quý III/2020	
<b>V</b>	<b>Khởi công Trung tâm hội nghị huyện</b>		
1	Trình, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình	Đã hoàn thành	
2	Trình Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện phương án phân bổ chi tiết từ nguồn thu sử dụng đất	Tháng 8/2019	
3	Trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phương án phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tháng 8/2019	
4	Phân bổ nguồn thu sử dụng đất để thực hiện dự án	Tháng 9/2019	





5	Trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình	Tháng 9/2019	
6	Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát, bảo hiểm	Tháng 10/2019	
7	Thực hiện ký kết hợp đồng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và tiến hành thi công xây dựng công trình	Tháng 10/2019	
8	Hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng	Quý IV/2020	
<b>VI</b>	<b>Khởi công Đồi vọng cảnh thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái Tà Xùa</b>		
1	Thực hiện khảo sát - thiết kế công trình	Đã hoàn thành	
2	Trình, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình	Tháng 02/2019	
3	Trình, thẩm định, phân bổ nguồn vốn thực hiện	Tháng 03/2019	
4	Trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình	Tháng 4/2019	
5	Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát, bảo hiểm	Tháng 5/2019	
6	Thực hiện ký kết hợp đồng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và tiến hành thi công xây dựng công trình	Tháng 5/2019	
7	Hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng	Tháng 12/2019	

