

Số: /TB-VPUBND Ninh Bình, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy (các hạng mục công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư)

Ngày 23 tháng 4 năm 2026, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy (các hạng mục công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư). Dự Hội nghị có Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Bình Lục, Lý Nhân, Vĩnh Trụ. Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình và Ủy ban nhân dân các xã báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất kết luận:

Đây là dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh (vốn ngân sách Trung ương bố trí cho các hạng mục xây dựng, thiết bị, chi khác, dự phòng; vốn ngân sách địa phương bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng), có vai trò rất quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai, phục vụ sản xuất nông nghiệp và góp phần cải thiện môi trường sinh thái khu vực. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ thực hiện dự án; đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng hạng mục cống, âu thuyền Quan Trung và cống, âu thuyền Vĩnh Trụ trên địa bàn xã Bình Lục; đến nay, các địa phương chưa bàn giao được mặt bằng cho Chủ đầu tư để tổ chức thi công; nguyên nhân có cả khách quan (do thay đổi chủ đầu tư các hạng mục công trình qua các thời kỳ khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp) và chủ quan (trong đó, xã Bình Lục còn chưa chủ động, tích cực giải quyết các khó khăn trong công tác GPMB). Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư khởi công công trình và triển khai thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Chủ đầu tư, địa phương tập trung cao, quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình (Chủ đầu tư các hạng mục công trình cống, âu thuyền Quan Trung, Vĩnh Trụ; xi phông Vĩnh Trụ; cống lấy nước trạm bơm Như Trác, Nhâm Tràng)

- Xác định công tác GPMB dự án cũng là nhiệm vụ chính của đơn vị mình, chủ động phối hợp chặt chẽ, nắm bắt tình hình và bố trí cán bộ hỗ trợ Ủy ban nhân dân các xã Bình Lục, Lý Nhân, Vĩnh Trụ trong công tác GPMB, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiến độ.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực để thực hiện thi công công trình, tính toán phương án phù hợp để thi công các hạng mục công trình đã có mặt bằng; đảm bảo khởi công công, âu thuyền Quan Trung, Vĩnh Trụ **chậm nhất trong tháng 7 năm 2026**.

- Phối hợp với các địa phương rà soát, đăng ký nhu cầu vốn giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Sở Tài chính*) **trước ngày 08 tháng 5 năm 2026**.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân xã Bình Lục tổ chức khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB đối với các hộ còn lại (*01 hộ thuộc công, âu thuyền Quan Trung và 20 hộ đối với công, âu thuyền Vĩnh Trụ*) gửi Ủy ban nhân dân xã Bình Lục **trước ngày 15 tháng 5 năm 2026**.

3. Ủy ban nhân dân xã Bình Lục

- Xác định công tác GPMB là trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng của chính quyền địa phương để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung cao, đẩy nhanh tối đa tiến độ công tác GPMB; thực hiện đúng, đầy đủ, chặt chẽ các quy trình, thủ tục GPMB, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhất là bộ phận phụ trách về tư pháp rà soát và tích cực tham gia vào quá trình thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và đảm bảo đầy đủ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB; tăng cường, tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng thuận trong công tác GPMB; khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư để kịp thời bố trí cho các hộ đủ điều kiện theo quy định.

- Lập biểu chi tiết kế hoạch triển khai công tác GPMB (*trong đó, xác định rõ thời gian hoàn thành, trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc của từng cơ quan, đơn vị*); định kỳ **trước 16h00 thứ Tư hàng tuần**, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ thực hiện công tác GPMB và gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, đôn đốc. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư **từ ngày 30 tháng 6 năm 2026** và hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Chủ đầu tư **trước ngày 15 tháng 9 năm 2026** để tổ chức thi công; chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra chậm trễ.

- Chủ động đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp, hỗ trợ thực hiện công tác GPMB dự án nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc không bảo đảm điều kiện về nhân lực, năng lực và tiến độ.

4. Ủy ban nhân dân các xã: Lý Nhân, Vĩnh Trụ tiếp tục tập trung, chủ động rà soát, thực hiện các thủ tục cần thiết hoàn thành công tác GPMB trên địa bàn để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Chủ đầu tư **trước ngày 30 tháng 6 năm 2026**; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc (*nếu có*).

5. Sở Tài chính trên cơ sở đăng ký nhu cầu vốn giải phóng mặt bằng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn cho dự án đảm bảo yêu cầu tiến độ triển khai thực hiện.

6. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phạm vi quản lý, chủ động đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã về chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện công tác GPMB và các nội dung liên quan, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (*để báo cáo*);
- Thường trực HĐND tỉnh (*để báo cáo*);
- Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh (*để báo cáo*);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi;
- Các cơ quan có đại biểu tham dự Hội nghị;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP,
các PCVP và các VP: 2,3,5;
- Lưu: VT, VP4.

TD_VP4_TB02

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Văn Vĩnh