

Số: 148 TB-BQL

Ninh Bình, ngày 06 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị giao ban tiến độ thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.477C, đoạn từ Km4+300 (cầu Thống Nhất) đến Km9+800 (đê hữu Hoàng Long), Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Căn cứ vào Biên bản làm việc ngày 01 tháng 8 năm 2026 tại công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.477C, đoạn từ Km4+300 (cầu Thống Nhất) đến Km9+800 (đê hữu Hoàng Long), Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Mạnh Thùy, Phó Giám đốc Ban chủ trì Hội nghị giao ban tiến độ thực hiện dự án. Dự hội nghị có các đại diện lãnh đạo các nhà thầu Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Nam Hải; Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trường Giang; Công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển Đô Thị; Công ty TNHH tư vấn BTN.

Sau khi nghe các đơn vị thi công xây lắp, tư vấn giám sát báo cáo về tiến độ và chất lượng công trình, đồng chí Phó Giám đốc Ban thống nhất kết luận:

1. Về chất lượng công trình: Cơ bản thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt.

2. Về tiến độ công trình:

Đây là dự án quan trọng việc bảo đảm kết nối vùng, liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng định hướng. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đến nay còn chưa đáp ứng được yêu cầu, để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ từng hạng mục của dự án, các đơn vị quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đối với đơn vị thi công xây lắp (Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Nam Hải; Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trường Giang): Khẩn trương huy động thêm máy móc, nhân lực triển khai thi công đồng thời các hạng mục cấp phối đá dăm loại I gia cố xi măng; lớp bê tông nhựa hạt thô; đặt bo, lát vỉa hè, lắp dựng hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ Km6+600 đến cuối tuyến xong trước ngày 01/9/2026; các hạng mục còn lại của dự án khẩn trương triển khai thi công hoàn thành đảm bảo xong trước ngày 30/9/2026 theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, để báo cáo Sở chuyên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành của dự án.

- Đối với đơn vị tư vấn giám sát (Công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển Đô Thị; Công ty TNHH tư vấn BTN): Giám sát thường xuyên, liên tục trong quá trình nhà thầu triển khai thi công đảm bảo đúng chất lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong quá trình thi công, tuân thủ đúng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Đối với Phòng Dự án Nông nghiệp 1: Thường xuyên cử cán bộ giám sát hiện trường, kiểm soát tiến độ; chỉ đạo đơn vị thi công, tư vấn giám sát thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra...

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Ban dự án đầu tư xây dựng số 01 tỉnh Ninh Bình thông qua phòng Dự án Nông nghiệp 1 để tổng hợp, xin ý kiến chỉ đạo.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thông báo để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Giám đốc (để b/c);
- Các nhà thầu có liên quan;
- Lưu DANN1.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Mạnh Thùy