

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong tại cuộc họp giao ban trực tuyến tiến độ triển khai công tác bồi thường, GPMB dự án Đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông đi qua địa bàn tỉnh

Chiều ngày 16/12/2019, tại phòng họp trực tuyến của UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông đi qua địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu truyền hình UBND tỉnh có lãnh đạo các Sở, ngành thuộc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, Công ty Điện lực Bình Thuận; lãnh đạo Ban QLDA 7, đại diện Ban QLDA 85 và Ban QLDA Thăng Long; tại đầu cầu truyền hình UBND các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân có đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có tuyến cao tốc đi qua. Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo số 3764/BC-SGTVT ngày 16/12/2019 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện:

a) Trong thời gian vừa qua, các Sở, ngành liên quan, cấp ủy và chính quyền các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và các Ban QLDA của Bộ Giao thông vận tải đã tập trung, tích cực triển khai các công việc theo nhiệm vụ, tiến độ một số công việc đạt khá cao, cụ thể như sau:

- Xét pháp lý cấp xã, cấp huyện và niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã hoàn thành 100%.

- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt trên 97%.

- Công tác giải ngân được đẩy nhanh, với kết quả 1.249,68 tỷ đồng, đạt gần 97% vốn bố trí đợt 1 và trên 22% vốn bố trí đợt 2.

- Số hộ bàn giao mặt bằng đạt gần 77% với gần 75% diện tích toàn dự án.

- Tiến độ xây dựng 04/05 khu tái định cư:

+ Khu TĐC thôn Tuy Tịnh, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong và Khu TĐC tại thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình: Tiến độ hiện nay đạt 100% khối lượng hợp đồng.

+ Khu TĐC tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc: Tiến độ hiện nay đã đạt 70% khối lượng hợp đồng, dự kiến đến cuối tháng 12/2019 sẽ có mặt bằng bàn giao cho các hộ dân, trước ngày 20/01/2020 hoàn thành công trình.

+ Khu TĐC tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam: Tiến độ hiện nay đạt 85% khối lượng hợp đồng, dự kiến hoàn thành công trình vào cuối tháng 12/2019.

b) Một số công việc còn chậm tiến độ so với yêu cầu, như:

- Công tác bồi thường, GPMB Khu TĐC Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam còn 05/06 hộ chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, chưa bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

- Công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện Hàm Thuận Nam còn chậm.

- Công tác xác định giá đất tái định cư triển khai còn chậm.

- Việc giải quyết các vướng mắc về hỗ trợ khác đối với các trường hợp xây dựng nhà, công trình trên đất nông nghiệp, hỗ trợ khác về độ phi cho phù hợp với thực tế tiến độ triển khai chậm.

- Tiến độ thực hiện hồ sơ, thủ tục di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật và lưới điện cao thế giao chéo với đường cao tốc còn chậm.

2. Một số nhiệm vụ cần tập trung, khẩn trương thực hiện trong thời gian tới:

Mục tiêu các công việc trong thời gian tới:

- Hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đạt 100% chậm nhất **ngày 24/12/2019**, các khoản hỗ trợ khác phê duyệt trong tháng 12/2019.

- Cơ bản hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho tất cả các hộ dân trong **tháng 12/2019**.

- Xác nhận hoàn thành và bàn giao hồ sơ pháp lý bồi thường GPMB cho các Ban QLDA cơ bản hoàn thành trong **tháng 12/2019**.

- Xây dựng các khu tái định cư:

+ Các khu TĐC: Thôn Tuy Tịnh, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong; thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình; thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam: Đẩy nhanh tiến độ thi công để đủ điều kiện bố trí tái định cư cho các hộ dân chậm nhất đến **ngày 31/12/2019**.

+ Riêng Khu TĐC Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam tổ chức khởi công trong **tháng 12/2019**, hoàn thành trong **quý I/2020**.

- Hoàn thành công tác di dời các công trình nước, viễn thông, điện trung hạ thế và trạm biến áp trước **ngày 31/3/2019**; hoàn thành di dời lưới điện cao thế 220 kV và 500 kV trước **ngày 30/4/2019**.

Để đạt được mục tiêu trên, các Sở, ngành và địa phương cần tập trung hơn nữa về nhân lực để triển khai thực hiện, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ như sau:

2.1. UBND các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân:

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động và công tác quản lý mặt bằng hiện trạng tuyến theo các chỉ đạo của UBND tỉnh và Tỉnh ủy.

- Tổ chức thực hiện, hoàn thành đúng hoặc trước yêu cầu tiến độ theo các mục tiêu nêu trên.

- Triển khai ngay công tác bàn giao mặt bằng gồm 03 bên: Sở Giao thông vận tải, UBND huyện và Ban QLDA (Bộ Giao thông vận tải) từ **ngày 16/12/2019**, đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ mặt bằng, áp dụng các biện pháp hành chính theo quy định; đảm bảo trật tự, an ninh trên địa bàn quản lý.

- Tăng cường công tác đối thoại, giải thích, vận động, giải quyết xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tế, để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của các hộ dân, không để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài, phức tạp gây mất an ninh trật tự địa phương.

- Nộp tiền bảo tồn và phát triển đất lúa theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

- Sớm nộp tiền trồng rừng thay thế, bồi hoàn rừng trong tháng 12/2019.

- Đề xuất biểu dương, khen thưởng đột xuất các cá nhân, tổ chức đã có thành tích vượt trội trong công tác bồi thường, GPMB dự án gửi Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh tham mưu UBND tỉnh tuyên dương tại Hội nghị Sơ kết công tác bồi thường, GPMB.

- UBND các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân khẩn trương có báo cáo đề xuất việc hỗ trợ độ phì của đất, chậm nhất **ngày 24/12/2019** gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh.

- UBND huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục thực hiện công tác vận động, giải thích việc bồi thường, hỗ trợ đối với 05/06 hộ thuộc công trình Khu TĐC Mương Mán để tổ chức khởi công trong **tháng 12/2019**, hoàn thành trong **quý I/2020**.

- UBND huyện Hàm Tân tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động, giải thích đối với việc bồi thường, hỗ trợ đất của các hộ tại khu vực nút giao cao tốc với tuyến ĐT.720, QL55.

2.2. Sở Giao thông vận tải:

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện hoàn thành các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại các Thông báo số 309/TB-UBND ngày 13/11/2019 và yêu cầu tiến độ hoàn thành các công việc đã đề ra.

- Phối hợp chặt chẽ với các Ban QLDA của Bộ Giao thông vận tải và đơn vị tư vấn trong suốt quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổ chức thi công nhằm giải quyết tốt các vấn đề về kỹ thuật, dân sinh và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Phối hợp với UBND các huyện, các Ban QLDA tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh, bổ sung vào dự án các

điểm giao cắt, các điểm đầu nối, đường gom dân sinh, các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng bởi đường cao tốc,

- Chủ trì Tổ công tác liên ngành tiếp tục làm việc với UBND các huyện có tuyến cao tốc đi qua để nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc của địa phương.

2.3. Sở Xây dựng:

- Tổ chức thẩm định ngay (trong thời gian không quá 3 ngày làm việc) đối với hồ sơ TKBVTC - DT công trình di dời điện chiếu sáng, viễn thông, cấp nước ngay khi có đề nghị của địa phương.

- Có hướng dẫn cho UBND huyện Bắc Bình về đơn giá áp dụng đối với vật tư để thực hiện bồi thường (Công văn số Công văn số 2460/UBND-KT ngày 20/11/2019 của UBND huyện Bắc Bình); phối hợp với các Sở sớm giải quyết các kiến nghị khác của UBND các huyện.

- Chủ trì phối hợp với các Ban QLDA thuộc Bộ Giao thông vận tải, Sở ngành địa phương có liên quan tiếp tục rà soát nhu cầu vật liệu xây dựng, triển khai các thủ tục cấp phép khai thác mỏ vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng cho dự án.

2.4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với UBND các huyện khẩn trương xây dựng giá đất tái định cư, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 12/2019; giải quyết các kiến nghị của UBND các huyện liên quan đến việc hỗ trợ độ phì của đất, hỗ trợ đối với nhà cửa, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp; bồi thường hoặc giảm trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích chồng lấn, giao chéo giữa đường cao tốc với đường dây điện 500 kV theo đề nghị của UBND huyện Hàm Tân, ...), thời gian hoàn thành các công việc này trong **tháng 12/2019**.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan giải quyết đề nghị của UBND huyện Hàm Thuận Nam tại Công văn số 2544/UBND-PTQĐ ngày 13/12/2019 về việc chủ trương giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để xây dựng khu tái định cư tại xã Mương Mán và đề nghị của UBND huyện Bắc Bình tại Công văn số 2589/UBND-KT ngày 10/12/2019 về việc chủ trương giao quyền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với các trường hợp thu hồi đất ở nhưng không có nhà ở.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện và các Ban QLDA thuộc Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho chủ trương về kinh phí quản lý mặt bằng (trong thời gian chưa có nhà đầu tư tiếp nhận).

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải tiếp tục rà soát nhu cầu vật liệu xây dựng, triển khai các thủ tục cấp phép khai thác mỏ vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng cho dự án.

2.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cung cấp thông tin về dự án của Công ty TNHH Sản xuất - Chế biến Suối Nho và phối hợp với UBND huyện Bắc Bình,

Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết việc bồi thường đối với diện tích đất liên quan đến Công ty. Công việc này phải hoàn thành trong **tháng 12/2019**.

2.6. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất tái định cư; phối hợp với Sở, ngành tổng hợp tham mưu UBND tỉnh bổ sung đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và vật kiến trúc theo đề nghị của các địa phương.

2.7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn UBND các huyện về giải quyết các vướng mắc trong áp dụng nguyên tắc bồi thường đối với cây trồng trên đất có mật độ cao hơn quy định; bổ sung đơn giá cây Táo lai ghép trồng giàn và chi phí làm giàn Táo, giàn Nho, cây Tre, cây Gòn, các cây chưa có trong quy định, các vướng mắc liên quan đến đất rừng, đất lúa,

2.8. Sở Công thương:

- Chủ trì hướng dẫn UBND các huyện triển khai lập hồ sơ, trình thẩm tra, phê duyệt di dời lưới điện cao thế, trung thế và hạ thế bị ảnh hưởng bởi đường cao tốc; tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thống nhất các giải pháp kỹ thuật, thẩm định các hồ sơ di dời, cải tạo đường dây, phương án tổ chức thi công tại các vị trí giao chéo giữa đường cao tốc với lưới điện cao thế.

- Chủ trì làm việc với Ban QLDA Thăng Long, UBND các huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Tân, Công ty Truyền tải điện 3, Công ty Truyền tải điện Bình Thuận và các đơn vị có liên quan để giải quyết các vướng mắc trong công tác di dời đường điện cao thế giao chéo với tuyến đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

- Tổ chức thẩm định ngay (trong thời gian không quá 03 ngày) hồ sơ di dời các công trình điện thuộc thẩm quyền, khi có đề nghị của địa phương.

2.9. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, Công ty Điện lực Bình Thuận, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh và các Công ty Viễn thông chủ động làm việc với UBND các huyện, các Ban QLDA để xác định cụ thể các công trình hạ tầng kỹ thuật do mình quản lý bị giao cắt, ảnh hưởng dự án đường cao tốc, chủ động triển khai ngay các công tác di dời, không để xảy ra tình trạng bị động trong việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan đến trách nhiệm quản lý của đơn vị mình.

2.10. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các huyện có tuyến đường cao tốc đi qua thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự và các đối tượng liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án để xử lý hoặc tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả. Trong đó, chú ý nắm chắc số đối tượng cầm đầu, kích động, xúi dục người dân lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình, vật kiến trúc trái phép để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

2.11. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó chú ý đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, đưa tin để

nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền và kịp thời đưa tin, cổ vũ những tấm gương tốt, những cách làm hay trong công tác GPMB.

2.12. Đề nghị Ban QLDA 7, Ban QLDA 85 và Ban QDLA Thăng Long:

- Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện trong công tác bàn giao mặt bằng bắt đầu từ **ngày 16/12/2019** và đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho chủ trương về kinh phí quản lý mặt bằng (trong khi chưa có nhà đầu tư tiếp nhận).

- Ban QLDA 7 tham mưu Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh quy mô đường dẫn và cầu vượt nút giao Phan Thiết theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận.

- Ban QLDA Thăng Long chủ động làm việc với Công ty Truyền tải điện 3 về việc di dời lưới điện cao thế 500 kV giao chéo với đường cao tốc làm cơ sở cho địa phương triển khai thực hiện. Sớm tham mưu Bộ Giao thông vận tải có văn bản chính thức trả lời cho địa phương về việc bồi thường, di dời Trụ sở xã Sông Phan, huyện Hàm Tân.

- Phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị có công trình hạ tầng kỹ thuật bị giao cắt (mương nước nội đồng, cáp viễn thông, đường ống cấp nước, đường dây truyền tải cấp điện) để khảo sát, thiết kế phương án giao cắt một cách đầy đủ, hợp lý ở bước thiết kế kỹ thuật; đồng thời liên hệ chặt chẽ với địa phương giải quyết tốt các vấn đề kỹ thuật, dân sinh trong suốt quá trình thực hiện.

- Sớm có Sơ đồ Gantt tiến độ thực hiện dự án để cung cấp cho UBND tỉnh để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát dự án.

- Chủ động liên hệ với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nhu cầu vật liệu cho dự án và đề các Sở hướng dẫn thực hiện các thủ tục gia hạn, cấp phép khai thác mỏ theo quy định.

- Tham mưu Bộ Giao thông vận tải sử dụng xỉ than để làm vật liệu đắp nền đường cao tốc.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc chủ động phối hợp với Sở, ngành chức năng giải quyết./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, Phó CTUBND tỉnh Lê Tuấn Phong;
- Như thành phần dự họp;
- Công an tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐ Biên phòng tỉnh;
- Tỉnh Đoàn;
- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh;
- Các Công ty Viễn thông và Công ty Truyền tải điện 3 (giao Sở GTVT gửi TB);
- Lưu: VT, TTTT, ĐT&QHXD. Hưng (25b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Hải Tùng