

THÔNG BÁO

Nội dung họp giao ban tại công trình Nhà thiếu nhi Long An

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 21/02/2014, tại công trình Nhà thiếu nhi Long An, Sở Xây dựng tổ chức họp giao ban để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công công trình.

A . Thành phần tham dự gồm có:

1. Sở Xây dựng:

- Ông. Nguyễn Văn Hùng : PGĐ Sở Xây dựng - Chủ trì cuộc họp;
- Ông. Châu Ngọc Lâm : Phụ trách phòng QLHĐXD;
- Ông. Nguyễn Văn Sơn : Chuyên viên phòng QLCLCTXD.

2. Ban Quản lý dự án Xây dựng:

- Ông. Nguyễn Anh Phương : TP. Kỹ thuật;
- Ông. Nguyễn Thanh Hùng : CB. Kỹ thuật.

3. Công ty Cổ Phần đầu tư Xây dựng Long An:

- Ông Phạm Văn Lộc : Phó Giám đốc
- Ông. Phạm Hồng Phương : TP. Kỹ thuật.

B. Nội dung:

Sau khi kiểm tra thực tế tại công trình, đại diện đơn vị thi công, giám sát và Ban Quản lý dự án Xây dựng báo cáo các công việc đã thực hiện trong tuần, các thành viên dự họp có ý kiến góp ý và Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó giám đốc Sở Xây dựng - Chủ trì cuộc họp thống nhất kết luận các nội dung như sau;

Qua kiểm tra thực tế tại công trình, nhìn chung, trong tuần đơn vị thi công thực hiện các công việc theo kế hoạch tiến độ còn rất chậm.

Để công trình đạt chất lượng và đảm bảo tiến độ, đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Ban Quản lý dự án Xây dựng kiểm tra và lập danh mục các chi tiết chưa triển khai thi công được do chưa có chi tiết thiết kế, mời đơn vị thiết kế họp để thống nhất nội dung và thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành trước ngày 28/02/2014.

- Đơn vị thi công khẩn trương tăng cường công nhân tập trung thi công để đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.



- Khẩn trương triển khai thi công các công việc còn tồn tại như: Lắp dựng cửa đi, cửa sổ, mái đón, lát gạch hoàn thiện các phòng còn lại, sơn hoàn thiện bên trong phòng, Trần Luxalon, hầm tự hoại...

- Tính toán khối lượng công việc còn lại cụ thể, chính xác, lập lại tiến độ thi công, đề trình Sở Xây dựng xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.

- Lưu ý công tác bảo dưỡng bê tông công trình trong quá trình thi công.

- Ban Quản lý dự án Xây dựng, giám sát chủ trì tổ chức giao ban kỹ thuật vào thứ 2 hàng tuần giữa các đội thi công để triển khai các công việc trong tuần, gửi biên bản giao ban báo cáo về Sở Xây dựng.

- Ban Quản lý dự án Xây dựng chủ động làm việc với các đơn vị liên quan để sớm thống nhất vật liệu hoàn thiện mặt đứng chính công trình.

- Về an toàn lao động, phải thường xuyên theo dõi nhắc nhở công nhân về an toàn lao động và vệ sinh tại công trường, lưu ý an toàn lao động khi thi công trên cao.

Ban Quản lý dự án Xây dựng theo dõi việc triển khai thực hiện những nội dung trên, có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Sở Xây dựng để có hướng chỉ đạo.

Phòng Quản lý hoạt động Xây dựng và phòng Quản lý chất lượng công trình Xây dựng kiểm tra thường xuyên tại công trường để xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thi công.

Sở Xây dựng thông báo đến các thành viên dự họp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Giám đốc Sở XD (báo cáo);
- Thành phần tham dự;
- Lưu: VT, XD.

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
SỞ XÂY DỰNG
Nguyễn Văn Hùng