

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA XÃ BÁ THƯỚC 2026

đơn vị: đồng

TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tiến độ thực hiện dự án
			Tỷ lệ giải ngân tổng kế hoạch vốn từ KC đến hết kỳ báo cáo	
1	2		5	7
	TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG XÃ BÁ THƯỚC	<u>215.600.000.000</u>	<u>78,4%</u>	
1	Nâng cấp, chỉnh trang vỉa hè dọc tuyến đường Quốc lộ 217, đoạn qua thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước	31.000.000.000	92,1%	dự án đã hoàn thành, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng
2	Đường giao thông từ La Hán, xã Ban Công huyện Bá Thước đi xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hoá	39.600.000.000	75,7%	dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng, chuẩn bị quyết toán
3	Khu dân cư phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước	13.000.000.000	100,0%	dự án đã thực hiện giải ngân 100%, đã tiến hành khởi công dự án từ tháng 8. Dự kiến hoàn thành tháng 12/2026
4	Kè chống sạt lở bờ suối và các công trình thủy lợi trên dòng suối Nũa, suối Téch tại xã Ban Công, huyện Bá Thước	38.000.000.000	75,4%	Dự án đã tiến hành khởi công từ tháng 7. Dự kiến hoàn thành 20/3/2028
5	Kè chống sạt lở bờ sông Mã đoạn thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước	72.000.000.000	72,8%	dự án đã thi công được 45%, đang khẩn trương thực hiện thi công và hoàn thành dự án vào tháng 3/2027
6	Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Hạ Trung, xã Bá Thước	22.000.000.000	0,0	Dự án đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, đã phê duyệt quy hoạch mặt bằng 1/500. Dự kiến phê duyệt dự án và khởi công trong tháng 9/2026