

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHƯỢNG TIẾN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Phượng Tiến, ngày tháng 9 năm 2025

V/v báo cáo kế hoạch giải ngân
vốn đầu tư công năm 2025

Kính gửi: Sở Tài chính

Thực hiện Công văn số 3365/UBND-TH ngày 21/9/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ đẩy mạnh đầy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

UBND xã Phượng Tiến xây dựng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đối với các dự án trên địa bàn xã, chi tiết tiến độ thi công và kế hoạch giải ngân từng dự án được thể hiện trong biểu kèm theo.

Trên đây là kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của UBND xã Phượng Tiến, đề nghị Sở Tài chính tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

Bùi Tuấn Anh

**BIỂU KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
XÃ PHƯỢNG TIẾN**

(Kèm theo Công văn số: /UBND-KT ngày /9/2025 của UBND xã Phượng Tiến)

STT	Tên dự án	KH vốn 2025 (đ)	Đã giải ngân(đ)	Giá trị KL lũy kế xây lắp (đ)	KH giải ngân còn lại (đ)	Thời gian / tiến độ	Ghi chú
1	Đường giao thông xóm Coóc, xã Tân Dương	4.258.000.000	2.114.642.000	3.670.721.744	- Xây lắp: 1.799.662.744 TVGS:114.633.488	- 23 - 29/9/2025: Gửi HS thanh toán KL qua KBNN. - Tháng 10: Hoàn thành đắp lề, cọc tiêu, thanh toán nốt khối lượng còn lại (71.396.546)	- Phát sinh giải ngân trước 01/10/2025; - Hoàn thành giải ngân trong tháng 10/2025.
2	Cầu xóm Làng Ngõ - Đồng Muồng, xã Tân Thịnh	3.950.000.000	1.948.085.000	3.495.364.560 (dự kiến)	- Xây lắp: 1.747.682.000 TVGS:111.968.000	-9/2025-5/11/2025: Thi công công, tường cánh, kè; - 15/11- 30/11: Thi công nền, mặt đường 2 đầu cầu;	Hoàn thành giải ngân trong tháng 12/2025
3	Kênh mương nội đồng xóm Tràng, xã Tân Dương	700.000.000	0	0	≤ 700.000.000	- 9 - 10/2025: Hoàn tất thủ tục đầu tư. - 01/11: Khởi công. - Đầu tháng 12/2025: Hoàn tất, thanh toán.	Hoàn thành giải ngân trong tháng 12/2025

