

Số: /SXD-KLTr

Thái Nguyên, ngày tháng 8 năm 2021

## **KẾT LUẬN THANH TRA**

### **Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên**

Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 10/6/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên về việc thanh tra công tác quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

#### **Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên kết luận như sau:**

Đồng ý với Báo cáo Kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 10/6/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên về việc thanh tra công tác quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư.

#### **A. Khái quát chung:**

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chịu sự lãnh đạo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Thái Nguyên (sau đây được viết tắt là Ban cán sự đảng) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định thành lập. Vị trí, chức trách là cơ quan lãnh đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động của ngành Kiểm sát Thái Nguyên. Cơ cấu Ban cán sự đảng có 05 đồng chí: Đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng là Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên; 03 đồng chí Phó Viện trưởng và 01 đồng chí Trưởng phòng Tổ chức cán bộ là ủy viên.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên được giao 204 biên chế và 29 hợp đồng lao động. Hiện nay đơn vị có 202 biên chế và 28 hợp đồng lao động. Có 01 Kiểm sát viên cao cấp, 58 Kiểm sát viên trung cấp, 76 Kiểm sát viên sơ cấp. Có 09 phòng nghiệp vụ và tương đương, 09 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành phố, thị xã.



Viện kiểm sát nhân dân tỉnh gồm 9 phòng nghiệp vụ và tương đương, có 71 biên chế (trong đó: 01 Kiểm sát viên cao cấp, 40 Kiểm sát viên trung cấp, 15 Kiểm sát viên sơ cấp) và 07 hợp đồng lao động.

Cấp huyện gồm 02 Viện kiểm sát nhân dân thành phố, 01 Viện kiểm sát nhân dân thị xã, 06 Viện kiểm sát nhân dân huyện, có 131 biên chế (trong đó: 18 Kiểm sát viên trung cấp, 61 Kiểm sát viên sơ cấp) và 21 hợp đồng lao động

## **B. Nội dung, phạm vi và thời kỳ thanh tra.**

### **I. Nội dung thanh tra:**

- Việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

### **II. Phạm vi thanh tra:**

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản: Thanh tra 01 dự án xây dựng Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư.

**III. Thời kỳ thanh tra:** Các công trình, dự án đầu tư xây dựng năm 2020 đến nay

## **C. Kết quả thanh tra:**

### **I. Trình tự thủ tục lập, phê duyệt dự án đầu tư.**

Công trình thuộc dự án đã được cơ quan chức năng phê duyệt Dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình theo trình tự quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Các công trình, dự án có đủ hồ sơ pháp lý, Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý công trình, dự án cơ bản theo đúng quy định về trình tự đầu tư xây dựng. Các nhà thầu tham gia xây dựng công trình có đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động xây dựng theo quy định. Các hạng mục công trình của dự án đáp ứng được mục tiêu đầu tư và yêu cầu sử dụng. Tổng giá trị gói thầu công trình của dự án được thanh tra là 13.393.324.443 đồng (trong đó đã bao gồm cả khối lượng bổ sung phát sinh đến thời điểm thanh tra).

### **II. Công tác khảo sát; thiết kế, lập dự toán:**

Việc thực hiện công tác thiết kế, dự toán các công trình được triển khai cơ bản theo các quy định tại các Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế còn có những hạn chế, tồn tại sau:



- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình của đơn vị tư vấn thiết kế (Viện quy hoạch xây dựng Thái Nguyên) còn có thiếu sót nên trong quá trình thực hiện dự án phải bổ sung, phát sinh, cụ thể đối với dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên bổ sung phát sinh tăng 161.646.056 đồng;

- Tiên lượng dự toán các hạng mục công trình của dự án xây dựng còn có một số nội dung công việc không phù hợp với hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công được duyệt, với tổng giá trị sai tăng là: 522.257.559 đồng (có bảng chi tiết kèm theo).

- Nhà thầu tư vấn thiết kế các hạng mục công trình của dự án áp dụng các tiêu chuẩn để thiết kế các hạng mục công trình của dự án khi chưa được người chấp thuận đầu tư xem xét, chấp thuận theo quy định.

### **III. Công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ Báo cáo KTKT, dự án công trình**

Công trình của dự án Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư được Trung tâm kiểm định Chất lượng xây dựng Thái Nguyên thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình và trình các Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (Sở Xây dựng Thái Nguyên) thẩm định theo quy định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Song còn có một số tồn tại và thiếu sót, cụ thể: Tiên lượng dự toán thẩm tra có khối lượng không phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình của dự án xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên được duyệt làm sai tăng giá trị gói thầu xây lắp với giá trị là 522.257.559 đồng (có bảng chi tiết kèm theo).

### **IV. Công tác lựa chọn nhà thầu xây dựng:**

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn (Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng công trình Thái nguyên) thực hiện tổ chức lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất và thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu thi công xây lắp. Việc thực hiện lập HSMT, đánh giá HSMT các gói thầu thi công xây lắp công trình, phê duyệt kết quả trúng thầu và chỉ định thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa 13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Việc lập HSMT, đánh giá gói thầu thi công xây lắp công trình. Song trong quá trình thương thảo hợp đồng với Nhà thầu xây lắp, Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá



HSDT dự án xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên đã không thực hiện rà soát lại khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt làm sai tăng giá trị gói thầu với giá trị sai tăng là 522.257.559 đồng (*có bảng chi tiết kèm theo*).

#### **V. Công tác quản lý dự án:**

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thực hiện thuê Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp Thái Nguyên về việc ủy thác Quản lý dự án xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên.

- Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp Thái Nguyên có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 17/2016/TT-BXB ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

- Trong quá trình thực hiện quản lý dự án, công trình xây dựng Chủ đầu tư đã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

#### **VI. Công tác thi công xây dựng công trình:**

- Chủ đầu tư đã thực hiện phê duyệt Kết quả đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu.

- Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công xây dựng cơ bản thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 của Chính phủ và Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016. Đánh giá chung các công trình cơ bản đảm bảo về chất lượng, đáp ứng được mục tiêu xây dựng và yêu cầu sử dụng.

- Hợp đồng xây dựng, phụ lục hợp đồng về việc thi công các hạng mục công trình của dự án được Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công ký kết thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng của Nhà thầu thi công xây dựng công trình của dự án cơ bản đúng theo cam kết đã ký kết trong hợp đồng.

- Các hạng mục công trình của dự án được Nhà thầu thi công cơ bản đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.



- Việc thực hiện áp dụng các tiêu chuẩn trong quá trình thi công và nghiệm thu, các biện pháp an toàn, biện pháp bảo vệ môi trường của Nhà thầu thi công cơ bản đảm bảo theo hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết.

- Điều kiện năng lực của chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật trực tiếp thi công; năng lực thiết bị máy móc, con người, hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu xây dựng trong quá trình thi công công trình của dự án đúng với hồ sơ dự thầu.

- Công tác nghiệm thu bộ phận, giai đoạn của Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công, Nhà thầu tư vấn giám sát tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ và Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công còn có một số tồn tại sau:

- Công tác thanh, quyết toán: Các hạng mục công trình của dự án được Nhà thầu lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán các phần việc đã được thi công theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Với tổng giá trị gói thầu xây lắp là 13.554.970.499 đồng (bao gồm cả khối lượng bổ sung phát sinh), Chủ đầu tư (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên) đã thanh toán giá trị xây lắp gói thầu theo giai đoạn cho Nhà thầu với giá trị là 6.990.279.554 đồng, việc thanh toán và tạm ứng được thực hiện theo đúng quy định và cam kết trong các hợp đồng giữa Chủ đầu tư và các Nhà thầu.

- Chất lượng thi công các hạng mục công trình của dự án: Các hạng mục công trình được thanh tra cơ bản đảm bảo về chất lượng theo loại và cấp công trình. Các hạng mục công trình cơ bản được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế, về chất lượng được đánh giá đạt yêu cầu, đảm bảo an toàn cho sử dụng.

- Tiến độ thi công các công trình, dự án: Tại thời điểm thanh tra Dự án đầu tư công trình Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đang thi công dở dang chưa đưa vào khai thác sử dụng cụ thể: Phần mặt bằng san nền Nhà thầu thi công mới thực hiện san lấp chưa đến cốt -0,75m, Nhà làm việc đã thi công xong phần thô, đang hoàn thiện lát nền tầng 3, tầng 2, trát tường ngoài nhà, tường trong nhà. Hạng mục Nhà lưu trú công vụ và Nhà bảo vệ tiếp dân đã hoàn thiện xong và đã lắp cửa, lát nền; Bể cứu hoả và bể tự hoại, Tường rào thi công xong. Công trình chưa phê duyệt quyết toán. Đối chiếu với khối lượng công việc và biểu đồ thực hiện thi công thi công trình đã được Nhà thầu thi công thực hiện theo hợp đồng đã ký theo quy định.



## **VII. Công tác giám sát thi công xây dựng công trình, dự án của nhà thầu tư vấn giám sát:**

- Chủ đầu tư, và Nhà thầu tư vấn giám sát thi công công trình cơ bản thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình, dự án theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 của Chính phủ và Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016. Đánh giá chung các hạng mục công trình cơ bản đảm bảo về chất lượng, đáp ứng được mục tiêu xây dựng và yêu cầu sử dụng.

### **D. KẾT LUẬN:**

#### **I. Kết quả đạt được:**

- Công tác chuẩn bị đầu tư chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn thực hiện cơ bản theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, cụ thể: Công tác khảo sát, công tác lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, tiên lượng dự toán; công tác thẩm định và phê duyệt dự án, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu được chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Công tác tổ chức thi công dự án, công trình: Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công, Nhà thầu tư vấn giám sát đã xây dựng biểu đồ tiến độ thi công, biện pháp thi công, hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các công trình, dự án. Do vậy chất lượng thi công các công trình, dự án đảm bảo theo yêu cầu thiết kế và mục tiêu đầu tư.

- Công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán công trình, dự án: Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát đã tổ chức nghiệm thu bộ phận, giai đoạn, khối lượng xây lắp hoàn thành cơ bản theo trình tự được quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 của Chính phủ và Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng.

#### **II. Hạn chế, tồn tại:**

##### **1. Công tác thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán công trình:**

- Hồ sơ thiết bản vẽ thi công và dự toán công trình của đơn vị tư vấn thiết kế (Viện quy hoạch xây dựng Thái Nguyên) còn có thiếu sót nên trong quá trình thực hiện dự án phải bổ sung, phát sinh, cụ thể đối với dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên bổ sung phát sinh tăng 161.646.056 đồng; Tiên lượng dự toán các hạng mục công trình của dự án xây dựng còn có một số nội dung công việc không phù hợp với hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công được duyệt, với tổng giá trị sai tăng là: 522.257.559 đồng (*có bảng chi tiết kèm theo*).

- Nhà thầu tư vấn thiết kế các hạng mục công trình của dự án áp dụng các tiêu chuẩn để thiết kế các hạng mục công trình của dự án khi chưa được người chấp thuận đầu tư xem xét, chấp thuận.

##### **2. Công tác thẩm tra, thẩm định:**

Tiên lượng dự toán công trình được thẩm tra còn có khối lượng không phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt của dự án xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân



dân thị xã Phổ Yên. Tổng giá trị dự toán phân chi phí xây dựng của dự án sai tăng là 522.257.559 đồng (có bảng chi tiết kèm theo).

#### **4. Công tác mời thầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp:**

Trong quá trình thương thảo hợp đồng với nhà thầu xây lắp, đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT dự án xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên đã không thực hiện rà soát lại khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt làm sai tăng giá trị gói thầu, giá trị sai tăng là 522.257.559 đồng (có bảng chi tiết kèm theo).

### **IV. Kiến nghị các biện pháp xử lý:**

#### **1. Kiến nghị:**

##### **1.1. Về thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán các công trình.**

- Yêu cầu Nhà thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình của dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên phải thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về chất lượng hồ sơ thiết kế và dự toán các công trình trước khi bàn giao cho Chủ đầu tư. Các cá nhân thực hiện các công việc của từng bộ phận, bộ môn trong thiết kế, dự toán công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật các thiệt hại do mình gây ra trong quá trình thực hiện công việc. Chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình trước khi nhận bàn giao và thanh toán cho Nhà thầu, có quyền yêu cầu Nhà thầu bồi thường các thiệt hại khi Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình không đảm bảo đầy đủ và chính xác để phục vụ công tác đấu thầu và thi công xây lắp công trình.

- Yêu cầu các Nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên (Viện quy hoạch xây dựng Thái Nguyên) phải kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân, tập thể để công tác thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình của Công ty được chính xác và theo đúng quy định của pháp luật.

##### **1.2. Về công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trình, dự toán các công trình.**

Chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn thẩm tra (Trung tâm kiểm định Chất lượng xây dựng Thái Nguyên) phải tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cá nhân, tập thể trong việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên còn có sai sót về khối lượng của dự án dẫn đến giá trị của các gói thầu sai tăng như đã nêu trên.

##### **1.3. Về công tác mời thầu, chỉ định thầu và đấu thầu các gói thầu thi công xây lắp các công trình.**

Nhà thầu tư vấn (Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng công trình Thái Nguyên) lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Đầu tư xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên đã không thực hiện rà soát lại khối lượng công



việc theo thiết kế được duyệt làm sai tăng giá trị gói thầu tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cá nhân, tập thể trong việc lập hồ sơ mời thầu chấm thầu, phê duyệt kết quả trúng thầu và ký hợp đồng thi công xây lắp của công trình do có nhiều sai sót về khối lượng trong việc lập hồ sơ mời dự thầu, đánh giá HSDT, chấm thầu, phê duyệt kết quả trúng thầu và ký hợp đồng thi công xây lắp công trình dẫn đến giá trị của các gói thầu sai tăng như đã nêu trên.

## **2. Biện pháp xử lý về kinh tế và kỹ thuật:**

-Yêu cầu Chủ đầu tư (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên) khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền khi phê duyệt quyết toán công trình thuộc dự án phải giảm trừ số tiền là 522.257.559 đồng (có bảng chi tiết kèm theo).

## **V. Thực hiện kết luận thanh tra**

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra, Chủ đầu tư (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên); Nhà thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình; Đơn vị thẩm tra, thẩm định thiết kế dự toán công trình; Nhà thầu Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT của công trình thuộc dự án được thanh tra có Báo cáo về việc thực hiện Kết luận thanh tra và việc hiện kiểm điểm các thiếu sót, tồn tại của tổ chức, cá nhân trong đơn vị mình đã được nêu trong Kết luận thanh tra, Báo cáo được gửi về Thanh tra Sở Xây dựng Thái Nguyên để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định.

2. Giao cho Chánh thanh tra Sở Xây dựng Thái Nguyên kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên), các Nhà thầu, đơn vị có liên quan thực hiện Kết luận thanh tra./.

### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Thái Nguyên (B/c);
- Thanh tra tỉnh ( B/c);
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên
- Đơn vị Tư vấn KSTKBVTC, dự toán
- Đơn vị tư vấn thẩm tra TKBVTC, dự toán
- Sở Tài chính Thái Nguyên (PHTH);
- Giám đốc và các P. giám đốc Sở;
- Các phòng ban của Sở;
- Trang thông tin của Sở Xây dựng TN (Website);
- Lưu: Thanh tra Sở.

**GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Đức Khánh**