

Số: 189 /TB-VPUBND

Ninh Bình, ngày 31 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số dự án do Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư

Ngày 30 tháng 7 năm 2026, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số dự án do Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư (gồm các dự án: (1) Xây dựng tuyến đường du lịch kết hợp phát triển đô thị từ thị trấn Thiên Tôn đến Cố đô Hoa Lư; (2) Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Tam Cốc - Bích Động (đoạn từ Quốc lộ 1A đến chùa Bích Động), thành phố Hoa Lư; (3) Nâng cấp, cải tạo tuyến Quốc lộ 10, đoạn từ ngã tư giao với đường Trần Nhân Tông đến nút giao với đường tỉnh ĐT.482G; (4) Đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.483B (đoạn nối từ nút giao Khánh Hoà tới cầu Cọ) (giai đoạn I)). Dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường: Yên Khánh, Yên Mô, Yên Thắng, Hoa Lư, Đông Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Nam Hoa Lư.

Sau khi nghe Sở Xây dựng (Chủ đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường du lịch kết hợp phát triển đô thị từ thị trấn Thiên Tôn đến Cố đô Hoa Lư), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình (Chủ đầu tư các dự án còn lại) và Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi có các dự án đi qua báo cáo, ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất kết luận:

Xác định vai trò, ý nghĩa rất quan trọng của các dự án để bảo đảm kết nối vùng, liên vùng, phát huy các giá trị đặc sắc về văn hóa - lịch sử, tự nhiên sinh thái, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng định hướng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ, đôn đốc Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi có các dự án đi qua tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm kịp thời giải ngân toàn bộ nguồn vốn đã bố trí cho các dự án; tuy nhiên, kết quả triển khai các dự án còn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng (GPMB). Đến nay, thời gian còn lại để giải ngân nguồn vốn cải cách tiền lương còn dư được bố trí cho các dự án (bố trí vốn kế hoạch năm 2025 và được phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2026) không còn nhiều; để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như giải ngân của các dự án,

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, địa phương nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tập trung cao, quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình:

- Tập trung rà soát, đánh giá kỹ lưỡng khả năng giải ngân vốn đầu tư công các dự án do mình làm chủ đầu tư; chủ động thực hiện các giải pháp, ưu tiên giải ngân vốn nguồn vốn cải cách tiền lương còn dư đã được bố trí, kịp thời đề xuất phương án xử lý vốn kế hoạch năm 2026 từ các nguồn khác đã bố trí theo quy định, trong đó phải tự đánh giá kết quả thực hiện, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc để xảy ra chậm tiến độ; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Sở Tài chính*).

- Chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng tập trung cao, tăng cường bố trí máy móc, huy động tối đa nhân lực, vật lực, khẩn trương tổ chức thi công đồng bộ (*với nhiều mũi, ca, kíp*) ngay các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ; ưu tiên vào các công việc đã sẵn sàng điều kiện để triển khai và có khối lượng lớn để tăng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đã bố trí. Tổ chức nghiệm thu, thanh toán ngay đối với các khối lượng thi công. Tuyệt đối không để tình trạng có mặt bằng nhưng không thi công ngay, thi công chậm trễ hoặc không nghiệm thu, thanh toán kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nghiệm thu, giải ngân của dự án.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương triển khai các nội dung sau, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước **ngày 07 tháng 8 năm 2026**, gồm: (1) Việc thống nhất áp dụng các chính sách trong công tác GPMB trên địa bàn phường Đông Hoa Lư và xã Yên Khánh đối với dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến Quốc lộ 10, đoạn từ ngã tư giao với đường Trần Nhân Tông đến nút giao với đường tỉnh ĐT.482G; (2) Chính sách để thực hiện việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trên đất hành lang an toàn đường bộ.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và tập trung cao cho công tác thẩm định đối với các nội dung theo thẩm quyền, bảo đảm yêu cầu tiến độ.

4. Các địa phương tiếp tục xác định công tác GPMB là trách nhiệm, nhiệm vụ của chính quyền địa phương để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận trong công tác GPMB của các dự án; chủ động xây dựng phương án hỗ trợ và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng theo quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

5. Các sở, ngành chủ động phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành cùng với các chủ đầu tư, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, bảo đảm kịp thời triển khai các trình tự, thủ tục và giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đối với dự án Xây dựng tuyến đường du lịch kết hợp phát triển đô thị từ thị trấn Thiên Tôn đến Cổ đô Hoa Lư

a) *Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các phường: Hoa Lư, Tây Hoa Lư và các cơ quan, đơn vị liên quan:* Tiếp tục tập trung, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 5152/UBND-VP4 ngày 22 tháng 7 năm 2026 theo quy định.

b) *Sở Xây dựng:* Bảo đảm tỷ lệ giải ngân nguồn vốn cải cách tiền lương còn dư của dự án đạt **tối thiểu 95%**.

2. Đối với dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.483B (đoạn nối từ nút giao Khánh Hoà tới cầu Cọ) (giai đoạn I)

a) *Ủy ban nhân dân phường Đông Hoa Lư:* Tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các vị trí còn vướng mắc, bảo đảm hoàn thành công tác GPMB trên địa bàn trước **ngày 02 tháng 9 năm 2026**.

b) *Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình:* Bảo đảm tỷ lệ giải ngân nguồn vốn cải cách tiền lương còn dư của dự án đạt **tối thiểu 70%**.

3. Đối với dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến Quốc lộ 10, đoạn từ ngã tư giao với đường Trần Nhân Tông đến nút giao với đường tỉnh ĐT.482G:

a) *Ủy ban nhân dân xã Yên Khánh, Ủy ban nhân dân phường Đông Hoa Lư:* Tập trung, đẩy nhanh tiến độ GPMB các vị trí còn vướng mắc, trong đó:

- Ủy ban nhân dân xã Yên Khánh: Hoàn thành công tác GPMB trên địa bàn trước **ngày 02 tháng 9 năm 2026**.

- Ủy ban nhân dân phường Đông Hoa Lư: (1) Bàn giao mặt bằng đoạn qua khu vực chợ Bội trước **ngày 05 tháng 8 năm 2026**; (2) Bàn giao mặt bằng các đoạn còn lại trước **ngày 02 tháng 9 năm 2026**.

b) *Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình:* Bảo đảm tỷ lệ giải ngân nguồn vốn cải cách tiền lương còn dư của dự án đạt **tối thiểu 75%**.

4. Đối với dự án Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Tam Cốc - Bích Động (đoạn từ Quốc lộ 1A đến chùa Bích Động), thành phố Hoa Lư

a) *Ủy ban nhân dân phường Nam Hoa Lư:* Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB, bảo đảm các mốc thời gian như sau: (1) Bàn giao mặt bằng đoạn từ đầu tuyến đến Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ninh Thắng (cũ) trước **ngày 05 tháng 8 năm 2026**; (2) Bàn giao đoạn tuyến từ Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ninh Thắng (cũ) đến Bến xe Đồng Gùng trước **ngày 10 tháng 8 năm 2026**; (3) Bàn giao đoạn tuyến từ Bến xe Đồng Gùng đến Bến thuyền Tam Cốc và đoạn tuyến từ Trường THCS Ninh Hải đến Trạm bơm Liên Trung trước **ngày 15 tháng 8 năm 2026**; (4) Bàn giao đoạn từ Bến thuyền Tam Cốc đến Trường THCS Ninh Hải trước **ngày 15 tháng 9 năm 2026**. Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình khẩn trương GPMB ngay các đoạn trên tuyến nhánh đã bảo đảm đủ điều kiện.

b) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh tuyến nhánh thuộc dự án theo quy định, bảo đảm khởi công tuyến nhánh trước **ngày 30 tháng 11 năm 2026**; bảo đảm tỷ lệ giải ngân nguồn vốn cải cách tiền lương còn dư của dự án đạt **tối thiểu 75%**.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan có đại biểu tham dự Hội nghị;
- Đảng ủy các xã, phường: Yên Khánh, Yên Mô, Yên Thắng, Hoa Lư, Đông Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Nam Hoa Lư;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP và các VP2,3,5;
- Lưu: VT, VP4.

DL_VP4_17.TB

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Vũ Văn Vĩnh