

Số: /TB-VPUBND

Ninh Bình, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công dự án Xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477 (đoạn từ Km1+500 đến tuyến tránh Quốc lộ 12B xã Đồng Phong, huyện Nho Quan); xây dựng cầu Hoàng Long và đường dẫn trên tuyến ĐT.477C

Ngày 10 tháng 8 năm 2026, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công dự án Xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477 (đoạn từ Km1+500 đến tuyến tránh Quốc lộ 12B xã Đồng Phong, huyện Nho Quan); xây dựng cầu Hoàng Long và đường dẫn trên tuyến ĐT.477C (*Dự án*). Dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Gia Vân, Đại Hoàng, Gia Viễn, Gia Hưng, Gia Tường, Gia Lâm, Phú Sơn, Nho Quan, Gia Phong.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình (*Chủ đầu tư Dự án*) và Ủy ban nhân dân các xã nơi có dự án đi qua báo cáo, ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất kết luận:

Qua hơn 05 tháng thực hiện kết luận của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (*tại Thông báo số 31/TB-VPUBND ngày 12 tháng 3 năm 2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh*), ghi nhận và đánh giá cao Chủ đầu tư, các xã: Gia Lâm, Gia Tường, Gia Hưng, Gia Vân, Đại Hoàng đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện Dự án; với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về kỹ thuật nhưng đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể như Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn các nhà thầu (*thi công xây dựng, tư vấn giám sát,...*) để có thể khởi công Dự án theo quy định, các xã: Gia Tường, Gia Hưng, Gia Vân, Đại Hoàng đã bàn giao được một phần mặt bằng⁽¹⁾, đặc biệt là xã Gia Lâm đã hoàn thành công tác GPMB (*bàn giao được toàn bộ 1,18/1,18 km chiều dài Dự án đi qua địa bàn*). Tuy nhiên, còn 04 xã: Nho Quan, Phú Sơn, Gia Phong, Gia Viễn vẫn chưa bàn giao được mặt bằng theo đúng tiến độ được Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo⁽²⁾, cần rút kinh nghiệm và nỗ lực hơn nữa. Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như giải ngân của Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ đầu tư, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tập trung cao, quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

⁽¹⁾: Xã Gia Tường bàn giao mặt bằng được 0,828/4,92 km; xã Gia Hưng bàn giao mặt bằng được 1,6/2,76 km; xã Gia Vân bàn giao mặt bằng được 0,5/6,2 km và xã Đại Hoàng bàn giao mặt bằng được 0,343/0,62 km.

⁽²⁾: Thời hạn bàn giao toàn bộ đất nông nghiệp, đất nghĩa trang, đất khác và đất ở không phải bố trí tái định cư của Dự án là trước ngày 30 tháng 7 năm 2026.

1. Ủy ban nhân các xã: Gia Vân, Đại Hoàng, Gia Viễn, Gia Hưng, Gia Tường, Gia Lâm, Phú Sơn, Nho Quan, Gia Phong

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã tập trung, quyết liệt chỉ đạo các bộ phận, đơn vị thực hiện công tác GPMB (*Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Hội đồng GPMB cấp xã, ...*) đẩy nhanh tiến độ GPMB theo quy định, bảo đảm các mốc thời gian như sau: (1) Bàn giao toàn bộ đất nông nghiệp, đất nghĩa trang, đất khác và đất ở không phải bố trí tái định cư **chậm nhất trước ngày 25 tháng 8 năm 2026**; (2) Bàn giao toàn bộ đất ở phải bố trí tái định cư **chậm nhất trước ngày 30 tháng 11 năm 2026**.

- Ủy ban nhân dân các xã: Gia Vân, Đại Hoàng, Gia Tường, Phú Sơn, Gia Phong khẩn trương rà soát, đề xuất phương án bố trí tái định cư để phục vụ công tác GPMB Dự án theo quy định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Sở Tài chính*) **chậm nhất trước ngày 20 tháng 8 năm 2026**.

- Chủ động xây dựng phương án hỗ trợ và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng theo quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ; phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư để rà soát tổng thể nhu cầu vốn thực hiện công tác GPMB năm 2026 trên địa bàn.

2. Chủ đầu tư

- Khẩn trương tổ chức triển khai cắm cọc, mốc GPMB điều chỉnh, bổ sung ngoài hiện trường và bàn giao cho các địa phương theo quy định (*nếu cần thiết*), thời gian hoàn thành trước **ngày 17 tháng 8 năm 2026**. Chủ động bám sát, theo dõi tiến độ GPMB của các địa phương và có văn bản đề nghị các địa phương phải bàn giao mặt bằng theo đúng thời hạn được chỉ đạo nêu trên, nhất là các vị trí là điểm gãy về tiến độ.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân các xã: Gia Vân, Đại Hoàng, Gia Viễn, Gia Hưng, Gia Tường, Gia Lâm, Phú Sơn, Nho Quan, Gia Phong và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vốn để thực hiện công tác GPMB (*trách nhiệm của các địa phương*) và triển khai thi công Dự án (*trách nhiệm của Chủ đầu tư*) trong năm 2026, bảo đảm khả thi, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Sở Tài chính*) trước **ngày 31 tháng 8 năm 2026**.

- Chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương về nhân lực trong công tác GPMB và thực hiện công tác di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đẩy nhanh tiến độ lựa chọn các nhà thầu để tổ chức khởi công dự án theo quy định, bảo đảm thời gian khởi công trước **ngày 31 tháng 8 năm 2026**.

3. Sở Tài chính

- Chủ động phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã: Gia Vân, Đại Hoàng, Gia Tường, Phú Sơn, Gia Phong trong việc rà soát, đề xuất phương án triển khai xây dựng các khu tái định cư để phục vụ công tác GPMB Dự án; trên cơ sở báo cáo của các địa phương, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án giao lập các dự án xây dựng khu tái định cư còn lại phục vụ GPMB Dự án bảo đảm tiến độ nhanh nhất có thể.

- Trên cơ sở báo cáo của Chủ đầu tư, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phương án cân đối, bố trí nguồn vốn năm 2026 để triển khai thực hiện Dự án theo quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

4. Sở Xây dựng

- Bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và tập trung cao trong việc triển khai các nội dung theo thẩm quyền (*quy hoạch, thẩm định,...*) của Dự án, bảo đảm yêu cầu tiến độ.

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo⁽³⁾, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, kết quả thực hiện, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và tổ chức họp kiểm điểm tiến độ hàng tháng đối với các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực giao thông, nhất là các dự án trọng điểm và dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời tham mưu phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền (*nếu có*); định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 hàng tháng.

5. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phạm vi quản lý, chủ động hướng dẫn các địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ tối đa trong việc thực hiện các thủ tục hành chính; bảo đảm hoàn thành Dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các cơ quan có đại biểu tham dự Hội nghị;
- Đảng ủy các xã: Gia Vân, Đại Hoàng, Gia Viễn, Gia Hưng, Gia Tường, Gia Lâm, Phú Sơn, Nho Quan, Gia Phong;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP và các VP2,3,5;
- Lưu: VT, VP4.

DL_VP4_18.TB

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đỗ Văn Thuận

⁽³⁾: Tại Công văn số 4062/UBND-VP4 ngày 18 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Thông báo: Số 106/TB-VPUBND ngày 20 tháng 5 năm 2026, số 117/TB-VPUBND ngày 27 tháng 5 năm 2026, số 119/TB-VPUBND ngày 28 tháng 5 năm 2026,...