

(Kèm theo Báo cáo số 264/BC-BQL ngày 11/5/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình)



STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Nhóm dự án	Quyết định CTBT/phê duyệt đề xuất dự án (số, ngày, tháng, năm)	Quyết định đầu tư				Lũy kế bổ trí vốn	Lũy kế khối lượng đã nghiệm thu	Lũy kế giá trị giải ngân	Thời gian dự kiến hoàn thành/đưa vào sử dụng thực tế	Hiện trạng của dự án	Tồn tại, khó khăn, vướng mắc	Nguyên nhân của tồn tại, khó khăn, vướng mắc	Thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc	Tình hình thực hiện, phương án xử lý (dã xang, dở dang); Trường hợp chưa xử lý xong những khó khăn, vướng mắc thì báo cáo cụ thể tình hình đang triển khai thực hiện đến thời điểm báo cáo; đánh giá mức độ triển khai thực hiện (đúng tiến độ hay chậm so với tiến độ yêu cầu); trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý những tồn tại, khó khăn vướng mắc của các dự án.	Dự kiến công việc triển khai thực hiện trong thời gian tới; thẩm quyền xử lý và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.	Số lượng dự án	
					Số QĐ; ngày, tháng, năm BH	Tổng mức đầu tư														
						Tổng số	Trong đó:													
						NSTW	NSDP	Khác												
2	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Nam phố Đức Thế, phường Ninh Phong	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C	39/NQ-HĐND	- 4388/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 - 5298/QĐ-UBND ngày 12/12/2024	70 503		70 503					Chờ quyết toán	- Dự án còn 1 hộ dân chưa nhận tiền giải phóng mặt bằng nên chưa thể quyết toán công toán GPMB		CĐT phối hợp UBND phường nam Hoa Lư để hoàn thành công tác GPMB		Quyết toán dự án trong năm 2026	1	
3	Xây dựng khu công viên Vườn Ngà, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C	03/NQ-HĐND ngày 29/5/2023	6038/QĐ-UBND ngày 17/11/2023	21 960		21 960					Chờ quyết toán	Vướng quyết toán GPMB	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán được công tác GPMB	Sơ Tài chính	CĐT trình Sơ Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án trong năm 2026	1	
4	Xây dựng cơ sở hạ tầng khép kín khu dân cư thôn Nguyễn Xá, xã Ninh Nhất (Khu vực lô đất K thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía đông đường Nguyễn Minh Không	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		3723 - 22/7/2022	13 375		13 375					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Vướng quyết toán GPMB	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán được công tác GPMB		CĐT trình Sơ Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1	
5	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ đường Trịnh Tú đến đường N1 (khu đô thị Ninh Khánh)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		427- 21/02/2022	84 873		84 873					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán		CĐT trình Sơ Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1	
6	Xây dựng tuyến đường vào cụm công nghiệp Gia Văn, huyện Gia Viễn	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C	1280/QĐ-UBND 27/12/2016	668/QĐ-UBND ngày 15/5/2017	27.954		27.954		26.846	27.028	26.846	2018/2021	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.	DA chưa quyết toán được chi phí GPMB	Hội đồng GPMB huyện cũ giải quyết và lưu trữ hồ sơ chưa bàn giao về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 do vậy dự án chưa tổng hợp để trình thẩm tra phê duyệt Quyết toán	UBND tỉnh	Đề nghị Hội đồng GPMB huyện cũ cung cấp hồ sơ GPMB	1	
7	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân dân Chiêu Doi - Cống Đá xã Gia Lập, huyện Gia Viễn	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C	6645/QĐ-UBND 31/12/2019	1498/QĐ-UBND ngày 08/6/2020	76.633		76.633		70.367	70.512	70.367	2021/2021	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.	Chưa quyết toán được chi phí GPMB	Hội đồng GPMB huyện cũ giải quyết và lưu trữ hồ sơ chưa bàn giao về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 do vậy dự án chưa tổng hợp để trình thẩm tra phê duyệt Quyết toán.	UBND tỉnh	Đề nghị Hội đồng GPMB huyện cũ cung cấp hồ sơ GPMB	1	
8	Xây dựng sân vận động trung tâm huyện và cây xanh	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C	4138/QĐ-UBND 13/9/2019	3455/QĐ-UBND 16/11/2021	29.341		29.341		28.997	29.013	28.997	2020/2020	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.	Chưa quyết toán được chi phí GPMB	Hội đồng GPMB huyện cũ giải quyết và lưu trữ hồ sơ chưa bàn giao về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 do vậy dự án chưa tổng hợp để trình thẩm tra phê duyệt Quyết toán.	UBND tỉnh	Đề nghị Hội đồng GPMB huyện cũ cung cấp hồ sơ GPMB	1	
9	Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Mô	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C	2014/QĐ-UBND ngày 27/12/20218	2730/QĐ-UBND ngày 26/12/2019;6534/QĐ-UBND ngày 28/12/2021	6.600		6.600					Đã hoàn thiện thi công	- Dự án chưa thực hiện quyết toán chi phí GPMB. Dẫn đến dự án chưa thực hiện báo cáo hoàn thành dự án. (Quyết toán chi phí GPMB dự án trước sáp nhập thuộc thẩm quyền của phòng Tài chính huyện Yên Mô).	- Dự án bị ảnh hưởng do việc sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, hiện tại chưa có cơ quan nào đảm nhiệm quyết toán chi phí GPMB cho các dự án trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Yên Mô cũ.	UBND tỉnh Ninh Bình, Sơ Tài chính tỉnh Ninh Bình	Dự án hiện tại chưa có phương hướng để xử lý quyết toán chi phí GPMB.	- Dự kiến Sơ Tài chính tỉnh Ninh Bình thực hiện quyết toán chi phí GPMB, hoặc có văn bản hướng dẫn về quyết toán chi phí GPMB cho các dự án trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Yên Mô cũ.	1	
10	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Yên Thịnh đi Khương Du, xã Yên Phong	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C	1813/QĐ-UBND ngày 05/9/2019	2250/QĐ-UBND ngày 14/11/2019; 4786/QĐ-UBND ngày 14/10/2022	25.716		25.716		19.700	19.490	19.700	Đã thực hiện được 98% khối lượng , đã đổ bê tông toàn tuyến, công ngang đường, hệ thống thoát nước..... Hết thời gian thực hiện dự án	- Dự án đã mượn đất của dân trước để thi công hiện tại cần gia hạn thời gian thực hiện dự án để làm quyết toán GPMB mới có thể quyết toán dự án. - Dự án chưa có bộ trí kế hoạch vốn	- Dự án đã được gia hạn hết năm 2025 nhưng hội đồng GPMB không đẩy nhanh tiến độ GPMB dẫn đến dự án không thể quyết toán chi phí GPMB để hoàn thành dự án và dự án không có bộ trí vốn năm 2025	UBND tỉnh Ninh Bình, UBND xã Yên Từ	Dự án đang triển khai dở dang; Hiện tại dự án đang rà soát số liệu để trình xin gia hạn dự án	Dự kiến phê duyệt chủ trương gia hạn dự án, phòng dự án Nông nghiệp 2 sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình Sở Xây dựng điều chỉnh dự án. Thẩm quyền xử lý sẽ thuộc Sở Xây dựng và trách nhiệm trình điều chỉnh dự án thuộc phòng dự án Nông nghiệp 2	1	
*	Dự án vướng mắc trong công tác Giải phóng mặt bằng và đang thực hiện cắt giảm quy mô đầu tư																			1
1	Đường cứu hộ, cứu nạn chống tràn thoát lũ từ trung tâm 6 xã Tiểu khu I ra đê Hữu sông Đáy, huyện Kim Sơn	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	B		- 551/QĐ-UBND ngày 02/06/2010; - 464/QĐ-UBND ngày 23/5/2022	390.000		390.000		321.640	173.541	291.640	2027	- Tại văn bản số 327/UBND-VP4 ngày 17/3/2025 của UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép điều chỉnh quy mô tuyến đường ĐT.481D đoạn từ Km10+600-Km15+663,9. - Tại văn bản 392/UBND-VP4 ngày 20/01/2026 của UBND tỉnh: đồng ý chủ trương cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2026, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án, rà soát 07 tuyến đường cắt giảm. - Đơn vị tư vấn đang chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án.	- Công tác GPMB gặp khó khăn: Phương án di chuyển đường điện, trạm biến áp; diện tích đất, tài sản thuộc phạm vi GPMB - Dự án đang chờ chủ trương của UBND tỉnh cho phép cắt giảm 7 tuyến đường theo tờ trình số 2308/STC-TĐ ngày 13/3/2026 của Sơ Tài chính để đủ cơ sở trình thẩm định điều chỉnh dự án.	Do dự án đang trình UBND tỉnh xin cắt giảm quy mô, điều chỉnh dự án	UBND tỉnh	Dự án đang chờ UBND tỉnh đồng ý chủ trương cắt giảm 7 tuyến theo văn bản số 2308/STC-TĐ ngày 13/3/2026 của Sơ Tài chính	Điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, tiến hành thi công	1
*	Dự án vướng mắc trong quá trình GPMB và phải gia hạn thời gian thực hiện																			2
1	Xây dựng tuyến đường du lịch kết hợp để bảo tách nước núi, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C	84/NQ-HĐND ngày 12/7/2023	Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 06/02/2024	60.000		60.000		31.000	2.000	11.000	2 027	- Đã phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; Chưa khởi công xây dựng do chưa có mặt bằng; - Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: 2023-2025 UBND tỉnh đang xem xét phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án	- Chưa được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án - Chưa có mặt bằng để triển khai thi công;	UBND tỉnh Ninh Bình giao cơ quan chuyên môn xem xét quyết định điều chỉnh dự án; UBND phường Nam Hoa Lư đẩy nhanh tiến độ GPMB	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: + Chưa khởi công xây dựng do UBND phường Nam Hoa Lư chưa bàn giao mặt bằng cho CĐT và nhà thầu thi công. + Thời gian thực hiện dự án đã hết.(2023-2025). Đến thời điểm hiện tại Sơ XD đã có thông báo thẩm định số 3246/SXD-QLXD này 15/4/2026 và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, UBND tỉnh đang xem xét phê duyệt dự án điều chỉnh để thực hiện các bước tiếp theo. - Trách nhiệm tổ chức và cá nhân: UBND phường thành phố Hoa Lư trước đây, UBND phường Nam Hoa Lư triển khai công tác GPMB chưa kịp thời; Ban thực hiện phối hợp trong công tác GPMB với địa phương chưa chặt chẽ.	Sau khi có QĐ phê duyệt dự án điều chỉnh (điều chỉnh thời gian thực hiện): - Thực hiện các bước liên quan đến công tác Đánh giá tác động môi trường điều chỉnh - Tiếp tục công tác GPMB và bàn giao mặt bằng; UBND phường Nam Hoa Lư. - Tổ chức thi công hoàn thành dự án	1	
2	Xây dựng tuyến đường nối Khu công nghiệp Tam Điệp II với tuyến đường Đông Tây tỉnh Ninh Bình	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C	20/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình/	- Số 843/QĐ-UBND ngày 13/10/2023	60.000		60.000		47.000	13.732	32.000	2.026	- Tình hình thực hiện: Dự án cơ bản đã thi công xong công ngang đường, đào đất không thích hợp, đắp đất lu lên K95, K98, rải lu lên cấp phối đá dăm loại II. - Thời gian thực hiện dự án 2023-2025. Đang thực hiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án	- Chưa hoàn thành công tác GPMB phạm vi mái taluy bên trái toàn tuyến; rãnh dọc hồ lý trình Km1+359,87 đến Km1+438,52; hồ gia đình ông Trần Văn Tuyển chưa nhận đền bù trong khu vực đào cảnh quan, - Dự án di chuyển đường điện chưa được phê duyệt BCKTKT. - Chưa được UBND tỉnh phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện dự án	- Công tác GPMB của UBND phường Tam Điệp chậm so với dự kiến - Dự án di chuyển điện đã trình Sơ Công thương thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật lần 2 ngày 10/3/2026 đến nay chưa có kết quả thẩm định - Đã trình Sở Xây dựng thẩm định điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án lần 2 ngày 17/4/2026, Sơ XD chưa trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án)	Sơ Công thương ký thông báo thẩm định và trình UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt BCKTKT di chuyển đường điện Sở Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án(điều chỉnh thời gian thực hiện dự án) UBND phường Tam Điệp đẩy nhanh tiến độ GPMB	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban QLDA số 1 đã tiến hành bàn giao mốc GPMB đoạn tuyến còn lại và phối hợp với UBND phường Tam Điệp để sớm thực hiện GPMB - Trách nhiệm của các tổ chức cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, UBND phường Tam Điệp triển khai công tác GPMB chưa kịp thời; Ban thực hiện phối hợp trong công tác GPMB với địa phương chưa chặt chẽ thực hiện, thực hiện chậm thủ tục di chuyển đường điện	Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, tiếp tục phối hợp với UBND phường Tam Điệp đẩy nhanh tiến độ GPMB đoạn tuyến còn lại; đơn đốc nhà thầu thi công thi công hoàn thành theo tiến độ đã được phê duyệt điều chỉnh	1
*	Dự án vướng mắc GPMB + giá NVL tăng cao ảnh hưởng tiến độ dự án																			2
1	Cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ cứu nạn kết hợp giao thông từ QL10 đến đê tả sông Vạc (bờ kênh Bắc Hố), xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh	BQLDA ĐTXD Công trình giao thông (nay là BQLDA ĐTXD số 1)	C	QĐ số 1065/QĐ-UBND ngày 15/12/2023	QĐ số 1065/QĐ-UBND ngày 15/12/2023	25.000		25.000		24.700	-	2.700	Quý II/2027	- Chưa bàn giao mặt bằng cho tổ chức thi công xây dựng - Hợp đồng theo đơn giá cố định	- Hợp đồng theo đơn giá cố định ký ngày đến nay ngày 28/4/2026 Hội đồng GPMB dự án chưa bàn giao mặt bằng cho tổ chức xây dựng. - Trượt giá nhiên nguyên vật liệu rất lớn	- Hợp đồng theo đơn giá cố định ký ngày đến nay ngày 28/4/2026 Hội đồng GPMB dự án chưa bàn giao mặt bằng cho tổ chức xây dựng.	- Cho phép điều chỉnh loại hợp đồng từ "Hợp đồng theo đơn giá cố định" sang "Hợp đồng theo đơn giá có điều chỉnh giá, bù trừ trực tiếp"		1	
2	Xây dựng tuyến đường trung tâm huyện Hoa Lư từ đường ĐT.477 đến Quốc lộ 1A (giai đoạn 1 từ đường ĐT.477 đến Km0+800)	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C	- CTĐT: số 85/NQ-HĐND ngày 12/7/2023; Điều chỉnh: số 498/QĐ-UBND ngày 29/5/2025	số 1001/QĐ-UBND ngày 28/11/2023; Điều chỉnh: 1933/QĐ-UBND ngày 22/12/2025	118.858		118.858		85.292	35.507	54.934	2 027	- Đã hoàn thành công tác GPMB đối với đất lúa. - Dự án đang triển khai thi công: ước đạt 30% khối lượng Hợp đồng. - Tình hình thực hiện: Đang triển khai thi công hạng mục nền đường, lớp đất K95 từ Km0 đến Km0+800 - Thời gian thực hiện dự án:2023-2025; đã được điều chỉnh 2023-2026	Chưa hoàn thành công tác GPMB phạm vi đầu tuyến giao với đường ĐT477(đất CLN và tài sản của HTX Liên Thành) Khó khăn về nguồn cung vật liệu đắp: Giai đoạn thực hiện thi công gặp nhiều khó khăn do nguồn cung vật liệu đắp khan hiếm, giá cả biến động làm chậm tiến độ thi công hạng mục nền đường.	Công tác GPMB của UBND phường Tây Hoa Lư chậm so với dự kiến. Đến nay, dự án lại được bàn giao về Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình để tiếp tục thực hiện công tác GPMB tại VB số 2223/UBND-VP4 của UBND tỉnh Ninh Bình ngày 10/4/2026.	UBND phường Tây Hoa Lư; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ GPMB	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Chủ đầu tư phối hợp bàn giao hồ sơ cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình, UBND phường Tây Hoa Lư đẩy nhanh công tác GPMB; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục dự án di chuyển đường điện để lựa chọn nhà thầu thực hiện di chuyển - Trách nhiệm của các tổ chức cá nhân: UBND thành phố Hoa Lư trước đây, UBND phường Tây Hoa Lư triển khai công tác GPMB chưa kịp thời; Ban thực hiện phối hợp trong công tác GPMB với địa phương chưa chặt chẽ, thực hiện chậm thủ tục đối với công tác di chuyển đường điện	Tiếp tục phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình, UBND phường Tây Hoa Lư đẩy nhanh công tác GPMB; đơn đốc nhà thầu thi công thi công hoàn thành theo tiến độ đã được phê duyệt điều chỉnh; khẩn trương trình thẩm định phê duyệt BCKTKT di chuyển đường điện	1
IV	Dự án hết thời gian thực hiện dự án																			3
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị Ninh Khánh, phường Ninh Khánh, tại Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	B	18/NQ-HĐND 06/7/2017	1359/QĐ-UBND ngày 20/10/2017	349 625		349 625		295.408	295.408	295.408		DA mới được Ban nhận về từ UBND TP Hoa Lư, hiện trạng DA khối lượng thi công đạt 99%.	Do dự án hết thời gian thực hiện từ năm 2020 nên hiện nay chưa thể triển khai hoàn thành dự án	Dự án phê duyệt thời gian thực hiện 2017-2019, DA đã được gia hạn thời gian thực hiện lần 1 đến hết năm 2020 tại Văn bản số 716/UBND-VP4 ngày 19/10/2020.	UBND tỉnh Ninh Bình	CĐT Báo cáo UBND tỉnh xin gia hạn thời gian thực hiện DA đến hết năm 2026 để hoàn thành dự án và quyết toán.	CĐT sẽ trình phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện dự án và Hoàn thành dự án trong năm 2026	1

STT	DANH MỤC CÔNG TRINH, DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Nhóm dự án	Quyết định CTĐT/phê duyệt đề xuất dự án (số, ngày, tháng, năm)	Quyết định đầu tư			Lũy kế bổ tri vốn	Lũy kế khối lượng đã nghiệm thu	Lũy kế giá trị giải ngân	Thời gian dự kiến hoàn thành/đưa vào sử dụng thực tế	Hiện trạng của dự án	Tồn tại, khó khăn, vướng mắc	Nguyên nhân của tồn tại, khó khăn, vướng mắc	Thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc	Tình hình thực hiện, phương án xử lý (dã xang, dờ dang); Trường hợp chưa xử lý xong những khó khăn, vướng mắc thì báo cáo cụ thể tình hình đang triển khai thực hiện đến thời điểm báo cáo; đánh giá mức độ triển khai thực hiện (đúng tiến độ hay chậm so với tiến độ yêu cầu); trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý những tồn tại, khó khăn vướng mắc của các dự án.	Dự kiến công việc triển khai thực hiện trong thời gian tới; thẩm quyền xử lý và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.	Số lượng dự án	
					Số QĐ; ngày, tháng, năm BH	Tổng mức đầu tư													
						Tổng số	Trong đó:												
							NSTW	NSDP	Khác										
2	Xây dựng trạm bơm tiêu úng xã Gia Phong, Gia Lạc, huyện Gia Viễn	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C	1525/QĐ-KHĐT 26/10/2012	1614/QĐ-UBND ngày 05/12/2017	21.362		21.362		16.217	2019	- Khối lượng thi công đến thời điểm hiện tại đạt 85%, tiến độ thực hiện: + Nhà trạm bơm: đã xây dựng xong phần nhà trạm, bể hút, bể xả, cống xả tiêu, cống tiêu, nhà quản lý, công trình phụ trợ và hệ thống điện: 01 trạm biến áp và đường dây 10KV. + HM chưa thi công: Lắp đặt thiết bị nhà trạm, hệ thống phân phối động lực, điện chiếu sáng. Nạo vét kênh dẫn vào bể hút. HM điều chỉnh bổ sung: + Thi công hoàn thiện đường bờ kênh tiêu thành đường giao thông nông thôn cấp B 971,95m/971,95m. + Xav kè bảo vệ mái kênh: 890m/971.95m.	- Dự án đã hết thời gian thực hiện, nguồn vốn bổ tri cho dự án đến nay còn hạn chế 16,217 tỷ/21.362 tỷ. - Nhà thầu thi công xây lắp: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thiên Tân chưa tích cực phối hợp để hoàn thiện dự án (lắp đặt thiết bị trạm bơm để vận hành)		UBND tỉnh		BC tình hình thực hiện dự án, đề xuất phương án xác định điểm dừng kỹ thuật để QT	1	
3	Xây dựng kênh tưới, tiêu T03 trạm bơm Gia Viễn (kênh Cầu Đông) và nâng cấp trạm bơm Hang Hóp xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C	33/NQ-HĐND ngày 28/7/2021	3272/QĐ-UBND ngày 22/10/2021	13.000		13.000		9.542	2023	- Về tiến độ thi công: Khối lượng thi công đến thời điểm hiện tại đạt 77%. - Tram bơm và các tuyến kênh đã thi công xong trong năm 2022, các hạng mục vẫn đang vận hành sử dụng cho phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp. - Các hạng mục chưa triển khai thi công: + Kè đá xây gia cố mái, đường bờ tả tuyến kênh T03 L=631m.	- Dự án đã hết thời gian thực hiện, nguồn vốn bổ tri cho dự án đến nay còn hạn chế 9,5tỷ/13 tỷ. - Nhà thầu thi công xây lắp: Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh NB không còn khả năng thực hiện dự án (dừng hoạt động).		UBND tỉnh		Dự án do UBND huyện Gia Viễn quyết định đầu tư và trên địa bàn 1 xã (xã Gia Viễn), chưa thi công hoàn thành, BC UBND tỉnh đề xuất bàn giao về xã	1	
V	Dự án thực hiện cắt giảm quy mô đầu tư																	1	
1	Xây dựng hệ thống kênh thoát lũ phía Đông thành phố Tam Điệp (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến cầu Quyết Thắng)	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C	NQ số 53/NQ-HĐND ngày 28/09/2021 của HĐND thành phố Tam Điệp; Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND thành phố Tam Điệp	719/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND thành phố Tam Điệp; 95/QĐ-UBND ngày 05/02/2025 của UBND thành phố Tam Điệp	31.000		31.000		26.700	2026	- Các hạng mục đã hoàn thành: Hiện nay, đã thi công hoàn thiện tuyến kênh KN2 và KN5, thi công hoàn thiện kênh tuyến chính từ cọc TD64 – cọc C85 +23m (chiều dài khoảng 272m); dự án đã được UBND thành phố Tam Điệp cũ phê duyệt QĐ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại QĐ số 1419/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án; - Thời gian thực hiện dự án: 2021-2025.	Đã phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh nhưng dự án chưa được phê duyệt điều chỉnh	Do khó khăn về vốn ở giai đoạn trước (UBND TP Tam Điệp làm chủ đầu tư), dẫn đến cắt giảm quy mô đầu tư do đó mục tiêu đầu tư thay đổi, hiệu quả đầu tư không cao	UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn tham mưu xem xét quyết định	Sau khi UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh theo Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND thành phố Tam Điệp làm cơ sở triển khai lập BCNCKT điều chỉnh - Trách nhiệm tổ chức cá nhân có liên quan: UBND thành phố Tam Điệp (trước đây) chưa đánh giá đầy đủ về khả năng bổ tri vốn khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án dẫn tới phải điều chỉnh cắt giảm quy mô, tổng mức đầu tư do không đảm bảo công tác bổ tri vốn; Ban sau khi tiếp nhận thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư là UBND tỉnh.	1		
VI	Dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư																	6	
*	Dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư do tăng quy mô đầu tư																	3	
1	Xây dựng khu nhà ở công vụ tỉnh Ninh Bình	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	B	708/QĐ-UBND ngày 30/6/2025		210 797		210 797		1.265	265	Hiện nay đang tiếp tục đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư: Tổng mức đầu tư điều chỉnh là 340 tỷ đồng (chủ trương điều chỉnh đã được Hội đồng thẩm định tại Bảo cáo ngày 19/11/2025, Ban QLDA đang trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 27/11/2025).	Tới thời điểm hiện tại chưa được phê duyệt chủ trương điều chỉnh		UBND tỉnh Ninh Bình	Sau khi sát nhập tỉnh, nhu cầu về nhà ở công vụ hiện nay là chưa cần thiết. Số lượng sinh viên tập trung địa bàn tỉnh tăng cao, do đó Ban QLDA ĐTXD số 1 đề xuất hợp nhất 02 dự án đang điều chỉnh chủ trương đầu tư như trên thành 01 dự án Xây dựng ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình với mục tiêu như Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 04/9/2009, tổng mức kinh phí dự kiến để tiếp tục hoàn thiện là khoảng 650 tỷ đồng (theo Luật đầu tư công có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 thì dự án trên là dự án nhóm B, thuộc thẩm quyền quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư là UBND tỉnh).	1		
2	Xây dựng khu ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình (Giai đoạn 2)	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	B	678/QĐ-UBND ngày 25/6/2025		198 000		198 000		1.265	265	Hiện nay đang tiếp tục đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư: Tổng mức đầu tư điều chỉnh là 400 tỷ đồng (chủ trương điều chỉnh đã được Hội đồng thẩm định tại Bảo cáo ngày 19/11/2025, Ban QLDA đang trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 27/11/2025).	Tới thời điểm hiện tại chưa được phê duyệt chủ trương điều chỉnh		UBND tỉnh Ninh Bình	Sau khi sát nhập tỉnh, nhu cầu về nhà ở công vụ hiện nay là chưa cần thiết. Số lượng sinh viên tập trung địa bàn tỉnh tăng cao, do đó Ban QLDA ĐTXD số 1 đề xuất hợp nhất 02 dự án đang điều chỉnh chủ trương đầu tư như trên thành 01 dự án Xây dựng ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình với mục tiêu như Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 04/9/2009, tổng mức kinh phí dự kiến để tiếp tục hoàn thiện là khoảng 650 tỷ đồng (theo Luật đầu tư công có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 thì dự án trên là dự án nhóm B, thuộc thẩm quyền quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư là UBND tỉnh).	1		
3	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường QL1 tránh thành phố Ninh Bình đến nhà máy xi măng Hố Dương	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C	51/NQ-HĐND ngày 06/4/2022; 125/ NQ-HĐND ngày 05/5/2023		65 000		65 000				Ngày 14/11/2025, Ban QLDA đã có Tờ trình số 1766/TTr-BQLDA về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư gửi Sở Tài chính để xem xét, trình UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Dự kiến điều chỉnh Tổng mức lên khoảng 100 tỷ đồng	Dự kiến dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, Sở Tài chính đang xem xét đề có phương án báo cáo UBND tỉnh	Do bổ sung quy mô dự án, thay đổi biện pháp thi công dẫn tới tăng tổng mức đầu tư	UBND tỉnh Ninh Bình	Ngày 05/5/2026, Ban QLDA đã có Tờ trình số 249/TTr-BQL gửi Sở Tài chính v/v điều chỉnh dự án về phương để tiếp tục triển khai thực hiện	1		
*	Dự án vượt TMBĐT do giá NVL tăng cao																	2	
1	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Công viên đồng vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình (Giai đoạn I)	Ban QLDA ĐTXD số 1	B	Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 23/5/2025	Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 06/12/2025	500.500		500.500		500.500	3.126	Đơn vị tư vấn đã khảo sát và lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở	Vượt tổng mức đầu tư	Do giá xăng dầu, vật liệu tăng cao Chi phí GPMB dự kiến tăng do UBND tỉnh ban hành đơn giá mới theo QĐ số 178/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025	UBND tỉnh	- Ban QLDA ĐTXD số 1 đang lập các phương án điều chỉnh tổng mức đầu tư để báo cáo UBND tỉnh; - Dự kiến chậm tiến độ; - UBND xã Phú Long khẩn trương kiểm đếm áp giá GPMB để cập nhật trong tổng mức đầu tư	- UBND xã Phú Long khẩn trương kiểm đếm áp giá GPMB để cập nhật trong tổng mức đầu tư	1	
2	Nâng cấp đường và hệ thống kênh tiêu trạm bơm Gia Minh xã Gia Minh, huyện Gia Viễn (giai đoạn 2	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		1372/QĐ-UBND ngày 07/11/2025	159.000		NSDP		2.300	2.216	Dự án đang thực hiện bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Vượt tổng mức đầu tư theo QĐ phê duyệt dự án	Tại thời điểm lập dự toán tháng 4/2026 do biến động về giá nguyên, nhiên liệu, vật liệu đã làm vượt tổng mức đầu tư theo QĐ phê duyệt dự án ban đầu	UBND tỉnh	- Ban QLDA ĐTXD số 1 đang lập các phương án điều chỉnh tổng mức đầu tư để báo cáo UBND tỉnh; - Dự kiến chậm tiến độ;	Lập báo cáo giám sát và tờ trình gửi UBND tỉnh xin phương án điều chỉnh DA cho phù hợp	1	
*	Dự án vượt TMBĐT do tăng quy mô đầu tư và chi phí GPMB tăng																	1	
1	Xây dựng tuyến đường liên huyện nối thôn 9, xã Đông Sơn với xã Yên Đông, huyện Yên Mô kết hợp hệ thống thoát nước chống ngập úng trên địa bàn xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C	Số 136/NQ-HĐND ngày 08/12/2023		44.500		44.500				- Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 08/12/2023, đang lập BCNCKT tuy nhiên do điều chỉnh quy mô và tăng TMBĐT điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, hiện nay Ban đang thực hiện xin UBND tỉnh cho phép điều chỉnh chủ trương dự án. - Thời gian thực hiện dự án 2023-2025.	Dự án điều chỉnh tăng TMBĐT do cập nhật đơn giá và chi phí GPMB; điều chỉnh quy mô do điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đến năm 2045 (phạm vi tuyến 2 năm trong quy hoạch tuyến đường Đông Tây) điều chỉnh thời gian thực hiện dự án	Chưa được cho phép điều chỉnh dự án để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo	UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn xem xét quyết định điều chỉnh dự án	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Do thời gian kéo dài sau khi tiếp nhận dự án trong quá trình lập BCNCKT cập nhật đơn giá và chi phí GPMB tăng TMBĐT và iểu chỉnh quy mô do điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đến năm 2045 (phạm vi tuyến 2 năm trong quy hoạch tuyến đường Đông Tây), điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do vậy phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Ban đã có Văn bản báo cáo UBND tỉnh xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đang hoàn thiện giải trình theo nội dung làm việc với Sở Tài chính (làm việc với xã Đông Thái, phường Trưng Sơn về tiến độ giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy mô dự án) - Trách nhiệm của tổ chức có liên quan: UBND thành phố Tam Điệp trước đây triển khai công tác lập BCNCKT kéo dài; Ban sau khi tiếp nhận thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ	Sau khi có Văn bản phối hợp của địa phương, Ban sẽ báo cáo làm rõ các nội dung điều chỉnh để Sở Tài chính có cơ sở báo cáo UBND tỉnh cho phép điều chỉnh dự án làm cơ sở triển khai lập BCNCKT điều chỉnh	1	
VII	Dự án chưa được kiểm tra nghiệm thu nên chưa quyết toán được công trình											KTNT						9	
1	Nâng cấp tuyến đường xóm Phong Lâm Bắc, Phong Lâm Nam xã Yên Đông, huyện Yên Mô	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C	1056/QĐ-UBND ngày 26/4/2019	2298/QĐ-UBND ngày 20/11/2019	6.876		6.876				Đã hoàn thiện thi công		- Công trình thuộc công trình huyện, ngày trước dự án thuộc thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu giai đoạn thuộc huyện Yên Mô (cũ), hiện tại dự án không có kế hoạch kiểm tra nghiệm thu của Sở Xây dựng dẫn đến hiện tại dự án chưa thể báo cáo hoàn thành để có thể bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán dự án - Hồ sơ của dự án còn thiếu nhiều hạng mục hồ sơ	- Dự án do việc sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, hiện tại chưa có cơ quan nào kiểm tra nghiệm thu hoàn thành	UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Xây dựng	Dự án đã thực hiện xong thi công; Hiện tại chưa có phương hướng để xử lý	Dự kiến dự án được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, Phòng Nông nghiệp 2 chuẩn bị hồ sơ kiểm tra hoàn thành dự án	1
2	Cải tạo, nâng cấp kênh Cải Cách đoạn từ cầu Lợi Hóa đến trạm bơm Yên Lâm, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C	1302/QĐ-UBND ngày 12/9/2018	2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2018	9.764		9.764				Đã hoàn thiện thi công		- Công trình thuộc công trình huyện, ngày trước dự án thuộc thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu giai đoạn thuộc huyện Yên Mô (cũ), hiện tại dự án không có kế hoạch kiểm tra nghiệm thu của Sở Xây dựng dẫn đến hiện tại dự án chưa thể báo cáo hoàn thành để có thể bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán dự án - Hồ sơ của dự án còn thiếu nhiều hạng mục hồ sơ	- Dự án do việc sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, hiện tại chưa có cơ quan nào kiểm tra nghiệm thu hoàn thành	UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Xây dựng	Dự án đã thực hiện xong thi công; Hiện tại chưa có phương hướng để xử lý	Dự kiến dự án được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, Phòng Nông nghiệp 2 chuẩn bị hồ sơ kiểm tra hoàn thành dự án	1

STT	DANH MỤC CÔNG TRÍNH, DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Nhóm dự án	Quyết định CTBT/phê duyệt để xuất dự án (số, ngày, tháng, năm)	Quyết định đầu tư				Lũy kế bổ tri vốn	Lũy kế khối lượng đã nghiệm thu	Lũy kế giá trị giải ngân	Thời gian dự kiến hoàn thành/đưa vào sử dụng thực tế	Hiện trạng của dự án	Tồn tại, khó khăn, vướng mắc	Nguyên nhân của tồn tại, khó khăn, vướng mắc	Thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc	Tình hình thực hiện, phương án xử lý (dã xong, dở dang); Trường hợp chưa xử lý xong những khó khăn, vướng mắc thì báo cáo cụ thể tình hình đang triển khai thực hiện đến thời điểm báo cáo; đánh giá mức độ triển khai thực hiện (đúng tiến độ hay chậm so với tiến độ yêu cầu); trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý những tồn tại, khó khăn vướng mắc của các dự án.	Dự kiến công việc triển khai thực hiện trong thời gian tới; thẩm quyền xử lý và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.	Số lượng dự án	
					Số QĐ; ngày, tháng, năm BH	Tổng mức đầu tư														
						Tổng số	Trong đó:													
						NSTW	NSDP	Khác												
3	Xây dựng tuyến đường phía sau UBND thị trấn Yên Thịnh đến hồng chợ Ngõ, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C	1463/QĐ-UBND ngày 24/6/2019	320/QĐ-UBND ngày 23/01/2024	4.952		4.952					Đã hoàn thiện thi công		- Dự án chưa thực hiện báo cáo hoàn thành dự án, dự án trước sáp nhập thuộc thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu hoàn thành thuộc huyện Yên Mô (cũ), hiện tại dự án không có kế hoạch kiểm tra nghiệm thu của Sở Xây dựng dẫn đến hiện tại dự án chưa thể báo cáo hoàn thành để có thể bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán dự án. - Dự án không thực hiện công tác GPMB (không thu hồi đất để thực hiện dự án). Dự án chỉ chi trả tiền tài sản vật kiến trúc cho các hộ dân bị ảnh hưởng với số tiền là 289.847 triệu đồng Theo Quyết định số 6361/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Yên Mô.	- Dự án bị ảnh hưởng do việc sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, hiện tại chưa có cơ quan nào kiểm tra nghiệm thu hoàn thành	UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình, UBND xã Yên Mô	Dự án đã thực hiện xong thi công; Hiện tại chưa có phương hướng để xử lý	- Dự kiến đề xuất Chủ đầu tư phối hợp với UBND xã Yên Mô vận động các hộ dân bị ảnh hưởng hiến đất để thực hiện dự án. (Làm cơ sở để quyết toán chi phí GPMB). - Dự kiến Sở Xây dựng Ninh Bình có kế hoạch kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình. Để làm căn cứ phòng Dự án Nông nghiệp 2 phối hợp với phòng Tài chính kế hoạch Ban QLDA xây dựn số 1 làm báo cáo quyết toán hoàn thành công trình.	1
4	Xây dựng đường giao thông đến khu kinh tế mới Vía Cột - Đầm Cút, xã Gia Hưng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		Số 789/QĐ-UBND ngày 15/6/2016	13.228		13.228		11.357	11.520	11.357	2017	Dự án đã thi công hoàn thành	Dự án chưa kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng	Một số công việc thi công chưa đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt theo kết luận của Thanh tra sở xây dựng	UBND tỉnh		1	
5	Nâng cấp tuyến đường phục vụ nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm các xã Gia Tân, Gia Tiến, Gia Phương	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		Số 1695a/QĐ-UBND ngày 09/12/2016	9.480		9.480		7.886	7.972	7.886	2018	Dự án đã thi công hoàn thành	Dự án chưa kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng		UBND tỉnh	Dừng nguyên trạng Quyết toán công trình	1	
6	Xây dựng chợ Trung tâm xã Gia Tiến	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C	820/QĐ-UBND 13/8/2015	1213/QĐ-UBND 04/11/2015	14.969		14.969		13.195	13.403	13.195	2016/2019	Dự án đã thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	thiếu công tác kiểm tra nghiệm thu của cơ quan về PCCC nên chưa thể quyết toán được công trình	HM lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy do công ty Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Sang đảm nhận chưa được lắp đặt.	UBND tỉnh	Xin gia hạn, bổ tri vốn tiếp tục triển khai hoàn thành.	1	
7	Xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		Số 673/QĐ-UBND 06/7/2011; 1160/QĐ-UBND 25/10/2021	19.200		19.200		15.055	15.157	15.055	2022	Dự án đã thi công hoàn thành	Dự án chưa kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng	Nhà thầu thi công xây lắp: Công ty CP tập đoàn Xuân Khiêm chưa cung cấp hồ sơ kiểm định xã lan, làm cơ sở mời sở chuyên ngành về kiểm tra công tác nghiệm thu	UBND tỉnh	Đề nghị nhà thầu thi công xây lắp cung cấp bổ sung hồ sơ; hoàn thành quyết toán	1	
8	Xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Gia Hòa đi Gia Văn, huyện Gia Viễn	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C	4357/QĐ-UBND 27/10/2017	5507/QĐ-UBND 28/11/2017	14.994		14.994		8.074	11.098	8.074	2018	Dự án đã hoàn thành các hạng mục đường giao thông theo thiết kế. 100m cuối tuyến Gia Hoà không thực hiện do trùng vào dự án đường Bái Đình - Bao Sao	Chưa kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn	100m cuối tuyến Gia Hoà không thực hiện do trùng vào dự án đường Bái Đình - Bao Sao	UBND tỉnh	Dừng nguyên trạng Quyết toán công trình	1	
9	Di chuyển đường dây điện 22kV và trạm biến áp Đồng Chưa 1 xã Gia Thịnh để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường và kênh T2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		225/QĐ-UBND 23/01/2024	798		798			708		2024	Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	Chưa kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn	Thủ tục thanh lý tài sản phá dỡ chưa thực hiện được	UBND tỉnh		1	
VIII	Dự án thiếu hồ sơ nên chưa quyết toán được dự án																		61	
1	Xây dựng Quảng trường và Tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	B		313/QĐ-UBND ngày 12/3/2025	1 429 786		1 429 786					Dự án hoàn thành chờ quyết toán, nhưng khó khăn quyết toán DA hoàn thành	- Cản rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý, HS QLCL...	- Do dự án chuyển giao qua rất nhiều CĐT, thời gian thực hiện kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CĐT rà soát lại hồ sơ, trình quyết toán	Quyết toán DA trong năm 2026	1	
2	Cải tạo, nâng cấp kênh tưới cấp II trạm bơm Bù Lủ xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		Số 744/QĐ-UBND ngày 21/9/2015; 811/QĐ-UBND 16/10/2015	1 055		1 055					Dự án hoàn thành đã đưa vào sử dụng năm 2015	- Dự án chuyển giao qua rất nhiều Ban QLDA, đến nay thiếu rất nhiều thủ tục hồ sơ pháp lý, không đủ điều kiện quyết toán		Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CĐT rà soát lại hồ sơ, trình quyết toán	Quyết toán DA trong năm 2026	1	
3	Cải tạo, nâng cấp kênh Buôn Nội, Buôn ngoại xã Ninh Khang.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		Số 235/QĐ-UBND ngày 13/4/2015	668		668					Dự án hoàn thành đã đưa vào sử dụng năm 2015	- Dự án chuyển giao qua rất nhiều Ban QLDA, đến nay thiếu rất nhiều thủ tục hồ sơ pháp lý, không đủ điều kiện quyết toán		Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CĐT rà soát lại hồ sơ, trình quyết toán	Quyết toán DA trong năm 2026	1	
4	Cải tạo các tuyến đường trục chính và hệ thống thoát nước thôn Khá Lương, thôn Hành Cung, xã Ninh Hải	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		3195 - 15/04/2025	5 300		5 300					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CĐT trình Sở Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1	
5	Lát vỉa hè đường Hoa Lư từ trường THPT Hoa Lư A đến đường Trần Minh Công	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		2590 - 24/12/2023; 1355 - 14/11/2024	14 952		14 952					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CĐT trình Sở Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1	
6	Cải tạo đường gom phía Tây đường Lê Thánh Tông đoạn qua xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		5792 - 07/11/2023	16 556		16 556					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CĐT trình Sở Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1	
7	Nhà học 4 lớp và các hạng mục phụ trợ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		2857 - 15/12/2023	9 500		9 500					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CĐT trình Sở Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1	
8	Xây dựng trường mầm non phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		4944 - 25/10/2022	101 000		101 000					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CĐT trình Sở Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1	
9	Xây dựng trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		5345 05/12/2022	30.290		30.290					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CĐT trình Sở Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1	
10	Xây dựng nhà học 3 tầng 18 phòng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Ninh Phong, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		5156 07/11/2022	28.800		28.800					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CĐT trình Sở Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1	
11	Cải tạo tuyến kênh tưới xã Ninh Văn	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		2872/QĐ-UBND ngày 04/4/2025	4.667		4.667					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CĐT trình Sở Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1	
12	Cải tạo tuyến kênh tưới xã Ninh Hoà	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		3122/QĐ-UBND ngày 10/4/2025	2.470		2.470					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CĐT trình Sở Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1	
13	Cải tạo vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Trịnh Tú đến công trường điện tử phía Bắc thành phố Ninh Bình)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		5259 - 24/11/2022	46 116		46 116					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CĐT trình Sở Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1	
14	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Nguyễn Ngoại 2, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		5465/QĐ-UBND ngày 11/9/2020	51 721		51 721					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CĐT trình Sở Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1	
15	Xây dựng trường mầm non Ninh Nhất, xã Ninh Nhất	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		5062 - 07/11/2022	71 000		71 000					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CĐT trình Sở Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1	
16	Xây dựng hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng, điện trang trí, cụm đèn LED quảng bá du lịch Tam Cốc - Bích Động, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		749 - 14/8/2019 1934 - 31/12/2020	5 968		5 968					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CĐT trình Sở Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1	

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Nhóm dự án	Quyết định CTĐT/phê duyệt đề xuất dự án (số, ngày, tháng, năm)	Quyết định đầu tư				Lấy kế bố trí vốn	Lấy kế khối lượng đã nghiệm thu	Lấy kế giá trị giải ngân	Thời gian dự kiến hoàn thành/đưa vào sử dụng thực tế	Hiện trạng của dự án	Tồn tại, khó khăn, vướng mắc	Nguyên nhân của tồn tại, khó khăn, vướng mắc	Thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc	Tình hình thực hiện, phương án xử lý (đã xong, dở dang); Trường hợp chưa xử lý xong những khó khăn, vướng mắc thì báo cáo cụ thể tình hình đang triển khai thực hiện đến thời điểm báo cáo; đánh giá mức độ triển khai thực hiện (đúng tiến độ hay chậm so với tiến độ yêu cầu); trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý những tồn tại, khó khăn vướng mắc của các dự án.	Dự kiến công việc triển khai thực hiện trong thời gian tới; thẩm quyền xử lý và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.	Số lượng dự án
					Số QĐ; ngày, tháng, năm BH	Tổng mức đầu tư													
						Tổng số	Trong đó:												
						NSTW	NSDP	Khác											
17	Xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân (giai đoạn 1 và giai đoạn 2)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		152 - 29/01/2021 1971 - 31/12/2022 2995 - 30/12/2023	20 000		20 000					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CBT trình Sở Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1
18	Xây dựng hệ thống cấp điện và thoát nước khu dân cư phía Tây Bắc huyện uỷ Hoa Lư (GD2)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		565 - 02/06/2020	8 218		8 218					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CBT trình Sở Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1
19	Hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư Tây Bắc Huyện uỷ Hoa Lư	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		660 - 19/5/2021	14 996		14 996					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CBT trình Sở Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1
20	Xử lý sạt trượt mái taluy đường núi Vải Giời, xã Ninh Hải	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		2082 - 29/8/2023	6 000		6 000					Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán	Dự án chuyển chủ đầu tư từ thành phố Hoa Lư, chưa đủ hồ sơ để quyết toán	Do chuyển đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến chưa quyết toán	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	CBT trình Sở Tài chính để quyết toán công trình	Quyết toán dự án	1
21	Xây dựng trụ sở Công an phường Yên Bình và các hạng mục phụ trợ, thành phố Tam Điệp (Giai đoạn I)	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		811/QĐ-UBND ngày 17/7/2024	10.000		10.000		2.300			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1
22	Xây dựng đường trục thôn Vĩnh Khương, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		2294/QĐ-UBND ngày 09/9/2016	3.759		3.759		3.050			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1
23	Xây dựng tuyến đường liên thôn Yên Đông - Khánh Ninh - Đồi Khê - Lang Ca, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		1162/QĐ-UBND ngày 09/8/2019	4.673		4.673		3.970			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1
24	Chỉnh trang đô thị, hạng mục Sửa chữa đèn trang trí đường 12B, thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		1650/QĐ-UBND ngày 20/9/2021	894		894		720			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1
25	Xây dựng khu phòng thủ tại Hang mát, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		546/QĐ-UBND ngày 27/5/2022	5.000		5.000		4.050			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1
26	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		1110/QĐ-UBND ngày 30/8/2022	5.995		5.995		5.290			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1
27	Nạo vét kênh kết hợp xây dựng đường giao thông tuyến kênh Hợp tác xã nông nghiệp Sơn Đông, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		1106/QĐ-UBND ngày 26/8/2022	4.984,936		4.985		4.100			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1
28	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước khu dân cư tổ 1 và tổ 2 phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		727/QĐ-UBND ngày 23/5/2023	7.000		7.000		6.215			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1
29	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước khu dân cư tổ 4 và tổ 6 phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		699/QĐ-UBND ngày 16/5/2023	6.397		6.397		5.175			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1
30	Nâng cấp đường giao thông và kênh tiêu thoát nước Lương Quán Công, phường Tân Bình	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		638/QĐ-UBND ngày 08/5/2023	9.500		9.500		8.100			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1



STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Nhóm dự án	Quyết định CTĐT/phê duyệt đề xuất dự án (số, ngày, tháng, năm)	Quyết định đầu tư				Lũy kế bổ tri vốn	Lũy kế khối lượng đã nghiệm thu	Lũy kế giá trị giải ngân	Thời gian dự kiến hoàn thành/đưa vào sử dụng thực tế	Hiện trạng của dự án	Tồn tại, khó khăn, vướng mắc	Nguyên nhân của tồn tại, khó khăn, vướng mắc	Thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc	Tình hình thực hiện, phương án xử lý (đã xong, dở dang); Trường hợp chưa xử lý xong những khó khăn, vướng mắc thì báo cáo cụ thể tình hình đang triển khai thực hiện đến thời điểm báo cáo; đánh giá mức độ triển khai thực hiện (đúng tiến độ hay chậm so với tiến độ yêu cầu); trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý những tồn tại, khó khăn vướng mắc của các dự án.	Dự kiến công việc triển khai thực hiện trong thời gian tới; thẩm quyền xử lý và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.	Số lượng dự án	
					Số QĐ; ngày, tháng, năm BH	Tổng mức đầu tư														
						Tổng số	Trong đó:													
						NSTW	NSDP	Khác												
31	Xây dựng trường mầm non Tấn Bình Khu I (B), thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		959/QĐ-UBND ngày 05/07/2023	20.000		20.000		16.425			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1	
32	Xây dựng nhà học 03 tầng 06 lớp và các hạng mục phụ trợ trường THCS Yên Sơn, thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		732/QĐ-UBND ngày 27/6/2024	8.000		8.000		6.820			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1	
33	Xây dựng via hè (đoạn từ ngã ba Duyên Hà đến Cầu Ghềnh) và xây dựng vườn hoa đầu cầu Ghềnh phường Yên Bình	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		1676/QĐ-UBND ngày 23/10/2019	1.166		1.166		1.050			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1	
34	Xây dựng tuyến đường Đinh Huy Đáo, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		918/QĐ-UBND ngày 28/6/2023	8.000		8.000		6.955			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1	
35	Xây dựng via hè và hệ thống điện chiếu sáng đường Đàm Khánh, Phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		606/QĐ-UBND ngày 28/4/2023	7.000		7.000		5.793			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1	
36	Cải tạo nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		874/QĐ-UBND ngày 19/6/2023	6.000		6.000		4.453			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1	
37	Xây dựng nhà làm việc Trung tâm một cửa liên thông và các hạng mục phụ trợ UBND phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		1056/QĐ-UBND ngày 21/7/2023	9.800		9.800		7.100			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1	
38	Đầu tư xây dựng, nâng cấp đường Ngô Thi Sĩ, thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C		616/QĐ-UBND ngày 14/6/2021; 566/QĐ-UBND ngày 19/7/2023	56.908		56.908		49.569			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1	
39	Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa tại xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C			-		-		-			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1	
40	Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa tại phường Tấn Bình, thành phố Tam Điệp	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình	C			-		-		-			Dự án do UBND thành phố Tam Điệp (cũ) làm chủ đầu tư; khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện các thủ tục tiếp theo (dự án đã thi công hoàn thành tiếp tục thực hiện tổ chức nghiệm thu, quyết toán)	Chưa nhận được hồ sơ dự án để thực hiện quyết toán dự án	Cán bộ phụ trách dự án chuyển về các phường xã nên công tác phối hợp giao nhận lại hồ sơ kéo dài	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	- Tình hình thực hiện, phương án xử lý: Ban đã đang phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý dự án và lãnh đạo Ban QLDA thành phố Tam Điệp trước đây để tìm hồ sơ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ dự án - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: UBND thành phố Tam Điệp trước đây, Ban QLDA thành phố Tam Điệp và các cá nhân trực tiếp quản lý dự án	Tiếp nhận lại hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo (tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán)	1	
41	Xây dựng CSHT vùng phân lũ chầm lũ huyện Gia Viễn	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1			1864/QĐ-UBND 8/9/2006;1227; QĐ-UBND 31/12/2010	764.800	596230	40.652	127918	436.962	441.590	436.962	2012	DA gồm 38 hạng mục, trong đó có 17 hạng mục đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, 16 hạng mục đang thực hiện dở dang, 05 hạng mục không thực hiện thi công	Mới QT được 13/17 dự án đã hoàn thành. Dự án hết thời gian thực hiện. Nguồn vốn bổ tri cho dự án còn chậm	- Dự án kéo dài từ năm 2001, phạm vi đầu tư xây dựng rộng, bao gồm rất nhiều hạng mục công trình, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ ban quản lý dự án phụ trách dự án đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác. - Không có đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng để thực hiện quyết toán dự án. - Nhiều nhà thầu tư vấn tham gia thực hiện dự án; một số nhà thầu tư vấn không còn hoạt động, do vậy việc phối hợp hoàn thiện hồ sơ quyết toán gặp rất nhiều khó khăn, không thể quyết toán dự án được.	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1		Dừng nguyên trạng Quyết toán công trình	1
42	Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất khu dân cư xã Gia Phú	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		4048/QĐ-UBND ngày 37/11/2018	6.498		6.498		5.780	5.926	5.780	2019	Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán	Nhà thầu thi công xây lắp: Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh NB (đứng hoạt động). Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán (thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng)	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1		Dừng nguyên trạng Quyết toán công trình	1



STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Nhóm dự án	Quyết định CTĐT/phê duyệt đề xuất dự án (số, ngày, tháng, năm)	Quyết định đầu tư				Lấy kế bố trí vốn	Lấy kế khối lượng đã nghiệm thu	Lấy kế giá trị giải ngân	Thời gian dự kiến hoàn thành/đưa vào sử dụng thực tế	Hiện trạng của dự án	Tồn tại, khó khăn, vướng mắc	Nguyên nhân của tồn tại, khó khăn, vướng mắc	Thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc	Tình hình thực hiện, phương án xử lý (đã xong, dở dang); Trường hợp chưa xử lý xong những khó khăn, vướng mắc thì báo cáo cụ thể tình hình đang triển khai thực hiện đến thời điểm báo cáo; đánh giá mức độ triển khai thực hiện (đúng tiến độ hay chậm so với tiến độ yêu cầu); trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý những tồn tại, khó khăn vướng mắc của các dự án.	Dự kiến công việc triển khai thực hiện trong thời gian tới; thẩm quyền xử lý và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.	Số lượng dự án
					Số QĐ; ngày, tháng, năm BH	Tổng mức đầu tư													
						Tổng số	Trong đó:												
						NSTW	NSDP	Khác											
43	Xây dựng CSHT phục vụ đầu giá giá trị quyền sử dụng đất khu dân cư xóm 3 Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C	3947/QĐ-UBND 12/11/2018	4638/QĐ-UBND ngày 06/12/2018	634		634		500	592	500	2019	Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	CDự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán	Viện đầu tư công xây dựng Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Xuân Phương. (dừng hoạt động). Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán (Hồ sơ chất lượng,thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng)	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	Dừng nguyên trạng Quyết toán công trình	1
44	Xây dựng CSHT phục vụ đầu giá giá trị quyền sử dụng đất tại xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C	3867/QĐ-UBND 02/11/2018	4717/QĐ-UBND 14/12/2018	807		807		689	759	689	2019	Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán	Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán (thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng)	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	Dừng nguyên trạng Quyết toán công trình	1
45	Sửa chữa cấp bách kênh tưới, tiêu N10-5 trạm bơm Gia Trăn xã Gia Vãn, huyện Gia Viễn	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		233/QĐ-UBND 03/04/2014	5.445		5.445		4.770	4.790	4.770	2015	Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán	Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán (thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng)	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	Dừng nguyên trạng Quyết toán công trình	1
46	Nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu Trạm bơm HTX Gia Thắng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		634/QĐ-UBND 27/7/2011	4.290		4.290		3.899	4.024	3.899	2012	Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán	Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán (thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng)	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	Dừng nguyên trạng Quyết toán công trình	1
47	Kênh lấy nước trạm bơm Đồng An xã Gia Vượng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		811/QĐ-UBND ngày 8/10/2012	5.534		5.534		4.191	4.220	4.191	2013	Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán	Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán (HS chất lượng), dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã lâu, hiện trường công trình, một số vị trí đã có nhiều dự án khác chồng lấn, thay đổi thiết kế	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	Dừng nguyên trạng Quyết toán công trình	1
48	Xây dựng trường Mầm non Trung tâm xã Liên Sơn (giai đoạn 2). Hạng mục nhà học 2 tầng 6 lớp	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		523/QĐ-UBND 13/8/2012	3.601		3.601		2.500	2.907	2.500	2013	Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán	Viện đầu tư công xây dựng Công ty TNHH xây dựng Hà Lĩnh đã dừng hoạt động. Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán (hồ sơ chất lượng, thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng)	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	Dừng nguyên trạng Quyết toán công trình	1
49	Xây dựng trung tâm dạy nghề, huyện Gia Viễn, hạng mục: san lấp nền, nhà học lý thuyết	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		937/QĐ-UBND 05/10/2010	4.992		4.992		4.064	4.252	4.064	2011	Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán	Viện đầu tư công xây dựng Công ty TNHH xây dựng Hà Lĩnh đã dừng hoạt động. Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán (hồ sơ chất lượng, thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng)	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	Dừng nguyên trạng Quyết toán công trình	1
50	Trung tâm dạy nghề, huyện Gia Viễn (giai đoạn 2) Hạng mục: Nhà vệ sinh, công, tường rào, rãnh thoát nước, san lấp bổ sung	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		523/QĐ-UBND ngày 13/8/2012	3.601		3.601		2.500	2.907	2.500	2013	Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán	Viện đầu tư công xây dựng Công ty TNHH xây dựng Hà Lĩnh đã dừng hoạt động. Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán (hồ sơ chất lượng, thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng)	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	Dừng nguyên trạng Quyết toán công trình	1
51	Xây dựng trường Mầm non Trung tâm xã Liên Sơn (Hạng mục: san nền, công, tường rào, đường vào trường.)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		737/QĐ-UBND ngày 05/10/2012	3.673		3.673		2.979	2.973	2.979	2013	Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán	Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán (hồ sơ chất lượng, thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng)	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	Dừng nguyên trạng Quyết toán công trình	1
52	Nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu Trạm bơm Gia Phương	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		550/QĐ-UBND ngày 7/7/2011	4.936		4.936		3.942	3.970	3.942	2012	Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.	Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán	Nhà thầu thi công xây lắp:Doanh nghiệp tư nhân Vũ Ninh dừng hoạt động Dự án chưa đủ hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán (hồ sơ chất lượng), hiện trạng công trình một số vị trí đã được dự án khác nâng cấp mở rộng	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	Dừng nguyên trạng Quyết toán công trình	1
53	Nạo vét, sửa chữa cấp bách trạm bơm Đồi Cốc xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		706/QĐ-UBND ngày 27/9/2012	5.478		5.478		3.024	3.052	3.024	2013	Dự án đã triển khai thi công được 60%	Dự án tồn đọng từ lâu, hết thời gian thực hiện, hồ sơ dự án thiếu (hồ sơ chất lượng), vốn bố trí cho dự án còn hạn chế 3ty /4,6 ty.		Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	Dự án do UBND huyện Gia Viễn quyết định đầu tư và trên địa bàn 1 xã, chưa thi công hoàn thành, BC UBND tỉnh đề xuất bàn giao về xã tại Tờ trình số 223/TTtr-BQL ngày 09/4/2026 của Ban QLDA ĐTXD số 1 tỉnh Ninh Bình	1
54	Sửa chữa, mở rộng cống Ông Hỷ, trạm bơm ông Hiêng xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		843/QĐ-UBND ngày 13/10/2014	1.202		1.202		701	734	701	2015	Dự án đã triển khai thi công được 60%	Dự án tồn đọng từ lâu, hết thời gian thực hiện, hồ sơ dự án thiếu (hồ sơ chất lượng)		Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	Dự án do UBND huyện Gia Viễn quyết định đầu tư và trên địa bàn 1 xã, chưa thi công hoàn thành, BC UBND tỉnh đề xuất bàn giao về xã tại Tờ trình số 223/TTtr-BQL ngày 09/4/2026 của Ban QLDA ĐTXD số 1 tỉnh Ninh Bình	1
55	Xây dựng cấp bách kênh Gò Tiều, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		806/QĐ-UBND ngày 17/10/2012	5.433		5.433		3.256	3.291	3.256	2013	Dự án đã triển khai thi công được 65%	Dự án tồn đọng từ lâu, hết thời gian thực hiện, hồ sơ dự án thiếu (hồ sơ chất lượng....)		Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	Dự án do UBND huyện Gia Viễn quyết định đầu tư và trên địa bàn 1 xã, chưa thi công hoàn thành, BC UBND tỉnh đề xuất bàn giao về xã tại Tờ trình số 223/TTtr-BQL ngày 09/4/2026 của Ban QLDA ĐTXD số 1 tỉnh Ninh Bình	1
56	Xây dựng kênh tưới Bắc TB Tân Hưng đoạn cuối (kênh NBRH)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		426/QĐ-UBND ngày 20/5/2011	4.044		4.044		2.032	2.045	2.032	2012	Dự án đã thi công được 48%	Dự án tồn đọng từ lâu, hết thời gian thực hiện, hồ sơ dự án thiếu (hồ sơ chất lượng.....)		Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	Dự án do UBND huyện Gia Viễn quyết định đầu tư và trên địa bàn 1 xã, chưa thi công hoàn thành, BC UBND tỉnh đề xuất bàn giao về xã tại Tờ trình số 223/TTtr-BQL ngày 09/4/2026 của Ban QLDA ĐTXD số 1 tỉnh Ninh Bình	1
57	Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng phân lũ, chậm lũ huyện Nho Quan	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1			Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 31/12/2010	2.041.788							- Các hạng mục công trình đưa vào sử dụng từ năm 2003 đến năm 2012 - Đã thực hiện quyết toán: 06 trường học và 15 trụ sở - Chưa thực hiện quyết toán: Các hạng mục còn lại của dự án	Chưa Quyết toán dự án	- Dự án kéo dài từ năm 2001, phạm vi đầu tư xây dựng rộng, bao gồm rất nhiều hạng mục công trình, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ ban quản lý dự án phụ trách dự án đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác - Không có đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng để thực hiện quyết toán dự án - Nhiều nhà thầu tư vấn tham gia thực hiện dự án; một số nhà thầu tư vấn không còn hoạt động, do vậy việc phối hợp hoàn thiện hồ sơ quyết toán gặp rất nhiều khó khăn, không thể quyết toán dự án được	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1		1	
58	Cải tạo, chỉnh trang via hè tuyến đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		380/QĐ-UBND ngày 23/02/2017; 727/QĐ-UBND ngày 23/3/2017	12 690		12 690						Chờ quyết toán	- Dự án sử dụng nguồn xã hội hóa và 1 phần nguồn ngân sách, hiện nay thiếu hồ sơ pháp lý, chưa đủ điều kiện quyết toán.	- Dự án chuyển giao qua nhiều Ban QLDA.	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1		1
59	Cải tạo, chỉnh trang via hè tuyến đường Lê Đại Hành, thành phố Ninh Bình	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		381/QĐ-UBND ngày 23/02/2017; 728/QĐ-UBND ngày 23/3/2017	13 960		13 960						Chờ quyết toán	- Dự án sử dụng nguồn xã hội hóa và 1 phần nguồn ngân sách, hiện nay thiếu hồ sơ pháp lý, chưa đủ điều kiện quyết toán.	- Dự án chuyển giao qua nhiều Ban QLDA.	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1		1
60	Cải tạo, nâng cấp tuyến bờ bao Phương Đông kết hợp làm đường trục xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	C		1419/QĐ-UBND ngày 23/12/2015	35.410		10.000	25410	14.880	18.020	14.880	2017	Dự án đã thi công hoàn thành các hạng mục theo thiết kế BVTC được duyệt, riêng hạng mục cải tạo công 3 cửa nối với sông Đáy tại vị trí Km0+169,32 chưa thi công	Hết thời gian thực hiện dự án, khó khăn về nguồn vốn	nguồn vốn do nguồn vốn góp của các doanh nghiệp trên địa bàn xã theo hình thức xã hội hóa gặp nhiều khó khăn (đến nay nguồn vốn góp huy động là 380 triệu đồng, so với kế hoạch góp vốn trong tổng mức đầu tư là 25.410 triệu đồng thì mới đạt 1,5%).	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	Dừng nguyên trạng Quyết toán công trình	1
61	Nạo vét sông Chắt Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình	BQL dự án ĐTXD số 1 tỉnh Ninh Bình	B		455/QĐ-UBND ngày 14/5/2010	142.137	95000	11.338		106.338	106.508	106.338	Quý IV/2026	Dự án triển khai từ năm 2011-2014. Đã hoàn thành các hạng mục đưa vào sử dụng	Dự án đến nay chưa được phê duyệt quyết toán hoàn thành.	Do khó khăn về nguồn vốn làm thời gian thực hiện dự án kéo dài. Hiện nay nhà thầu trong liên danh Công ty CP xây dựng và công nghệ Tầm Long đã giải thể (giảm độc công ty đã chết) dẫn đến công tác quyết toán gặp khó khăn, vướng mắc do không đầy đủ hồ sơ.	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1	Hiện nay, BQL dự án ĐTXD số 1 đang đơn đốc các đơn vị nộp hồ sơ để trình Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt quyết toán trên nguyên trạng hồ sơ.	1