

THÔNG BÁO

Kết luận hội nghị của đồng chí Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình

Ngày 29/04/2026, tại phòng họp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá lại tiến độ thực hiện dự án. Đồng chí Nguyễn Đình Đức – Giám đốc Ban chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Ban: Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Thái Hòa; Trưởng các phòng chuyên môn (Dự án giao thông 1, Dự án giao thông 2, Quản lý Đầu tư, Kỹ thuật Thẩm định, Văn phòng) và đại diện các đơn vị nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát.

Sau khi nghe báo cáo từ Trưởng Phòng dự án giao thông 2, Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát Trưởng dự án. Mặc dù dự án đã triển khai được hơn 32% khối lượng, song công tác thi công tại hiện trường công tác phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc của đơn vị thi công và tư vấn thiết kế còn nhiều hạn chế. Việc khắc phục các tồn tại còn mang tính đối phó, tiến độ thi công dự án đang chậm so với tiến độ cam kết. Điều này phản ánh công tác quản lý chất lượng thi công của Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát còn lỏng lẻo, thiếu tính quyết liệt và chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. Thay mặt lãnh đạo ban đồng chí Giám đốc Ban kết luận một số nội dung như sau:

1. Đối với Ban Quản lý dự án:

1.1. Đối với các đồng chí Phó Giám đốc:

- Thực hiện nghiêm tất cả các nội dung đã được Giám đốc Ban phân cấp, ủy quyền; có trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các khâu trong quy trình đã được phân cấp ủy quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo, xin ý kiến Giám đốc. Việc không báo cáo nếu để xảy ra sai phạm chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc và trước Pháp luật các nội dung phụ trách.

- Giao đồng chí Nguyễn Quang Minh – Phó Giám đốc điều hành dự án, Nguyễn Thái Hoà – Phó Giám đốc Ban nhận diện lại toàn bộ khối lượng công

việc, chỉ đạo các phòng: Dự án giao thông 1, Dự án giao thông 2, Giải phóng mặt bằng, Quản lý đầu tư, Kỹ thuật – Thẩm định, Kế hoạch - Tài chính theo chức năng nhiệm vụ xây dựng lại biểu đồ tiến độ của dự án xong trước ngày 07/5/2026.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và tiến độ thực hiện tại các công trường để kiểm soát tiến độ công việc của từng phòng dự án, từng cá nhân tham gia vào các khâu quản lý dự án để kịp thời chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, trách nhiệm của các cán bộ trong thực thi công việc; Quy trách nhiệm đến từng cá nhân, tổ chức tham gia quản lý dự án về các nội dung: Tiến độ, chất lượng, khối lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, quản lý vật liệu đầu vào, vật liệu đồ thải...

- Giao đồng chí Nguyễn Quang Minh – Phó Giám đốc điều hành dự án, Nguyễn Thái Hoà – Phó Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn khẩn trương triển khai các gói thầu về an toàn giao thông, bảo đảm đúng tiến độ thông xe theo kế hoạch.

1.2. Đối với các phòng dự án, các cá nhân phụ trách dự án:

- Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh yêu cầu phòng dự án giao thông 2 phối hợp với các sở ngành có liên quan, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công lập tiến độ triển khai công việc của dự án đảm bảo rõ mốc thời gian, rõ nội dung công việc, rõ trách nhiệm thực hiện của các đơn vị căn cứ vào kế hoạch vốn được giao thực hiện xong trước **ngày 07/5/2026**.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Ban và trước Pháp luật về tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, quản lý vật liệu đầu vào, vật liệu đồ thải, cũng như khối lượng nghiệm thu của công trình.

- Quản lý chặt chẽ các hợp đồng của các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các nhà thầu liên quan đến dự án; bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban về các trường hợp không thực hiện đúng quy định để có biện pháp xử lý phù hợp. Hàng tuần, ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị có quan hệ hợp đồng với Chủ đầu tư về việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ theo Hợp đồng.

- Đối với khu tái định cư Khánh Hồng: Đề nghị Phòng Giao thông 1 khẩn trương xây dựng bảng tiến độ triển khai khu tái định cư Khánh Hồng xong trước **ngày 7/5/2026**, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo đầy đủ các điều kiện thiết yếu phục vụ sinh hoạt của người dân.

2. Đối với đơn vị tư vấn giám sát:

- Thực hiện đầy đủ các điều khoản theo Hợp đồng với Chủ đầu tư.

- Bố trí nhận sự theo đúng hợp đồng, thường xuyên kiểm tra, giám sát các nội dung chủ yếu: Tiến độ thi công, chất lượng, khối lượng, ATLĐ, VSMT, PCCN, cứu hộ cứu nạn...

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất (nếu có).

- Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và Pháp luật các công việc của mình thực hiện.

3. Đối với đơn vị thi công

- Đánh giá, kiểm định lại quy trình thi công, máy thi công đối với hạng mục thi công cọc xi măng đất.

- Chủ động tính toán các vật liệu thi công của các bước tiếp theo. Đề nghị nhà thầu lập hồ sơ tính toán đơn giá vật liệu trên cơ sở giá vật liệu, nhân công, máy tại thời điểm bắt đầu khai thác mỏ và có văn bản trình Chủ đầu tư xem xét thẩm định.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục cầu, đắp đất và thực hiện công tác gia tải nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.

- Xây dựng lại bảng tiến độ các mũi thi công gửi về Ban Quản lý dự án trước ngày 15/5/2026.

3. Đối với đơn vị tư vấn giám sát

- Quản lý chặt chẽ tất cả các khâu bao gồm: An toàn lao động, vệ sinh môi trường, chất lượng công trình.

- Giám sát quy trình thi công của tất cả các hạng mục chặt chẽ đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm của tư vấn giám sát.

4. Đối với đơn vị tư vấn thiết kế

- Thường xuyên cử cán bộ có mặt tại công trường để giám sát tác giả đặc biệt là các hạng mục đơn vị thi công, giám sát đã thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế nhưng thí nghiệm vẫn không đạt. Yêu cầu tư vấn thiết kế có văn bản giải trình và đề xuất phương án giải quyết.

- Hoàn tất đầy đủ hồ sơ điều chỉnh theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Giám đốc Ban Quản lý dự án yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Ban, tổ quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công tuân thủ nghiêm ngặt quy trình quản lý đầu tư, thi công, quản lý chất lượng; chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm gây thất thoát, lãng phí, chất lượng, tiến độ công trình không đảm bảo.


Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban QLDA;
- Các nhà thầu xây lắp, TVTK, TVGS;
- Các phòng chuyên môn thuộc ban;
- Lưu VT, VP.

LTT_VP

GIÁM ĐỐC

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' shape followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Nguyễn Đình Đức