

Phụ lục III

Các công trình thi công dở dang công trình đã thi công hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng

(Kèm theo Văn bản số: /UBND-VP3 ngày /7/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình)

TT	Tuyến đê	Vị trí Km- Km/Tên công trình	Cấp đê	Loại đê	Địa danh	Tiến độ thời gian thực hiện	Chủ đầu tư
1	Hữu Ninh	Kè Phụng Tường từ K6+067 đến K6+347	III	Đê sông	Xã Cát Thành	Kè Phụng Tường từ K6+067 đến K6+347 đang được thi công chuẩn bị hoàn thành đưa vào sử dụng	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2
2	Hữu Ninh	Kè Trục Bình K9+500 đến K11+000	III	Đê sông	Xã Cát Thành	Kè đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa qua thử thách. Kiến nghị giao Chủ đầu tư xây dựng phê duyệt phương án đảm bảo an toàn công trình và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2
3	Đê Đức Long - Gia Tường - Lạc Vân	K6+150 - K6+350 (Trần Đức Long)	IV	Đê sông	Xã Gia Tường	Trần Đức Long đã thi công xong chưa qua thử thách, hiện nay Chủ đầu tư đã được phê duyệt quy trình vận hành công trình đảm bảo an toàn công trình hệ thống đê điều	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1
4	Đê Đức Long- Gia Tường - Lạc Vân	Cổng tại K11+75	IV	Đê sông	Xã Phú Sơn	Đã hoàn thành hoàn trả mặt đê, chưa thi công dãn van, tiến độ 95%	Ban QLDA của Sở Nông nghiệp và Môi trường
5	Tuyến đê Năm Căn (đoạn từ cầu Nho Quan đến cầu Sui)	Các cống Trảng An (K4+6584) Cống xả TB Trảng An cũ (K4+165)+ Xây hào kỹ thuật tại K3+201 và đoạn đê từ K0+00-K6+105 đê Năm Căn	IV	Đê sông	Xã Nho Quan	- Các hạng mục Các cống Trảng An (K4+6584), hoành triệt Cống xả TB Trảng An cũ (K4+165) đã thi công xong - Chưa thi công Xây hào kỹ thuật tại K3+201; - Đang thi công đổ bê tông đoạn đê từ K0+00-K6+105 đê Năm Căn - Tiến độ dự án 40% - Hoàn thành trước 31/12/2027 trong đó không thi công các hạng mục đào cắt xê đê trong mùa mưa lũ từ ngày 01/5 đến ngày 31/10 hằng năm	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1
6	Tuyến đê Năm Căn (đoạn từ Cầu Sui đến đường du lịch Cúc Phương)	Nâng cấp+ mở rộng+ gia cố mặt đê K1+570-K2+920	IV	Đê sông	Xã Nho Quan	Đang thi công, hoàn thành xong trước ngày 31/12/2026	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1
7	Đê Bắc Rịa	Cống Ông Nguyên tại K1+586; Cống xả trạm bơm Lỗi Sơn tại K2+210; Cống tiêu trạm bơm Lỗi Sơn tại K2+260; Cống Ngọc Động tại K4+248; Cống Mai Sơn 2 tại K6+059	V	Đê sông	Xã Gia Phong	- Còn Cống tiêu TB Lỗi Sơn chưa tiến hành thi công, - Tiến độ thực hiện dự án 60%	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1
8	Đê tả Bến Đàng	Cắt xê đê, Kè bảo vệ mái đê, Gia cố mặt đê K5+277 - K7+592.95	V	Đê sông	Xã Nho Quan	Đang thi công, hoàn thành xong trước ngày 31/12/2026	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1
9	Đê Hữu Bến Đàng	Các cống trên đê và đoạn đê từ K0+000 - K7+675	V	Đê sông	Phường Yên Sơn và Tây Hoa Lư	Các cống trên đê và đoạn đê từ K0+00 - K7+675 đê hữu Bến Đàng đang thi công hoàn thành trước 31/12/2027	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1
10	Tả Duy Tiên	Cắt xê đê và xây dựng cống qua đê thuộc hạng mục Trạm bơm Bút 1	V	Đê sông	Duy Tân	Đã thi công xong cống, đắp hoàn trả đê, chưa lắp đặt hệ thống cánh van. Hiện đã thả cánh phai hoành triệt cống	Ban QLDA đầu tư xây dựng số 3