

Số: /TB-UBND

Mỹ Lộc, ngày

tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị kiểm điểm tiến độ GPMB dự án xây dựng trạm bơm Cống Mỹ thuộc dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng BTHT GPMB dự án tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ GPMB dự án xây dựng trạm bơm Cống Mỹ thuộc dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy. Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng BTHT GPMB dự án chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Hội đồng BTHT GPMB dự án đại diện cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện; ở các xã: Mỹ Tân, Mỹ Trung, Mỹ Phúc có đồng chí Chủ tịch UBND xã, công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; đại diện Lãnh đạo các đơn vị liên quan: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 1, Trung tâm kỹ thuật và công nghệ địa chính. Sau khi nghe báo cáo tiến độ GPMB dự án và ý kiến của các cơ quan, đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

UBND huyện ghi nhận, biểu dương UBND các xã Mỹ Tân, xã Mỹ Phúc đã phối hợp với đơn vị trích đo tổ chức lập danh sách các thửa đất bị thu hồi; tổ chức thu, nộp hồ sơ về quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất; hoàn thiện trích đo địa chính theo quy định. Tuy nhiên, việc xác định diện tích sử dụng đất của các hộ, hoàn thiện trích đo địa chính của các hộ trong phạm vi GPMB tại xã Mỹ Trung còn khó khăn, chưa đảm bảo theo tiến độ yêu cầu. Để đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án theo kế hoạch, UBND huyện, Hội đồng BTHT GPMB dự án yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Giao UBND xã Mỹ Trung phối hợp với đơn vị trích đo địa chính: Trung tâm kỹ thuật và công nghệ địa chính xác định diện tích sử dụng đất của các hộ, xác định nguồn gốc sử dụng đất của các hộ trong phạm vi GPMB dự án, hoàn thành trước ngày 21/3/2024.

2. Đề nghị đơn vị trích đo địa chính: Trung tâm kỹ thuật và công nghệ địa chính chủ động phối hợp với UBND các xã Mỹ Tân, xã Mỹ Trung hoàn thiện

kết quả trích đo địa chính theo quy định, hoàn thành trước ngày **31/3/2024**. Báo cáo, trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tra, xác nhận kết quả trích đo địa chính; bàn giao kết quả trích đo địa chính (đã được phê duyệt) cho Hội đồng BTHT GPMB dự án trước ngày **15/4/2024**.

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện lập Kế hoạch chi tiết, thứ tự đề mục các công việc phải làm, thời gian thực hiện, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp (theo quy định) để lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể và các bước Hội đồng xác định giá đất của huyện phải thực hiện để có kết quả trình UBND huyện phê duyệt giá đất cụ thể, hoàn thành trước ngày **21/3/2024**.

4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện, Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng BTHT GPMB dự án theo chức năng nhiệm vụ chủ động tham mưu cho Hội đồng BTHT GPMB đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc: trình phê duyệt giá đất cụ thể; kiểm đếm đất đai và tài sản gắn liền với đất; lập dự thảo phương án BTHT GPMB; tổ chức công khai, lấy ý kiến dự thảo phương án; trình UBND huyện phê duyệt phương án; tổ chức chi trả tiền BTHT; thủ tục trình giao đất cho chủ đầu tư, hoàn thành trong quý **II/2024**.

5. Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan có hạ tầng kỹ thuật như: điện lực, viễn thông thực hiện việc di dời các công trình, hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi GPMB dự án như đã thống nhất giữa Hội đồng BTHT GPMB dự án và Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 tại hội nghị.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị kiểm điểm tiến độ GPMB dự án xây dựng trạm bơm Cống Mỹ thuộc dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị: TN và MT, TC - KH, KT và HT, NN và PTNT, BQL dự án đầu tư xây dựng của huyện;
- BQL dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 1;
- Trung tâm kỹ thuật và công nghệ địa chính;
- Hội đồng BTHT GPMB dự án;
- UBND các xã Mỹ Tân, Mỹ Trung, Mỹ Phúc;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đoàn Văn Phát

