

Số: /TB-UBND

Việt An, ngày tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND xã - Nguyễn Ngọc Hoàng Việt tại cuộc họp về tiến độ thực hiện dự án đầu tư công mới năm 2026

Ngày 02/6/2026, Chủ tịch UBND xã - Nguyễn Ngọc Hoàng Việt chủ trì làm việc với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị thi công về tiến độ thực hiện dự án đầu tư công mới năm 2026. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Hằng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Hồ Thanh Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND&UBND; đại diện lãnh đạo và viên chức, người lao động phụ trách Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công (Viết tắt là Trung tâm CƯ DVSNC) và các đơn vị thi công. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm CƯ DVSNC xã báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư công mới năm 2026; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã kết luận:

1. UBND xã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và viên chức, người lao động của Trung tâm CƯ DVSNC trong việc chủ động khắc phục khó khăn, nhất là trong điều kiện còn nhiều hạn chế về nhân lực đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác lập hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và phân bổ vốn các dự án trước ngày 15/5/2026, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của thành phố.

2. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 29/4/2026¹, UBND xã yêu cầu:

a) Giao Trung tâm CƯ DVSNC (chủ đầu tư)

- Đối với 04 dự án² đã thực hiện trên 60% giá trị hợp đồng, đề nghị chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân theo đúng quy định, **thời gian hoàn thành trước ngày 10/6/2026**. Đồng thời, tăng cường đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, triển khai thực hiện dứt điểm khối lượng còn lại, bảo đảm hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

- Đối với 03 dự án³ đang thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đăng tải thông báo mời thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đúng quy định, hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và thực hiện tạm ứng **chậm nhất ngày 28/6/2026**.

- Đối với các dự án đã ký kết hợp đồng, đề nghị chủ đầu tư đôn đốc các đơn vị

¹ Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

² Xây dựng hệ thống điện trang trí xã Việt An; Kiên cố hóa kênh tồ 5 thôn Nhì Tây; Sửa chữa nhà máy nước Việt An; Nâng cấp nhà thi đấu trung tâm xã.

³ Công Nà Hoa và đường dẫn thôn An Cường; Nâng cấp Trường Tiểu học Kim Đồng (giai đoạn 1); Xây dựng cơ sở vật chất Trường Mẫu giáo Ánh Hồng.

thi công khẩn trương khởi công các dự án **trước ngày 15/6/2026**; thực hiện tạm ứng hợp đồng theo quy định đối với các đơn vị thi công có nhu cầu; **thời gian hoàn thành việc tạm ứng trước 10/6/2026**, đồng thời có kế hoạch thu hồi tạm ứng theo đúng quý định, không để xảy ra tình trạng tạm ứng quá hạn. Trường hợp nhà thầu không có nhu cầu tạm ứng vốn, yêu cầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng nghiệm thu và thực hiện các thủ tục giải ngân theo quy định, đảm bảo **đến 25/6/2026** giải ngân đạt tối thiểu 30% kế hoạch vốn năm 2026.

- Đôn đốc các đơn vị thi công xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thi công các công trình, gửi về Trung tâm CƯDVSNC **trước ngày 08/6/2026**. Giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tổng hợp, rà soát và báo cáo UBND xã (qua Văn phòng HĐND và UBND xã) **trước ngày 10/6/2026** để theo dõi, chỉ đạo và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục các dự án theo quy định để thực hiện bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã **trước ngày 15/6/2026**.

b) Đề nghị các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thi công các công trình, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là nội dung kết luận của Chủ tịch UBND xã, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Văn phòng HĐND và UBND xã theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung tại Thông báo này./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND xã;
- Trung tâm CƯDVSNC;
- Phòng Kinh tế;
- Các đơn vị thi công;
- CPCVVP;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Uyên