

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ TÀI CHÍNH

Số: 2484 /STC-ĐT

V/v đăng công khai tình hình
thực hiện và thanh toán vốn
đầu tư công kế hoạch năm
2022 (đến tháng 8/2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 30 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Thông tin tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4428/UBND-ĐTQH ngày 21/11/2019 về việc đăng công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Căn cứ Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022, kỳ báo cáo tháng 8.

Sở Tài chính đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh đăng công khai tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 (đến tháng 8/2022), với nội dung như sau:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công:

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 5.333.075 triệu đồng, trong đó:

+ *Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 197.364 triệu đồng (vốn ngân sách trung ương).*

+ *Vốn kế hoạch năm: 5.135.711 triệu đồng.*

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 2.163.792 triệu đồng, đạt 40,57% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ *Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 22.853 triệu đồng, đạt 11,58% kế hoạch giao.*

+ *Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 2.140.939 triệu đồng, đạt 41,69% kế hoạch giao.*

- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 2.959.313 triệu đồng, đạt 55,5% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ *Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 77.866 triệu đồng, đạt 39,45% kế hoạch giao.*

+ *Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 2.881.447 triệu đồng, đạt 56,11% kế hoạch giao.*

2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước (nếu có) và kết quả thực hiện vốn ứng trước chưa thu hồi: Đến thời điểm lập báo cáo, không phát sinh số ứng trong năm 2022.

II. Nhận xét, đánh giá:

Ước lũy kế giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 8/2022 thuộc kế hoạch năm 2022 đạt 55,5% so với kế hoạch giao, tiến độ giải ngân chậm so với kế hoạch.

III. Giải pháp và kiến nghị:

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; UBND tỉnh đã triển khai kịp thời văn bản chỉ đạo của Trung ương và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Bình Thuận đến ngày 31/7/2022, thì tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý chỉ đạt 36,06%; vốn ngân sách trung ương đạt 50,49% so với kế hoạch giao. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phần đầu đến hết tháng 9/2022 giải ngân tối thiểu đạt 60% kế hoạch giao; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành cấp tỉnh, các Chủ đầu tư, Ban QLDA khẩn trương, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình và Chương trình hành động kèm theo Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, nhất là công trình cấp bách, trọng tâm, trọng điểm; bám sát chỉ đạo của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Các chủ đầu tư chủ động rà soát tiến độ công trình, bám sát đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình và kịp thời giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có); khẩn trương lập hồ sơ thanh toán theo quy định đến cơ quan thanh toán để giải ngân kịp thời, tránh dồn vào những tháng cuối năm. Thường xuyên tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện dự án, kịp thời đề xuất điều chuyển nội bộ hoặc trả lại kế hoạch vốn đối với dự án triển khai chậm, không thực hiện đúng tiến độ, không có khả năng giải ngân cho các dự án có tiến độ triển khai tốt, có nhu cầu bổ sung vốn, có khả năng hoàn thành trong năm kế hoạch.

3. Đối với các công trình khởi công mới năm 2022 đã được phân khai vốn, tập trung triển khai thực hiện công tác đấu thầu trong quý III/2022 để triển khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao vào đầu quý IV/2022.

4. Đối với các dự án vướng đền bù, giải phóng mặt bằng: Các chủ đầu tư phải tích cực phát huy hơn nữa vai trò của chủ đầu tư, theo đó bám sát các sở, ngành và các địa phương liên quan trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình trọng tâm, trọng điểm; chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh công tác kiểm kê,

xác định tính pháp lý, áp giá đền bù cho các tổ chức, cá nhân để sớm bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

5. Đối với các dự án có sử dụng vốn ODA: Các chủ đầu tư thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, có giải pháp xử lý kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chống lãng phí, thất thoát, sớm đưa công trình vào sử dụng phát huy hiệu quả; định kỳ có báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các dự án gửi về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

6. Tiếp tục phát huy vai trò Tổ công tác theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh năm 2022.

7. Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời đối với các đơn vị thi công vi phạm chất lượng công trình, chậm tiến độ và vi phạm hợp đồng.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư dự án triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng theo đúng yêu cầu tiến độ đề ra; hàng tháng đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, đồng thời kiến nghị cấp thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án giải ngân tốt.

9. Sở Tài chính thực hiện công tác thẩm tra quyết toán dự án, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành có sử dụng ngân sách nhà nước; thúc đẩy công tác thu ngân sách, đề xuất các giải pháp khắc phục việc thiếu hụt nguồn thu xổ số kiến thiết, nguồn thu tiền sử dụng đất.

10. Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo hệ thống thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

Sở Tài chính có ý kiến trên gửi Trung tâm thông tin tỉnh biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BGD, ĐT, Minh.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Thị Hồng Thủy