

BÁO CÁO

Kết quả triển khai, thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà đột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách 9 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2023, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn huyện trong 9 tháng đầu năm 2022 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

- Ngay từ khi có chủ trương triển khai thực hiện đề án xóa nhà tạm, nhà đột nát của tỉnh. Huyện Hà Quảng kiện toàn Ban Tổ chức nhà ở huyện, trong đó đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp làm Trưởng Ban tổ chức, các đồng chí lãnh đạo huyện làm phó trưởng ban và giao đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách mảng văn hóa xã hội làm Phó trưởng Ban Thường trực, phân công các thành viên ban tổ chức phụ trách các xã, thị trấn.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Tổ Công tác xóa nhà tạm, nhà đột nát các xã, thị trấn do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm tổ trưởng và đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Tổ phó Thường trực.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác rà soát, xác định đối tượng

- Việc rà soát, bình xét các trường hợp hỗ trợ được thực hiện từ cơ sở các xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Các xã, thị trấn tổng hợp danh sách, khảo sát hiện trạng nhà, khả năng thực hiện của các hộ, đề xuất hình thức hỗ trợ (làm nhà mới có đối ứng và sửa chữa nhà ở), chụp ảnh nhà ở ban đầu, tổ chức họp thẩm định đảm bảo đúng đối tượng và gửi phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tổng hợp trình UBND huyện.

- Qua tổng hợp, rà soát nhu cầu từ các xã thị trấn, toàn huyện có 549 hộ được phê duyệt hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà đột nát (theo quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về phê duyệt danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn huyện Hà Quảng giai đoạn 2021 - 2025), trong đó có 367 hộ làm mới và 182 hộ thực hiện sửa chữa nhà ở.

2. Kết quả, tiến độ triển khai thực hiện

2.1. Kết quả, tiến độ thực hiện

- Tổng số nhà được phê duyệt theo Quyết định 2175/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về phê duyệt số hộ gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025 là 549, kết quả thực hiện đến ngày 20/9/2022 có 352/549 hộ đã thực hiện xong các hộ còn lại đang tiếp tục triển khai thực hiện. UBND các xã, thị trấn cơ bản đã tổ chức nghiệm thu đối với các hộ hoàn thành xây mới và sửa chữa nhà ở. Tuy nhiên qua tổng hợp rà soát toàn huyện có 166 hộ/352 hộ đã lợp mái nhà bằng tấm lợp Fibro xi măng.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rà soát, thống kê các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở dột nát, có nhu cầu hỗ trợ nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định 90/QĐ-TTg, làm cơ sở để phê duyệt đề án Hỗ trợ nhà ở tỉnh. Ủy ban nhân dân Huyện Hà Quảng đã tổng hợp rà soát, kết quả có 2.322 hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 (đã bao gồm cả 549 nhà được duyệt), trong đó: 1616 hộ làm mới và 706 hộ sửa chữa.

2.2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí tạm ứng

Đối với 549 nhà đã được duyệt, UBND huyện đã hỗ trợ và tạm ứng cho 150 hộ với số tiền 2.675 triệu đồng, chủ yếu là tạm ứng các nguồn kinh phí như: quỹ "Vì người nghèo", quỹ "Nông thôn mới", cụ thể: 104 hộ từ nguồn kinh phí quỹ "vì người nghèo" tỉnh, số tiền 1.460 triệu đồng; 13 hộ từ nguồn quỹ "Nông thôn mới" huyện, số tiền 520 triệu đồng (40 triệu đồng/nhà); hỗ trợ 26 hộ từ quỹ "Vì người nghèo" huyện số tiền 405 triệu và 06 hộ được hỗ trợ đủ định mức theo Nghị quyết số 56/2021-NQ-HĐND tỉnh (trong đó: 01 hộ được Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng/01 nhà, 06 hộ được hỗ trợ từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Viễn thông quân đội VIETTEL, với số tiền 240 triệu đồng tuy nhiên hiện nay chỉ giải ngân được 05 hộ có 01 hộ ở xóm Lũng Mùm xã Thượng Thôn không thực hiện được do hộ đã được chọn không có khả năng đối ứng vốn để thực hiện)

b) Nhu cầu kinh phí

Tổng số nhà được phê duyệt 549, trong đó 06 hộ đã được UBND tỉnh hỗ trợ đủ định mức, còn 543. Thực hiện công văn rà soát số 1744/SXD-PTĐT-QLN ngày 13/9/2022 về việc rà soát, báo cáo số liệu xây dựng hoàn thiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023 UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát tất cả 543 hộ chưa có kinh phí hỗ trợ kết quả như sau:

- Số hộ không còn nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2021-2023 là 16 hộ (trong đó có hộ ở xóm Lũng Mùm xã Thượng Thôn nằm trong danh sách được Viettel hỗ trợ)

- Còn 527 hộ có nhu cầu trong đó:

- + Xây mới có đối ứng: 382 nhà, kinh phí hỗ trợ 15.280 triệu đồng.
- + Sửa chữa từ 01 đến 02 tiêu chí cứng: 25 nhà, kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng.
- + Sửa chữa cả 03 tiêu chí cứng: 120 nhà, kinh phí hỗ trợ 3.600 triệu đồng.
- Tổng kinh phí cần hỗ trợ là: 19.380 triệu đồng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

- Quá trình thực hiện luôn nhận được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, phát huy được sức mạnh tổng hợp, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau, giữ vững tình cảm gắn bó, đoàn kết trong nhân dân.

- Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; nâng cao nhận thức cho người dân, góp phần tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa hệ thống chính trị tại địa phương với đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

- Các hộ gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã đồng thời thực hiện được chương trình di chuyển chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

2. Khó khăn, vướng mắc

- Công tác lãnh chỉ đạo và công tác tuyên truyền, phổ biến ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; phương pháp chỉ đạo, hình thức tuyên truyền chưa linh hoạt, nên nhận thức của một bộ phận người dân về Chương trình hỗ trợ còn hạn chế, dẫn đến chưa phát huy được hết các nguồn lực tại chỗ.

- Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đề án của tỉnh chưa kịp thời, nên ảnh hưởng đến việc tuyên truyền, vận động, chỉ đạo nhân dân triển khai thực hiện.

- Các hộ nghèo thật sự khó khăn về kinh phí đối ứng, nhiều hộ cần phải vay mượn thêm mới đủ khả năng thực hiện, có một số hộ không thể thực hiện do không có khả năng đối ứng; địa hình một số nơi đi lại không thuận tiện, phải vận chuyển bộ vật liệu; giá thành vật liệu xây dựng tăng, ảnh hưởng lớn đến quy mô, tiến độ xây dựng nhà ở, cũng như việc lựa chọn vật liệu để làm nhà (đến nay có 166 hộ đã lợp mái nhà bằng tấm lợp Fibro xi măng hoặc sử dụng một nửa diện tích mái nhà bằng tấm lợp Fibro xi măng).

- Một số ít hộ gia đình vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các nguồn hỗ trợ của Nhà nước, chưa phát huy tinh thần tự lực, tự cường, huy động nội lực để tự làm nhà cho chính mình. Mặc dù đã được tuyên truyền tuy nhiên, một số hộ dân vẫn bị ảnh hưởng phong tục tập quán khi làm nhà phải chọn ngày, xem tuổi của người chủ nhà nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 03 THÁNG CUỐI NĂM 2022

- Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, huy động, đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát.
- Chú trọng phối hợp giữa các tổ chức, các ban ngành đoàn thể để thực hiện lồng ghép các nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hộ nghèo hoàn thiện được ngôi nhà có quy mô, chất lượng, đảm bảo lâu dài.
- Tiếp tục tuyên truyền về chủ trương, mục đích, phương thức hỗ trợ đến từng cán bộ đảng viên đặc biệt là quần chúng nhân dân. Đồng thời vận động nhân dân không sử dụng tấm lợp Fibro xi măng trong thực hiện làm mới và sửa chữa nhà ở.
- Phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới của các cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã; vận động sự tham gia của cộng đồng, thôn bản và các hộ gia đình được hỗ trợ (đóng góp ngày công, vật chất..); thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn theo quy định.
- Thường xuyên theo dõi, kịp thời hướng dẫn về kỹ thuật, tháo gỡ những vướng mắc cho các hộ gia đình, hướng dẫn các kỹ thuật xây dựng nhà đảm bảo về chất lượng, diện tích, kết cấu, vật liệu, tiến độ thi công theo yêu cầu đã đề ra.
- Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ Tổ công tác hoàn thiện hồ sơ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát các xã, thị trấn hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh quyết toán để giải ngân cho các hộ sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà ở.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Do điều kiện kinh tế của các hộ nghèo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát rất khó khăn, chủ yếu là vay mượn tiền hoặc ứng trước vật liệu để làm nhà. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành liên quan xem xét hỗ trợ kinh phí cho các hộ đã thực hiện xong và đang thực hiện nhà ở trong năm 2022.
- Hiện nay huyện Hà Quảng có 166 đã sử dụng tấm lợp Fibro xi măng để lợp mái nhà (trong đó có một số hộ lợp một nửa bằng ngói hoặc tôn và nửa còn lại bằng tấm lợp Fibro xi măng), do điều kiện kinh tế các hộ khó khăn, không đủ kinh phí để lợp mái nhà bằng các vật liệu khác. Mặt khác do các hộ làm nhà đường đi lại khó khăn (vận chuyển bộ), nhân lực thiếu nên việc vận chuyển, xây dựng bằng các vật liệu khác tại một số hộ rất khó khăn. UBND huyện Hà Quảng đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ cho 166 nhà đã làm xong nhà có sử dụng tấm lợp Fibro xi măng trong xây mới và sửa chữa nhà ở.
- Đề nghị Tập đoàn Viễn thông quân đội VIETTEL cho phép Ban Tổ chức thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Hà Quảng chuyển kinh

phí 01 hộ đã nằm trong quyết định hỗ trợ nhưng không có khả năng thực hiện sang hộ trợ 01 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở khác thuộc xã Thượng Thôn.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai, thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách 9 tháng đầu năm 2022 của Ban tổ chức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Hà Quảng.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên BTC xây dựng nhà ở huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, KTHT(Lan,).

**KT.TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Phạm Xuân Tùng
Chủ tịch UBND huyện**