

Số: 1363 /BC-HĐND

Tân Thạnh, ngày 05 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Thạnh

I. Cơ sở pháp lý thẩm tra

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 16/12/2022; Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 23/6/2023 của HĐND huyện Tân Thạnh về việc phê chuẩn điều chỉnh vốn, danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 - 2025 (năm 2023);

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 26/4/2023; Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 23/6/2023; Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 2/10/2023 của HĐND huyện Tân Thạnh về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung vốn, danh mục công trình kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 của HĐND huyện Tân Thạnh về việc chuyển tiếp danh mục kế hoạch vốn công trình năm 2022 sang năm 2023;

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện giao Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra các nội dung trình kỳ họp lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra kết quả như sau:

II. Kết quả thẩm tra

Qua xem xét Báo cáo số 4141/BC-UBND ngày 01/12/2023 của UBND huyện về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Thạnh, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện có ý kiến như sau:

1. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2023

Sau khi có Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện đã tổ chức triển khai thực hiện các danh mục công trình; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đều có Tờ trình trình HĐND huyện quyết định điều chỉnh, bổ sung

danh mục và kế hoạch vốn công trình xây dựng cơ bản. UBND huyện đã chủ động tranh thủ nguồn vốn Trung ương, Tỉnh, tích cực phát triển nguồn thu ngân sách của huyện để đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện¹ nhằm đáp ứng được phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

Trong quá trình đầu tư xây dựng, UBND huyện có xem xét ưu tiên bố trí các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, các xã trong lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới.

Công trình vốn tỉnh, huyện đầu tư phân đầu cả năm đạt 100% kế hoạch, đạt được kết quả trên thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Nghị quyết HĐND huyện.

2. Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024

UBND huyện cũng đã xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 là 120 danh mục công trình với tổng nguồn vốn đầu tư là 211.631.420.992 đồng (*Hai trăm mười một tỷ, sáu trăm ba mươi một triệu, bốn trăm hai mươi nghìn, chín trăm chín mươi hai đồng*) từ các nguồn vốn sử dụng đất, vốn tập trung, vốn xổ số kiến thiết, vốn sự nghiệp kinh tế và vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia².

III. Kiến nghị, đề xuất của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Kế hoạch đầu tư vốn xây dựng cơ bản năm 2024 phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện, tuy nhiên để công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện thực hiện đúng luật định, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện cân đối khả năng nguồn vốn đầu tư công; tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và các quy định của pháp luật về đầu tư công, bố trí vốn hợp lý theo thứ tự ưu tiên phù hợp với dự kiến thực hiện dự án, công trình.

Đề nghị UBND huyện thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, hạn chế thấp

¹ Công trình từ nguồn vốn tỉnh đã triển khai thực hiện 19 danh mục công trình, kế hoạch vốn 35.803.000 nghìn đồng. Lũy kế khối lượng thực hiện đến ngày 14/11: 34.623.500/35.803.000 nghìn đồng, đạt 96,71% kế hoạch; ước khối lượng thực hiện cả năm 2023: 35.803.000/35.803.000 nghìn đồng, đạt 100% kế hoạch. Giải ngân đến 14 tháng 11: 29.860.427/35.803.000 nghìn đồng, đạt 83,40% kế hoạch; ước giải ngân cả năm 2023: 35.803.000/35.803.000 nghìn đồng, đạt 100% kế hoạch..

Công trình đầu tư bằng ngân sách huyện, thực hiện 152 danh mục công trình, kế hoạch vốn 126.864.881 nghìn đồng. Lũy kế khối lượng thực hiện đến 14/11: 92.708.801/126.864.881 nghìn đồng, đạt 73,08% kế hoạch; ước khối lượng thực hiện cả năm 2023 122.776.881/126.864.881 nghìn đồng, đạt 96,78% kế hoạch. Giải ngân đến 14 tháng 11: 78.252.135/126.864.881 nghìn đồng, đạt 61,68% kế hoạch; ước giải ngân cả năm 2023: 118.261.557/126.864.881 nghìn đồng, đạt 93,22% kế hoạch.

² Nguồn vốn sử dụng đất: 11 danh mục công trình, kế hoạch vốn 52.700.000.000 đồng; Nguồn vốn tập trung 25 danh mục công trình, kế hoạch vốn 47.174.918.000 đồng; Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 26 danh mục công trình, kế hoạch vốn 42.300.198.000 đồng; Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 14 danh mục công trình, kế hoạch vốn 22.652.000.000 đồng; Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế: 44 danh mục công trình, kế hoạch vốn 46.804.304.992 đồng.

nhất tình trạng điều chỉnh danh mục công trình cũng như rà soát cập nhật chính xác các số liệu, danh mục công trình trước khi trình HĐND xem xét thông qua.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kính trình HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trương Thanh Nhân

