

Số: /TB-VPHĐND&UBND

Bảo Yên, ngày tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Trọng Thông - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc kiểm tra công tác đầu tư phát triển du lịch xã Nghĩa Đô năm 2024

Ngày 06/01/2024, UBND huyện tổ chức buổi làm việc nghe các cơ quan liên quan báo cáo tiến độ triển khai các công trình dự án và công tác phát triển du lịch xã Nghĩa Đô. Đồng chí Trần Trọng Thông - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Ban QLDA đầu tư xây dựng, Ban QLDT&PTDL, Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Đô. Sau khi kiểm tra thực địa và nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, đồng chí Trần Trọng Thông - Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá chung: Năm 2024, sau hơn 3 năm triển khai xây dựng và được công nhận điểm du lịch. Mặc dù được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu đối với khu du lịch Nghĩa Đô. Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ triển khai các công trình dự án, hạ tầng kỹ thuật dành cho việc phát triển du lịch cộng đồng tại Nghĩa Đô còn chuyển biến chậm, chưa rõ nét. Trong năm 2024, Các cơ quan có liên quan, xã Nghĩa Đô phải xác định rõ, chi tiết, cụ thể những nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để đẩy mạnh phát triển du lịch; UBND xã cần phối hợp chặt chẽ với các phòng ban cấp huyện có sự kết nối, trao đổi với các địa phương lân cận để xây dựng tua tuyến kết nối du lịch đúng như đột phá về du lịch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã xác định. Trong thời gian tới các cơ quan đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:

2. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện

(1) Đối với công trình: GPMB và xây dựng các hạng mục phụ trợ, ngoại thất đền Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ ban hành quyết định thu hồi đất, kiểm đếm, giao tái định cư cho người dân; thời gian trước ngày 15/2/2024.

(2) Đối với công trình: Tuyến đường thôn Nặm Cầm: Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, trình phê duyệt dự án, sớm trình HĐND huyện giao vốn

tại kỳ họp chuyên đề tháng 2/2024. Tổ chức thi công hoàn thành tuyến đường trước 30/4/2024.

(3) Đối với khu vực điểm Check in "Nghĩa Đô Xanh": Giao Ban QLDA nghiên cứu tổng thể khu vực điểm Check in hiện tại, lên phương án chi tiết việc chỉnh trang, tôn tạo điểm Check in theo hướng đồng bộ, hiện đại phù hợp cảnh quan khu vực. Nghiên cứu việc thu hồi một số thửa đất quanh khu vực để mở rộng và thảm bê tông nhựa đối với đoạn đường khoảng 1km từ khu vực đoạn đầu điểm Check in (nối tỉnh lộ 153) tới chân đồi di tích Chiến thắng Nghĩa Đô tạo điểm nhấn và có quỹ đất để trong thời gian tới UBND xã và Ban QLDT triển khai các hoạt động trải nghiệm cho du khách. Yêu cầu Ban QLDA sớm xây dựng phương án để báo cáo Lãnh đạo UBND huyện; thời gian trước **ngày 20/2/2024** và tổ chức triển khai thi công sau khi được phê duyệt để kịp phục vụ cho các sự kiện 30-4 và 1-5-2024.

(4) Đối với công trình: Tiểu công viên xã Nghĩa Đô: Khẩn trương đơn đốc đơn vị thi công tổ chức thi công hoàn thiện các hạng mục được phê duyệt (*lưu ý: không thi công hạng mục ụ đất cầu trượt, bổ xung thêm hạng mục phòng quản lý điều hành khu tiểu công viên và chợ Văn hóa, nghiên cứu phương án lắp đặt các trang thiết bị luyện tập TDTT và khu vệ sinh hợp lý, tiện dụng, đảm bảo mỹ quan; Nghiên cứu việc lát đá hoặc gạch BT giả đá ½ diện tích sân, diện tích còn lại dùng thảm cỏ nhân tạo để tạo không gian xanh*) Phần đấu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng Tiểu công viên trước tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

(5) Đối với công trình: Biển nhận diện du lịch Nghĩa Đô

- Khẩn trương hoàn thiện phương án, báo cáo xin ý kiến Thường trực Huyện ủy và Ban Thường vụ theo thẩm quyền và sớm trình HĐND huyện phê duyệt Chủ trương đầu tư tại kỳ họp HĐND huyện dự kiến tháng 2/2024 (vì liên quan đến công tác thu hồi đất)

Lưu ý: Khi thiết kế cỡ chữ phải nghiên cứu về các góc nhìn: (1) Hướng đứng từ Quốc lộ 279 tại khu vực mặt bằng tạo quỹ đất bản Rịa; (2) Hướng tỉnh lộ 153 tại khu vực thôn Mường Kem; Bổ xung các hạng mục đường bậc lên đến vị trí chân biển, chòi ngắm cảnh, check in.

(6) Đối với công trình: Trung tâm bảo tồn và giao lưu văn hoá dân tộc Tày và Đường vào cầu Nà Uốt:

- Phối hợp với UBND xã Nghĩa Đô: Khẩn trương tổ chức cắm ranh giới, thống kê tài sản, cây đối, hoa màu và trình phê duyệt đền bù trước tết nguyên đán 2024

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

(1) Đối với công trình: Hỗ trợ đầu tư bảo tồn Làng văn hóa dân tộc Tày, thôn Nặm Cằm: Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, phấn đấu trình phê duyệt dự án trước tết Nguyên Đán làm cơ sở trình HĐND huyện giao vốn tại kỳ họp chuyên đề tháng 2/2024.

(2) Chủ trì phối hợp phòng TCKH: Căn cứ đề xuất của UBND xã Nghĩa Đô giao danh mục nâng cấp, mở rộng B nền các tuyến đường GTNT đáp ứng nhu cầu giao thông và phát triển du lịch trong thời gian tới.

4. UBND xã Nghĩa Đô

(1) Hoàn thiện hồ sơ, khẩn trương tổ chức thi công đối với công trình tuyến đường từ điểm check in Nghĩa Đô xanh đến Tổ quản lý di tích và du lịch đã được huyện chấp thuận chủ trương đầu tư. Lưu ý: Với mục đích chính là tuyến đường du lịch, dành chủ yếu cho du khách đi bộ trải nghiệm nên khi thi công nên chú ý tạo các điểm nhấn như: mặt đường tạo hoa văn phù hợp, thiết kế các điểm check in, chòi dùm chân, ghé đá dọc tuyến đường).

(2) Đối với các tuyến đường giao thông trục thôn hiện tại, những tuyến đã được nhân dân đồng thuận cao và đề xuất. Giao UBND xã vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất tổ chức thi công mở rộng nền đường tối thiểu Bnền= 6,8m sẵn sàng cho việc nâng cấp BTXM hoặc thảm bê tông nhựa trong giai đoạn tới.

(3) Giao UBND xã đề xuất danh mục và chủ đầu tư, tổ chức thi công cũng như sau khi hoàn thành có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đối với tuyến đường du lịch vùng lõi Bản Nặm Cằm(Điểm đầu từ cầu bản Nặm Cằm đi dọc suối, điểm cuối là tỉnh lộ 153) để làm đường dạo du lịch. Lưu ý: Vì là tuyến đường du lịch lên dọc tuyến suối nên thiết kế các cầu ngang, điểm check in, chòi dùm chân phục vụ du khách)

(4) Đối với công trình Chợ Nghĩa Đô: Sau một thời gian đi vào hoạt động cho thấy việc bố trí các khu vực, gian hàng kinh doanh các sản phẩm tươi sống chưa hợp lý, chật chội. Giao UBND xã nghiên cứu và triển khai ngay việc san tạo, đổ đất nâng cos sân cỏ hiện tại khu vực phía sau trụ sở UBND xã, cạnh nhà thi đấu cầu lông hiện tại để di chuyển và bố trí các gian hàng bày bán các sản phẩm tươi sống đảm bảo mỹ quan và an toàn thực phẩm. Đối với Nhà chợ chính và các gian hàng, ki ốt hiện tại chỉ quy hoạch bày bán các mặt hàng khô, hàng tiêu dùng, chợ bán sắc văn hóa

(5)Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại thông báo số 275/TB-VPHĐND&UBND ngày 29 tháng 9 năm 2023 Thông báo kết luận của đồng chí Trần Trọng Thông - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về đầu tư phát triển du lịch xã Nghĩa Đô.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin:

(1) Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp tục nghiên cứu các cơ chế chính sách hiện hành, vận dụng hợp lý để có kinh phí hỗ trợ cho việc duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, tăng cường hơn nữa việc tổ chức các cuộc thi trải đều trong năm, các lễ hội theo mùa để phục vụ quảng bá du lịch Nghĩa Đô.

(2) Tăng cường công tác truyền thông thông qua các trang, mạng xã hội để người dân, du khách thập phương biết đến du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc kiểm tra tiến độ công tác đầu tư phát triển du lịch xã Nghĩa Đô ngày 06/01/2024. Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan: TC-KH, KTHT, TNMT, VHHT;
- Ban QLDA ĐTXD;
- Ban quản lý di tích và PTDL;
- UBND xã Nghĩa Đô;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH_(các CV).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Công Thức