

Số: /TB-VPUBND

Mường Khương, ngày tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phan Quốc Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe Tổ công tác đôn đốc tiến độ XD CB báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện

Ngày 17/8/2020, UBND huyện tổ chức họp nghe Tổ công tác đôn đốc tiến độ XD CB báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các đơn vị: Tài Chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Các đồng chí Tổ công tác tại Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND huyện Mường Khương; Sau khi nghe Tổ công tác báo cáo tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân, thanh quyết toán các dự án; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Phan Quốc Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XD CB

Tiến độ giải ngân theo cam kết giữa các Chủ đầu tư (*Ban quản lý dự án ĐTXD huyện, UBND các xã, thị trấn*) với Chủ tịch UBND huyện chưa đạt theo tiến độ đề ra:

- Giải ngân nguồn vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020: giải ngân **17.234/17.574** triệu đồng đạt 98,06% KH giải ngân dự kiến chưa đạt 100% đến ngày 30/8/2020 (*vướng mắc chưa giải ngân do tạm dừng thi công công trình Kè mố 108; và Đường Dê Chú Thàng*).

- Các công trình khởi công mới năm 2020: Giải ngân **260.549/131.521** đạt 50,48% KH, công trình chưa khởi công 12/73 danh mục (*gồm cả công trình mới bổ sung do điều chuyển nguồn vốn*); tiến độ giải ngân chậm 20 danh mục công trình cụ thể từng công trình: Khu thể thao Tả Ngải Chồ; khu thể thao nghĩa trang xã Nậm Chầy; Bãi rác, nghĩa trang, CNSH thôn Cốc Cáng, Mào Sao Chải xã Dìn Chín; CNSH Sảng Lùng Chéng, đường Sảng Lùng Chéng - Lầu Thí Chải xã Cao Sơn; Trường Mầm non Na Lốc, Nhà xưởng HTX Thịnh Phong xã Bản Lầu; CNSH Na Lin, Nhà điều hành HTX Châu Thịnh Phong xã Bản Xen; CNSH Đồng Cầm A-B, đường Đồng Cầm – Cốc Lầy xã Lùng Vai; Đường Sín Chải, đường Lao Hâu, đường Sín Chải Thanh Bình đi Củi Chủ Lùng Vai xã Thanh Bình; đường Páo Mào Phìn – Lầu Thí Chải xã Tả Thàng, CNSH thôn Sáo Túng xã Tung Chung Phố; đường Thái giàng Chải – Ma Ngán – Suối Thầu xã Lùng Khẩu Nhìn.

- Công tác quản lý hồ sơ cấp xã chưa được khoa học, bị thất lạc nhiều, công tác lưu trữ trong tình trạng bó gối, lộn xộn chưa phân loại theo trình tự XD CB, dẫn đến mất kiểm soát trong quản lý, phân loại hồ sơ; các công trình hoàn thành chưa quyết toán cơ bản thiếu về hồ sơ (*đấu thầu cộng đồng, hồ sơ nghiệm thu*

chuyển bước không đúng theo trình tự nghiệm thu, không có hồ sơ hoàn công, kinh phí hoàn công,...); công trình khởi công mới đã tổ chức khởi công nhưng chưa hoàn thành hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo quy định, chưa có biên bản bàn giao mặt bằng, nghiệm thu vật liệu, và biên bản nghiệm thu chuyển bước,...

2. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, thanh quyết toán các công trình XD CB trên địa bàn huyện:

Yêu cầu các Chủ đầu tư cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 195/TB-VPUBND ngày 28/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai; Văn bản số 2096/UBND-KT ngày 31/7/2020 của UBND huyện Mường Khương (*sao gửi kèm*), UBND huyện yêu cầu các Chủ đầu tư, các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

2.1 Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

- Quyết liệt trong công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, thanh quyết toán các dự án XD CB; chủ động phối hợp với các đơn vị giao giúp UBND các xã hoàn thiện hồ sơ theo trình tự XD CB nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và hoàn thành kế hoạch chung năm 2020.

- Phân công cụ thể cho Lãnh đạo, cán bộ công chức xã (*Địa chính xây dựng, kế toán*) chịu trách nhiệm quản lý từng dự án (*có danh sách kèm theo*) gửi về UBND huyện (*qua phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện*) thời gian hoàn thành xong trước **ngày 26/8/2020**.

- Đôn đốc Lãnh đạo, công chức xã được giao nhiệm vụ quản lý từng dự án tăng cường công tác phối hợp với đơn vị giúp UBND xã, chủ động nghiên cứu tài liệu, nâng cao năng lực quản lý, lưu trữ và thực hiện hồ sơ theo trình tự XD CB.

- Báo cáo kịp thời các công trình chậm tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất xử lý đối với những Nhà thầu không thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

- Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt các điểm nhà văn hóa thôn bản đã được bàn giao gắn liền với các điểm trường theo nội dung báo cáo số 419/BC-PGD&ĐT ngày 24/7/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

- Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo từng danh mục đã rà soát của Tổ công tác, báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực UBND huyện, thời gian hoàn thành trong **tháng 8/2020**.

2.2 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

- Phân công cụ thể cho từng cán bộ, Lãnh đạo giúp UBND các xã, thị trấn quản lý từng dự án theo lĩnh vực (*bao gồm cả công tác kế toán*), tổng hợp danh sách gửi Thường trực UBND huyện trước **ngày 26/8/2020**.

- Tiếp tục đôn đốc tiến độ giải ngân, chỉ đạo cán bộ quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành 1 tháng/lần và giải ngân theo kế hoạch vốn (*đảm bảo giải ngân 80% KH vốn trước ngày 30/9/2020, 100% KH vốn trước ngày 31/12/2020*), đề xuất xử lý đối với Nhà thầu không thực hiện.

- Báo cáo kịp thời những Chủ đầu tư cấp xã không chủ động phối hợp thực hiện, ý lại cho đơn vị giúp đỡ, làm chậm tiến độ thi công, giải ngân, thanh quyết toán, đây là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

2.3 Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

- Phối hợp với các ngành của tỉnh xác định khối lượng phá đá các tuyến đường giao thông nông thôn; giúp UBND các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán và thẩm định hạng mục phá đá bổ sung.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan giúp UBND các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán và thẩm định đối với các điểm nhà văn hóa đã được bàn giao theo nội dung báo cáo số 419/BC-PGD&ĐT ngày 24/7/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

2.4 Phòng Tài chính – Kế hoạch.

- Đơn đốc tổ công tác được thành lập tại Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND huyện Mường Khương, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đơn đốc tiến độ thi công, giải ngân, thanh quyết toán, phần đầu đến hết ngày 31/12/2020 giải ngân 100% KH vốn.

- Đơn đốc các Chủ đầu tư rà soát, tổng hợp các dự án kết dư vốn sau quyết toán, tham mưu UBND huyện điều chuyển nguồn vốn kết dư sang dự án khác cần thiết, có khối lượng nghiệm thu.

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong việc xử lý những tồn tại, vướng mắc trong công tác quyết toán; thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán từ khi nhận đủ hồ sơ yêu cầu 01 tháng phải có Quyết định quyết toán đối với dự án nhóm C (quy định tại Điều 8, Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính).

- Thường xuyên cập nhật tiến độ giải ngân, thanh quyết toán các dự án ĐTXD; báo cáo kịp thời những dự án chậm giải ngân, thanh quyết toán, những nguyên nhân, lý do,... và đề xuất biện pháp giải quyết; thực hiện chế độ báo cáo hằng tuần theo quy định.

Trên đây là ý kiến Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe Tổ công tác đơn đốc tiến độ XDCB báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- Các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐ, CV Văn phòng;
- Lưu: VT, KT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Giang Trung Dũng