

Số: 159/TB-BQL

Ninh Bình, ngày 22 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Giám đốc Ban tại Hội nghị kiểm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công do Ban làm chủ đầu tư

Ngày 20/8/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Ban chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Nguyễn Mạnh Thùy - Phó Giám đốc Ban; Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng Kế hoạch – Tài chính, Kỹ thuật thẩm định, Giải phóng mặt bằng, Quản lý đầu tư và toàn thể viên chức người lao động phòng dự án nông nghiệp 1, dự án nông nghiệp 2.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các phòng: Dự án nông nghiệp 1, Dự án nông nghiệp 2 và các ý kiến phát biểu của các đồng chí dự hội nghị. Đồng chí Giám đốc Ban, chủ trì Hội nghị thống nhất kết luận:

Theo báo cáo của Phòng Kế hoạch – Tài chính tại Hội nghị, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 17/8/2026 của Phòng dự án nông nghiệp 1 được 188,777 tỷ đồng/1.093,987 tỷ đồng đạt 17,26% kế hoạch năm; Phòng dự án nông nghiệp 2 158,821 tỷ đồng/894,492 tỷ đồng đạt 17,76% kế hoạch năm. Thấp hơn tỷ lệ giải ngân của toàn ban là 33,78%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình yêu cầu đồng chí Phó Giám đốc phụ trách, các Phòng dự án nông nghiệp 1, Dự án nông nghiệp 2 và các phòng liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đối với các đồng chí Nguyễn Mạnh Thùy - Phó Giám đốc Ban:

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung đã được Giám đốc Ban phân cấp, ủy quyền và giao nhiệm vụ; chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các khâu trong quy trình quản lý đầu tư thuộc phạm vi được Giám đốc Ban phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

- Hàng tuần tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và nắm bắt tình hình thực hiện, tiến độ của các dự án; kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện nhiệm vụ của từng phòng dự án và từng cá nhân tham gia quản lý dự án. Định kỳ hàng tháng ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các phòng chuyên môn và các đơn vị có quan hệ hợp đồng với Chủ đầu tư, tập trung kiểm soát chặt chẽ các nội dung: tiến độ thực hiện; quản lý, kiểm soát khối lượng; chất lượng công trình; an toàn lao động; vệ sinh môi trường; quản lý vật liệu đầu vào, vật liệu đổ thải. Công tác tổ chức nghiệm thu, thanh toán phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và theo các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Ban¹.

- Hàng tuần tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện đối với 98 dự án được bố trí vốn trong năm 2026; chỉ đạo quyết liệt các phòng dự án và các phòng chuyên môn có liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành, bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch.

- Giao Phó Giám đốc phụ trách dự án chủ trì làm việc cụ thể với các địa phương liên quan ký, cam kết bằng văn bản chốt thời điểm bàn giao GPMB phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Ban².

2. Đối với các phòng chuyên môn

2.1. Phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Phòng Quản lý đầu tư, Phòng Giải phóng mặt bằng, Phòng Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Phòng Dự án Nông nghiệp 1 và Phòng Dự án Nông nghiệp 2 để triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng phòng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và hiệu quả, kịp thời giải ngân nguồn vốn được giao.

2.2. Đối với Phòng Dự án Nông nghiệp 1 và Phòng Dự án Nông nghiệp 2

- Yêu cầu Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn, phòng chức năng trong Ban để tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình và kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban phụ

¹ Văn bản số: 912/BQL-KTTĐ ngày 28/4/2026 về việc nghiệm thu, thanh toán các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư; số 1323/BQL-KTTĐ ngày 01/6/2026 về việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành đối với các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.

² Văn bản số: 1369/BQL-GPMB ngày 03/6/2026 xác định tiến độ bàn giao mặt bằng đối với các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.

trách về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý.

- Chủ động phân công, kèm cặp, hướng dẫn và bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đối với từng viên chức, người lao động. Khẩn trương quán triệt và tổ chức triển khai đến toàn thể viên chức, người lao động tham gia quản lý dự án các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm giải ngân kịp thời, đúng quy định và hiệu quả nguồn vốn được giao. Đồng thời, yêu cầu từng cá nhân nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; trường hợp cán bộ, viên chức, người lao động có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xem xét xử lý theo quy định.

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các đơn vị có liên quan; bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên theo hợp đồng, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban đối với các trường hợp vi phạm, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung theo hợp đồng và quy định hiện hành để xem xét, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

- Hằng tuần ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị có quan hệ hợp đồng với Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết; tập trung kiểm soát tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và các yêu cầu có liên quan; kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

- Công tác tổ chức nghiệm thu các hạng mục công trình phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; trước khi lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán phải tổ chức kiểm tra, đo đạc, đối chiếu khối lượng thực tế, kiểm tra chất lượng công trình tại hiện trường và đối chiếu với hồ sơ thiết kế, hợp đồng, nhật ký thi công và các tài liệu có liên quan. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Ban và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ đề xuất nghiệm thu, thanh toán; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nghiệm thu, xác nhận khối lượng, chất lượng không đúng thực tế.

Giám đốc Ban biểu dương đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của đồng chí Phó Giám đốc Ban phụ trách dự án và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của phòng dự án nông nghiệp 1, phòng dự án nông nghiệp 2. Để thực hiện tốt nhiệm

vụ được giao trong thời gian tới Giám đốc Ban đề nghị đồng chí Phó Giám đốc Ban phụ trách dự án trên cơ sở các công trình được giao phụ trách, chủ động chỉ đạo rà soát thực hiện đầy đủ nghiêm túc theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm về các nội dung đã được giám đốc phân cấp, ủy quyền giao nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, các khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị chuyển về Văn phòng báo cáo Giám đốc ban xem xét giải quyết theo quy định và quy chế làm việc của đơn vị./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Ban QLDA;
- Các phòng chuyên môn thuộc Ban;
- Lưu VT, VP.

LTT_VP

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Đức