

Số: /TB-TTr

TP. Nam Định, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện Công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định

Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15; Điều 49 Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;

Căn cứ Kết luận số 39/KL-TTr ngày 26/8/2024 của Chánh thanh tra thành phố Nam Định về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện Công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định,

Thanh tra Thành phố thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra như sau:

A. Nội dung thanh tra

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện Công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định.

Thời kỳ thanh tra: Năm 2024

B. Kết luận

I. Kết quả đạt được

- Về mục đích đầu tư: Công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định hoàn thành đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư, góp phần từng bước hoàn thiện, nâng cấp cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu tạo môi trường làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn đối với cán bộ công chức, viên chức của phường, đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Về trình tự, thủ tục đầu tư: chấp hành đầy đủ về trình tự thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật.

- Về công tác lựa chọn nhà thầu: Đã được thực hiện theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Về năng lực tổ chức thực hiện dự án: Tổ tư vấn Quản lý dự án, Tổ tư vấn giám sát có năng lực đảm bảo theo quy định. Các nhà thầu đã đảm bảo tiến độ thi công theo từng hạng mục, đã chú trọng đến chất lượng công trình và công tác an toàn vệ sinh môi trường.

- Về quản lý chất lượng công trình: Theo các biên bản nghiệm thu công trình, biên bản hoàn thành các hạng mục, báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng công trình cho thấy: Chất lượng công trình đạt yêu cầu kỹ thuật thiết kế và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Vật liệu đưa vào xây dựng đã được nghiệm thu, có đầy đủ hồ sơ, chứng chỉ, chứng nhận chất lượng vật liệu đầu vào. Quá trình thực hiện Dự án, công tác quản lý chất lượng công trình đã chấp hành theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

II. Hạn chế, tồn tại

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án còn một số tồn tại cụ thể sau đây:

- Trong quá trình thiết kế, lập dự toán công trình còn một số sai sót như: phần thiết kế lắp đặt quạt trần: trong bản vẽ thi công chỉ có 21 quạt trần nhưng lên dự toán là 26 quạt trần; Dự toán xây dựng không có công thức tính diện tích phá dỡ và diện tích lát nền tầng 1; Dự toán xây dựng diện tích phá dỡ nền gạch tầng 2 và tầng 3 khác diện tích lát nền tầng 2 và tầng 3.

- Trong quá trình thi công công trình: nhà thầu thi công thi công thiếu khối lượng so với thiết kế như: vách kính và cửa sổ tầng 2, tầng 3; Không thi công cửa Đ3M và 05 quạt trần nhưng vẫn đưa vào quyết toán.

III. BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

- UBND phường Ngô Quyền và các đơn vị nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu quản lý dự án, nhà thầu thi công nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các tồn tại Đoàn thanh tra đã nêu.

- Nhà thầu thi công - Công ty TNHH xây dựng và phát triển Khánh Phong nộp số tiền: **24.433.000 đồng** do thanh quyết toán tăng khối lượng so với thực tế thi công vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố để xử lý theo quy định pháp luật.

Trên đây là Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện Công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định./.

Nơi nhận:

- Website UBND TP (để đăng tải);
- Lưu: HS,VT./.

CHÁNH THANH TRA

Bùi Quốc Trung