

Số: /BC-UBND

Hùng Sơn, ngày tháng 7 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**Tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản**  
**6 tháng đầu năm 2026**

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 12/6/2026 của HĐND xã Hùng Sơn Tổ chức kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân xã Hùng Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; UBND xã Hùng Sơn báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2026; cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ**

**1. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành**

- Trên cơ sở nguồn vốn thành phố giao, UBND xã đã kịp thời và phân bổ nguồn vốn cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã<sup>1</sup>. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung và nguồn vốn<sup>2</sup> khác.

- Xây dựng Kế hoạch<sup>3</sup> giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản theo tình thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 29/4/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng; về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

**2. Tình hình giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản**

**2.1. Vốn kế hoạch năm 2026:**

- Tổng số lượng công trình đầu tư năm 2026 từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, ngân sách xã: 14 công trình với tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 30.329.069.000 đồng.

Trong đó:

- + Số công trình đã ký hợp đồng và thi công: 08 công trình.
- + Số lượng công trình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu: 02 công trình.
- + Số lượng công trình đã phê duyệt kinh tế kỹ thuật: 04 công trình.
- Nguồn vốn đã phân bổ: 30.667.000.000 đồng.
- Số tiền đã giải ngân: 7.906.463.000 đồng.

<sup>1</sup> Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Hùng Sơn Về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 xã Hùng Sơn

<sup>2</sup> Công văn số 718/UBND-KT ngày 05/05/2026 của UBND xã Hùng Sơn ề nghị khẩn trương thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công các công trình đầu tư năm 2026 (bao gồm các năm trước chuyển sang), trên địa bàn xã Hùng Sơn

<sup>3</sup> Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 21/5/2026 của UBND xã Hùng Sơn Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Hùng Sơn

- Tỷ lệ giải ngân đạt: 26%.

*(chi tiết đính kèm phụ lục I)*

## **2.2. Vốn kế hoạch năm 2025 chuyển sang năm 2026**

- Tổng số công trình chuyển sang năm 2026 (từ các cơ quan, đơn vị huyện Tây Giang cũ): 23 công trình.
- Tổng số công trình đã quyết toán: 17 công trình.
- Tổng số công trình tạm dừng thi công: 01 công trình.
- Tổng số công trình đang thi công: 05 công trình.
- Tổng nguồn vốn chuyển sang năm 2026: 331.718.000 đồng.
- Tổng nguồn vốn đã giải ngân: 65.963.000 đồng.
- Tỷ lệ giải ngân: 19,885%.

*(chi tiết đính kèm phụ lục II)*

## **3. Đánh giá chung về tiến độ thực hiện .**

- Công tác giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm thực hiện ngay từ đầu năm.
- Chất lượng hồ sơ đầu tư, hồ sơ thanh toán từng bước được nâng cao.
- Công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và nhà thầu được tăng cường, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

## **4. Khó khăn, vướng mắc**

- Số liệu bàn giao từ các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư cũ (UBND huyện Tây Giang cũ và UBND các xã cũ) thay đổi nhiều lần, gây khó khăn trong công tác tổng hợp số liệu.
- Một số dự án còn chậm do ảnh hưởng của thời tiết, địa hình miền núi phức tạp và khó khăn trong vận chuyển vật liệu.
- Giá một số loại vật liệu xây dựng biến động làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
- Năng lực của một số đơn vị tư vấn, nhà thầu còn hạn chế; việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán còn chậm.
- Một số dự án chưa đủ điều kiện giải ngân do chưa hoàn thành thủ tục đầu tư hoặc chưa có khối lượng thực hiện.

## **III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 06 THÁNG CUỐI NĂM**

- Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung thi công, hoàn thành khối lượng theo tiến độ đã cam kết.
- Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và thủ tục thanh toán.

- Thường xuyên rà soát kế hoạch vốn, kịp thời đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu vốn và khả năng giải ngân cao nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

- Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, giám sát chất lượng công trình và tiến độ thực hiện.

- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ tiêu được giao.

#### **IV. KIẾN NGHỊ**

Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, UBND xã kính đề nghị Hội đồng nhân dân xã:

**1.** Xem xét, thống nhất chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giữa các dự án thuộc thẩm quyền cấp xã, ưu tiên điều chuyển vốn từ các công trình, dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân thấp do vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, điều kiện thi công hoặc các nguyên nhân khách quan khác sang các công trình, dự án có khối lượng thực hiện, đủ điều kiện thanh toán và có khả năng giải ngân hết số vốn được bổ sung.

**2.** Giao UBND xã căn cứ tình hình thực tế triển khai từng dự án, rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch vốn, bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành; việc điều chỉnh phải công khai, minh bạch, đúng mục đích, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn và góp phần hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo quy định.

**3.** Việc điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án là cần thiết nhằm hạn chế tình trạng vốn được giao nhưng không giải ngân được, đồng thời tập trung nguồn lực cho các công trình có tiến độ triển khai tốt, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn xã.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn xã Hùng Sơn./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực Đảng ủy xã;
- Trường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT. UBND xã;
- C, PCVP;
- Lưu VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Zorâm Buôn**