

Địa chỉ: Đồi nhà máy nước Cốc San
Phường Lào Cai – Tỉnh Lào Cai
Fax: 02143.830224

Lào Cai, Ngày 17 tháng 07 năm 2025

Số: 98 / XNMN-TNCLN-CNLC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử)

1. Tên cơ sở: Chi nhánh cấp nước Thị xã Sa Pa
2. Địa chỉ: Tổ 11 – Đ.Thác Bạc – P.Sa Pa – T.Lào Cai.

Địa điểm	Tên mẫu	Mã số mẫu	Ngày lấy mẫu	Ngày nhận mẫu
Bể chứa	Nước bể chứa	080725.250	08/07/2025	08/07/2025
Nhà ông Nguyễn Minh Sơn – Số 120 Đ.Thạch Sơn – P.Sa Pa – T.Lào Cai.	Nước vòi sử dụng 1	080725.251		
Nhà ông Phạm Văn Thiết – Số 18B Ngõ 42 Đồng Lợi – P.Sa Pa – T.Lào Cai.	Nước vòi sử dụng 2	080725.252		

3. Mô tả mẫu: Lượng mẫu: 750 ml, bảo quản lạnh
4. Thời gian kiểm nghiệm: 09/07/2025
5. Thời gian lưu mẫu: 15 ngày kể từ ngày lấy mẫu
6. Tài liệu kèm theo: Phiếu yêu cầu kiểm nghiệm ngày 08 tháng 07 năm 2025
7. Kết quả xét nghiệm

7.1. Kết quả chỉ tiêu vi sinh

TT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Đơn vị	Kết quả			QCDP 01:2024/LC
				BC	VSD1	VSD2	
1	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019	CFU/100ml	0	0	0	< 3
2	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019	CFU/100ml	0	0	0	< 1

7.2. Kết quả chỉ tiêu hoá lý

TT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Đơn vị	Kết quả			QCDP 01:2024/LC
				BC	VSD1	VSD2	
1	Màu sắc(*)	QTTN05 (Ref TCVN6185:2008)	TCU	KPH	KPH	KPH	15
2	pH(*)	QTTN 12 (Ref TCVN 6492:2011)	—	7.51	7.55	7.61	6 – 8.5

3	Mùi vị	ISO 2653-78 (QT 08)		Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Độ đục ^(*)	QTTN 04 (Ref TCVN 6184:2008)	NTU	0.16	0.31	0.27	2
5	Clo dư ^(*)	QTTN 01	mg/l	0.61	0.57	0.53	0.2 - 1

8. **Kết luận:** Mẫu nước trên có các chỉ tiêu đã được kiểm nghiệm nằm trong giới hạn cho phép về phương diện hóa lý và vi sinh vật theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01:2024/LC. *Đạt*

9. **Ghi chú:**

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận VLAT.
- KPH: Không phát hiện.
- Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử.
- Không được trích sao kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.
- Mọi thắc mắc về kết quả kiểm nghiệm chỉ giải quyết trong vòng 15 ngày (làm việc) kể từ ngày trả kết quả kiểm nghiệm.

PHÒNG THÍ NGHIỆM CLN



TRƯỞNG PHÒNG TNCLN
Nguyễn Ngọc Cương

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Nhật