

Số: 51/TB-UBND

Nam Điền, ngày 27 tháng 11 năm 2023

## THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi: - UBND huyện Nghĩa Hưng;  
- Phòng Kinh tế và hạ tầng.

Ủy ban nhân dân xã Nam Điền báo cáo về việc khởi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng với các nội dung sau:

1. Tên công trình xây dựng: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng.

2. Địa điểm xây dựng: xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

3. Tên của Chủ đầu tư: UBND xã Nam Điền.

Địa chỉ: xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Ông Nguyễn Xuân Tuyền, số ĐT liên lạc: 0942667768.

5. Quy mô công trình xây dựng: (Tóm tắt quy mô, các thông số kỹ thuật chủ yếu)

5.1. Quy mô xây dựng:

Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng:

- Tuyến đường: tổng chiều dài  $L=833,88m$ .

+ Đường hiện trạng là đường bê tông  $B=5,5m$ , vỉa hè và cống dọc đường đã xuống cấp nhiều vị trí ngập úng, khó thoát nước, nhiều đoạn bị vỡ, rạn nứt... Hai bên là khu dân cư xen lẫn vườn.

5.2. Giải pháp thiết kế

a. Hướng tuyến và bình đồ tuyến

- Tim tuyến thiết kế theo tim đường hiện trạng.

b. Thiết kế trắc dọc và trắc ngang:

- Cao độ thiết kế: Cao độ hè đường thiết kế cơ bản bám theo mặt đường hiện trạng.

- Trắc ngang thiết kế:  $B_{mặt} = 2,36m$ ;  $i_{mặt} = 2\%$ .

c. Thiết kế mở rộng mặt đường:

- Đánh bóng mặt đường bằng xi măng;

- Cát khe ngang đường 5m/1 khe;

- Mặt đường BTXM đá 2x4 mác 250, dày 20cm;

- Lớp nilong chống mất nước khi đổ bê tông xi măng;
- Móng đường đá thải đầm chặt dày 20cm;
- Nền đường đắp cát đầm chặt K95 hoặc lu lèn đầm chặt chiều sâu tác động 30cm.

d. Thiết kế cống B400:

- Tấm đan BTCT đúc sẵn đá 1x2 mác 250, dày 15 cm;
- BTCT đệm đầu tường đổ tại chỗ đá 1x2 mác 200, dày 10 cm;
- Tường cống xây gạch BT đặc KT(220x105x60) M75 vữa XM mác 75;
- Trát tường cống bên trong mác 75, dày 2 cm;
- Láng đáy cống VXM mác 75 dày 2 cm;
- Đáy cống BT đổ tại chỗ đá 2x4 mác 200, dày 12 cm;
- Lớp nilong chống mất nước khi đổ bê tông;
- Đá dăm đệm dày 10 cm;
- Bố trí khe phòng lún 2 lớp giấy dầu, 3 lớp nhựa, mật độ 12m/khe.
- Cọc tre gia cố móng cống  $D \geq 60$ , mật độ 20 cọc/m<sup>2</sup>, L=1,5 m/cọc (Đối với cống ngang đường).

6. Danh sách các đơn vị tham gia dự án:

- Chủ đầu tư: UBND xã Nam Điền;
- Đơn vị nhận ủy thác QLDA: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Hưng;
- Nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC - dự toán: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại 689;
- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Tuyển Ngọc;
- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định xây dựng Nghĩa Hưng.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Khởi công: 30/11/2023.
- Hoàn thành: 08/02/2024.

Trên đây là thông báo khởi công công trình Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng của UBND xã Nam Điền, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TT. Đảng ủy - TT. HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Xuân Tuyển**