

Số : 250 / 2026/TBN

Hải Hậu, ngày 30 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

Lịch điều hành công trình từ ngày 01/8/2026 đến ngày 30/9/2026

Nhiệm vụ của sản xuất trong thời gian tới: là khai thác, điều tiết nước linh hoạt, hợp lý, tạo mọi điều kiện để các trà lúa phát sinh, phát triển, đẻ nhánh, làm đòng, trổ bông và phòng trừ sâu bệnh thuận lợi, đồng thời chủ động chống úng khi mưa lớn xảy ra. Nhiệm vụ quản lý khai thác nước phục vụ sản xuất được phân chia làm 3 giai đoạn như sau:

- **Giai đoạn từ 01/8 đến 08/8:** Giai đoạn chăm sóc lúa phát sinh phát triển đẻ nhánh: Bằng biện pháp lấy nhanh, tiêu nhanh, tận dụng mọi khả năng của công trình để cải tạo môi trường sinh thái, giữ nước vừa đủ ở trên kênh cũng như mặt ruộng để tạo điều kiện cho cây lúa phát sinh, phát triển, đẻ nhánh được thuận lợi.

- **Giai đoạn từ 09/8 đến 21/8:** Tiêu rút nước lộ ruộng cho các diện tích cấy sớm đã đẻ đủ dành hữu hiệu. Vùng trũng có nhu cầu tiêu sâu, kết hợp giải toả dòng chảy, vệ sinh môi trường (D.tích lúa cấy sau, diện tích phải chăm bón bổ sung cần lưu ý rút nước với thời gian hợp lý. Các đơn vị không có nhu cầu lộ ruộng phải tận dụng lấy, giữ nước hợp lý trong suốt thời gian hệ thống tiêu rút nước và phải chủ động khoanh vùng để giữ nước phục vụ lúa sinh trưởng và phát triển trong khung thời vụ tốt nhất).

- **Giai đoạn từ 22/8 đến hết tháng 9:** Điều hành tưới, tiêu hợp lý, linh hoạt, tích cực khai thác phù sa để tăng cường hàm lượng dinh dưỡng phục vụ lúa làm đòng, trổ bông, vào mẩy và phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả.

Căn cứ vào quy luật triều, quy trình sản xuất nông nghiệp, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Hải Hậu thông báo tình hình nước và dự kiến lịch điều hành công trình từ ngày 01/8/2026 đến ngày 30/9/2026 như sau:

Ngày tháng		Đỉnh cống M1		Dự kiến		Ghi chú
DL	AL	HMax	Giờxh	Lấy	Tiêu	
01/8	19	130	19.40	Lấy		Kém nước, giữ nước phục vụ lúa đẻ nhánh
2	20	115	20.30	Lấy		Nt
3	21	100	20.35			Nt
4	22	90	20.50			Nt
5	23	100	4.40			Nt
6	24	110	8.40	Lấy		Khai thác nước triệt để trước khi rút nước lộ ruộng
7	25	130	12.30	Lấy		Nt
8	26	145	13.50	Lấy		Nt
9	27	160	15.00		Tiêu	Tiêu rút nước cho các đơn vị có nhu cầu rút nước lộ ruộng
10	28	170	16.00		Tiêu	Nt
11	29	180	17.00		Tiêu	Nt

Ngày tháng		Đỉnh cống M1		Dự kiến		Ghi chú
DL	AL	HMax	Giờxh	Lấy	Tiêu	
12	30	190	18.00	Điều chỉnh		Điều chỉnh tưới tiêu theo nhu cầu từng vùng
13	01/7	175	18.40	Lấy		Lấy nước phục vụ dân sinh
14	2	160	16.40	Lấy		Nt
15	3	145	20.30		Tiêu	Tiêu hệ thống kết hợp giải tỏa dòng chảy, VSMT
16	4	130	21.30		Tiêu	Lấy nước phục vụ dân sinh
17	5	110	22.30		Tiêu	Nt
18	6	100	4.30			Nt
19	7	90	8.40			Nt
20	8	100	11.50	Điều chỉnh		Điều chỉnh theo nhu cầu từng vùng
21	9	120	13.30	Lấy		Lấy nước trả lại hệ thống sau đợt rút nước lộ ruộng
22	10	135	14.30	Lấy		Nt
23	11	145	15.30	Lấy		Nt
24	12	160	16.00	Lấy		Nt
25	13	175	16.30	Điều chỉnh		Điều chỉnh theo nhu cầu từng vùng
26	14	160	17.30	Lấy		Lấy nước phục vụ lúa đứng cái làm đồng
27	15	150	17.40	Lấy		
28	16	140	18.30	Lấy		Nt
29	17	130	18.40	Lấy		Nt
30	18	120	19.30	Lấy		Kém nước , giữ nước phục vụ lúa đứng cái làm đồng
31	19	100	19.40			Nt
01/9	20	90	2.30			Nt
2	21	105	6.30			Nt
3	22	125	8.30		Tiêu	Tiêu hệ thống đầu đợt nước
4	23	135	10.30	Lấy	Tiêu	Nt
5	24	150	12.30	Lấy		Lấy nước phục vụ lúa đứng cái làm đồng, trở bông
6	25	165	13.30	Lấy		Nt
7	26	180		Lấy		
8	27	200	15.40		Tiêu	Tiêu kết hợp giải tỏa dòng chảy
9	28	180	16.40		Tiêu	Nt
10	29	165	17.40	Lấy		Lấy nước phục vụ lúa đứng cái làm đồng, trở bông
11	01/8	150	18.50	Lấy		Nt
12	2	130	20.00	Lấy		Nt
13	3	120				Kém nước , giữ nước phục vụ lúa đứng cái làm đồng,
14	4	100	2.30			trở bông
15	5	95	6.30			Nt
16	6	110	7.30	Lấy	Tiêu	Lấy nước kết hợp tiêu đầu đợt kết hợp giải tỏa dòng chảy
17	7	125	9.30	Lấy	Tiêu	Nt
18	8	140	11.30	Lấy		Lấy nước phục vụ lúa đứng cái làm đồng, trở bông
19	9	155	12.30	Lấy		Nt
20	10	170	13.30	Lấy		
21	11	180	14.30		Tiêu	Tiêu kết hợp giải tỏa dòng chảy
22	12	170	15.00	Điều chỉnh		Điều chỉnh tưới tiêu theo nhu cầu từng vùng
23	13	160	15.35	Lấy		Lấy nước phục vụ lúa trở bông, vào mẩy
24	14	140	16.30	Lấy		Nt
25	15	130	16.50	Lấy		
26	16	115	17.30	Lấy		Kém nước , giữ nước phục vụ lúa trở bông, vào mẩy

Ngày tháng		Đỉnh cống M1		Dự kiến		Ghi chú
DL	AL	HMax	Giờxh	Lấy	Tiêu	
27	17	100	1.30			
28	18	90				Nt
29	19	100	4.50			Nt
30	20	115	6.30	Lấy	Tiêu	Tiêu đầu đợt nước kết hợp giải tỏa dòng chảy

Tổng lượng mưa đến nay đạt 580 ly thấp hơn cùng kỳ TBNN khoảng 150 ly (lượng mưa năm còn khoảng 1.050 ly); Tháng 8, tháng 9 là tháng lũ hoạt động mạnh trong năm, mực nước sông Ninh Cơ thường lên cao, chân lũ lên cao và kéo dài, bịt các cửa tiêu từ Cống Sẻ trở lên và nhiều khả năng mưa lớn sẽ xuất hiện việc tiêu nước về phía sông Ninh cơ sẽ gặp khó khăn. Để chủ động phòng chống úng cho lúa, thực hiện tốt phương châm tưới nhanh, tiêu nhanh trong vụ mùa, nhằm đảm bảo tốt khâu nước phục vụ theo yêu cầu sản xuất. Công ty đề nghị các xã, các HTX dịch vụ phối hợp cùng làm tốt nhiệm vụ sau:

- Tăng cường các biện pháp giải tỏa khai thông dòng chảy trên kênh dẫn theo phân cấp quản lý, kiên quyết giải tỏa xử lý các trường hợp vi phạm công trình như đăng lưới, bè luồng, cộm bèo... gây cản trở dòng chảy làm kéo dài thời gian tưới, tiêu nước ảnh hưởng lớn đến sản xuất.

- Quản lý tốt khâu nước, bằng mọi biện pháp kết hợp giữa tưới, tiêu trọng lực với hệ thống bơm động lực, tát thủ công đảm bảo đủ nước cho mọi diện tích, tạo điều kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng được thuận lợi và phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao.

Trên đây là dự kiến lịch điều hành nước trong điều kiện bình thường, khi thời tiết có biến động lớn Công ty xin chủ trương của Sở Nông nghiệp và môi trường về phương án vận hành sẽ có thông báo bổ sung ./.

Nơi nhận

- Sở NN & MT
- Lãnh đạo công ty;
- UBND xã
- Các HTX DV có hợp đồng dùng nước;
- Cụm quản lý thủy nông;
- Các phòng ban chức năng;
- Lưu VT, QLN.

