TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN * Số 974-TB/TU	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM *Thái Nguyên, ngày 04 tháng 10 năm 2026*

THÔNG BÁO
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm về giao thông trên địa bàn tỉnh ngày 30 tháng 9 năm 2026

Ngày 30/9/2026, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Đoàn công tác kiểm tra thực địa và làm việc về tiến độ triển khai một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phía Bắc, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường: Phan Đình Phùng, Quyết Thắng, Quan Triều, Linh Sơn, Vô Tranh, Phú Lương, Vạn Xuân, Thanh Thịnh, Thanh Mai, Nam Cường, Đồng Phúc và các đơn vị liên quan.

Sau khi kiểm tra thực tế, nghe các đơn vị, địa phương báo cáo và ý kiến của các đồng chí thành viên Đoàn công tác, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong triển khai các dự án. Tuy nhiên, một số nội dung còn chậm so với yêu cầu, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; khảo sát, thiết kế, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công; nếu không tập trung xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của các dự án. Trong thời gian tới, yêu cầu Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, đảng ủy các xã, phường, cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung cao độ, bám sát từng nhiệm vụ, từng mốc tiến độ; chủ động giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Dự án Cầu Quang Vinh 1, Cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối

1.1. Đảng ủy phường Linh Sơn lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện thống kê, kiểm đếm; hoàn thiện, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thành bàn giao mặt bằng tuyến đường kết nối từ mố M2 cầu Quang Vinh 1 đến Quốc lộ 17 **trước ngày 05/10/2026**.

1.2. Đảng ủy phường Quan Triều lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường khẩn trương phối hợp với nhà đầu tư Dự án Khu đô thị Nam Sông Cầu đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thiện thủ tục bàn giao đất để nhà đầu tư triển khai khu tái định cư, bố trí tái định cư cho các hộ dân; đồng thời nghiên cứu phương án tạm cư phù hợp, bảo đảm đúng quy định.

1.3. Giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, trong đó ưu tiên tuyến đường dẫn từ cầu Quang Vinh 1 đến cầu Quang Vinh 2, bảo đảm thời gian hoàn thành, bàn giao mặt bằng như sau: **Đến ngày 30/10/2026** hoàn thành bàn giao mặt bằng đoạn tuyến kết nối từ cầu Quang Vinh 1 đến cầu Quang Vinh 2; **đến ngày 30/11/2026** hoàn thành bàn giao mặt bằng đoạn tuyến kết nối từ cầu Quang Vinh 1 đến đường Dương Tự Minh. Phấn đấu hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến **trước ngày 30/4/2027**.

- Khẩn trương nghiên cứu, tham mưu các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng mới Trường THPT Dương Tự Minh; rà soát, bổ sung công trình vào danh mục đầu tư công, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét **trong tháng 10/2026**; ưu tiên bố trí nguồn lực để sớm triển khai. Quá trình thực hiện phải có phương án tổ chức phù hợp, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của Nhà trường.

- Đôn đốc nhà đầu tư Dự án Khu đô thị Nam Sông Cầu phối hợp với phường Quan Triều bố trí, chuyển kinh phí giải phóng mặt bằng trước ngày 05/10/2026 đối với các đợt đã được phê duyệt phương án bồi thường để kịp thời chi trả cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tuyến đường dẫn từ cầu Quang Vinh 1 đến cầu Quang Vinh 2; tiếp tục bố trí, chuyển kịp thời kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ đối với các đợt tiếp theo. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền giao đất **trước ngày 10/10/2026** để tổ chức thi công khu tái định cư và tuyến đường dẫn; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm **hoàn thành, thông xe kỹ thuật trước ngày 30/4/2027**.

2. Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới

2.1. Giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh công tác khảo sát, thiết kế; tập trung hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, nhất là tại nút giao Vành đai I, nút giao Thịnh Đán và nút giao Tân Lập; huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư để triển khai đồng bộ các mũi thi công theo tiến độ, **đồng loạt tổ chức thi công từ 1/10/2026.**

Khẩn trương hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng yếu; hoàn thành khảo sát địa chất các vị trí còn lại **trong tháng 10/2026**. Hoàn thiện phương án thiết kế nút giao Vành đai I; rà soát, tính toán, so sánh đầy đủ về kỹ thuật, hiệu quả đầu tư, chi phí, tiến độ thi công giữa phương án nâng cao cầu hiện hữu trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành liên quan với phương án theo thiết kế cơ sở, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và không ảnh hưởng tiến độ chung của Dự án.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn; kịp thời xem xét, giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh hệ số K và diện tích tối thiểu của suất tái định cư theo đề xuất của các địa phương, bảo đảm đúng quy định, thống nhất trong thực hiện và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

2.2. Giao Đảng ủy các phường Phan Đình Phùng, Vạn Xuân, Quyết Thắng, Quan Triều và các xã Vô Tranh, Phú Lương, Chợ Mới, Thanh Thịnh tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân; tập trung nhân lực đẩy nhanh công tác thu hồi đất, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, công khai, phê duyệt và chi trả phương án bồi thường; ưu tiên các vị trí có thể bàn giao mặt bằng sớm; chủ động giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, giải phóng mặt bằng và các điều kiện triển khai các khu tái định cư; nghiên cứu các phương án tạm cư cho các hộ dân, **hoàn thành trong tháng 10/2026**. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khởi công các khu tái định cư: phường Vạn Xuân **trước ngày 15/10/2026**; phường Quan Triều **trong tháng 10/2026**; phường Phan Đình Phùng **trước ngày 15/11/2026**; phường Quyết Thắng **trước ngày 15/12/2026**; các xã Vô Tranh, Phú Lương **trong tháng 12/2026**. Hoàn thành đưa vào sử dụng đoạn tuyến từ km8 – km70 **trước ngày 2/9/2027.**

3. Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn: Giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản báo cáo, kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương đôn đốc các đơn vị tăng cường thiết bị, máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, **bảo đảm thông tuyến vào cuối tháng 10/2026**; hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn **trước ngày 30/6/2027**.

Về Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn: Đối với vướng mắc của 21 hộ tại xã Thanh Thịnh và 03 hộ tại xã Thanh Mai liên quan đến suất tái định cư tối thiểu, giao Đảng

ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát toàn diện cơ chế, chính sách tái định cư và các quy định pháp luật có liên quan; đánh giá đầy đủ tác động của phương án xử lý, bảo đảm chính sách đồng bộ, thống nhất, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường quản lý quy hoạch, kiến trúc tại các khu tái định cư, bảo đảm đồng bộ, đúng quy định.

4. Dự án tuyến thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang

Giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phía Bắc:

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán đối với đoạn Km 0+00 - Km 37+00 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

- Đối với đoạn còn lại, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân: Yêu cầu xây dựng kế hoạch chi tiết giải ngân nguồn vốn kéo dài năm 2025 chuyển sang năm 2026; theo dõi, đánh giá tiến độ hằng tuần.

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh, xử lý các vị trí sạt lở trên tuyến để triển khai thực hiện.

- Chuẩn bị, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, tài liệu và hiện trường để đưa công trình vào khai thác, sử dụng ngay sau khi hoàn thành thi công các hạng mục công trình.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Tà Han, cầu Bắc Lè; **hoàn thành dự án trong năm 2026**.

- Định kỳ hằng tuần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thi công, giải ngân; kịp thời đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền *(nếu có)*.

5. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng

5.1. Giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động làm việc, thống nhất với tỉnh Cao Bằng để sớm bàn giao chính thức hồ sơ dự án đã được phê duyệt; xác định chính xác hướng tuyến, phạm vi giải phóng mặt bằng, vị trí đổ đất đá thừa và các nội dung liên quan, làm cơ sở triển khai đồng bộ các dự án thành phần. Trường hợp chưa thể xác định chính xác toàn bộ hướng tuyến, xác định rõ các đoạn tuyến không phải điều chỉnh thiết kế để có cơ sở triển khai, hạn chế phát sinh vướng mắc, khiếu kiện.

5.2. Giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1 trong tháng 10/2026; chỉ đạo các địa phương rà soát chính xác nhu cầu tái định cư, vị trí các khu tái định cư, sớm phê duyệt quy hoạch để triển khai các bước tiếp theo; đồng thời làm rõ nguồn vốn và trách nhiệm thực hiện giải phóng mặt bằng các vị trí đổ đất đá thừa, đầu tư các khu tái định cư, bảo đảm đúng quy định và tiến độ chung của dự án.

Rà soát toàn bộ công việc, xây dựng tiến độ chi tiết, phân công rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai dự án theo kế hoạch.

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; đối với nội dung vượt thẩm quyền, chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhất là người đứng đầu đối với từng nhiệm vụ, từng mốc tiến độ.

6.2. Các đảng ủy xã, phường có dự án đi qua tăng cường lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân; chủ động giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn để xử lý ngay các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

6.3. Giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đường bộ cao tốc thuộc tuyến Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng (CT.07), theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công, thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thực hiện; kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đối với nội dung vượt thẩm quyền, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

6.4. Giao các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông báo kết luận này.

6.5. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đường bộ cao tốc thuộc tuyến Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng (CT.07).

Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, nghiêm túc triển khai thực hiện.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN

Ký bởi: Tỉnh ủy Thái Nguyê
Thời gian ký: 06/10/2026 07

Nguyễn Thành Minh

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (*báo cáo*);
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh;
- Các đồng chí thành viên BCĐ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đường bộ cao tốc thuộc tuyến Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng (CT.07);
- Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, phường: Phan Đình Phùng, Quyết Thắng, Quan Triều, Linh Sơn, Vô Tranh, Phú Lương, Vạn Xuân, Thanh Thịnh, Thanh Mai, Nam Cường, Đồng Phúc;
- Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng;
- VPTU: LĐ, TH;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

ĐoànAnhQuang-116