UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP

Số: 386 /BC-BGTNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công trình khắc phục xói lở bờ biển Hội An (theo chỉ đạo tại Thông báo số 938/TB-VP ngày 22/9/2026 của Văn phòng UBND thành phố)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện Thông báo số 938/TB-VP ngày 22/9/2026 của Văn phòng UBND thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng tại buổi kiểm tra tiến độ một số dự án, công trình; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp (sau đây viết tắt là Ban GTNN) kính báo cáo kết quả thực hiện công trình khắc phục xói lở bờ biển Hội An thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An theo nội dung chỉ đạo tại mục 1 Thông báo, cụ thể như sau:

1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Kết quả triển khai thực hiện:

Ngay sau khi hợp đồng được ký kết ngày 19/5/2026 theo chỉ đạo của UBND thành phố, Ban GTNN đã chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục công trình, gồm: đóng cừ Larsen; đúc cấu kiện bê tông 2T, khối bê tông chặn chân; tập kết vật liệu đến công trường; thảm đá chống xói; lắp đặt cấu kiện; đổ bê tông khóa dầm đầu cừ và các công việc liên quan.

- Đến thời điểm báo cáo, tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 213/222 tỷ đồng, tương đương 96% giá trị hợp đồng. Cụ thể:

+ Khu vực 1 (bãi tắm Cửa Đại), Khu vực 2 (đoạn bãi Tân Thành): Đã hoàn thành thi công các hạng mục công trình.

+ Khu vực 3 (giáp bãi tắm An Bàng): Đang triển khai thi công phần đường bê tông trên đỉnh kè và hoàn thiện mái taluy dương.

- Về tình hình giải ngân vốn, tổng giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo đạt 203,717/222 tỷ đồng, tương đương khoảng 92% giá trị hợp đồng.

2. Tình hình thực hiện các mốc tiến độ theo Thông báo số 938/TB-VP

Tại mục 1 Thông báo số 938/TB-VP, UBND thành phố yêu cầu hoàn thành các hạng mục, phần việc còn lại của tuyến kè khu vực 1 và khu vực 2 trước ngày

15/10/2026; hoàn thành phần lát mái bê tông tại khu vực 3 trước ngày 30/9/2026; hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/11/2026.

* Đối chiếu với tình hình thực tế triển khai, kết quả thực hiện các mốc tiến độ như sau:

- Đối với khu vực 1 và khu vực 2: Đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình trước ngày 15/10/2026, đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của UBND thành phố.

- Đối với khu vực 3: Đã hoàn thành phần lát mái bê tông trước ngày 30/9/2026, đáp ứng mốc tiến độ được giao. Hiện nay, nhà thầu đang tiếp tục thi công phần đường bê tông trên đỉnh kè và hoàn thiện mái taluy dương.

Theo kế hoạch, Ban GTNN tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/11/2026; tổ chức nghiệm thu hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2026.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI

Để bảo đảm hoàn thành công trình theo tiến độ được UBND thành phố giao, Ban GTNN xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như sau:

1. Tập trung kiểm soát tiến độ, rà soát khối lượng các hạng mục còn lại, chủ động điều phối nguồn lực và đề xuất giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 30/11/2026.

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, kiểm soát chất lượng thi công; chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn công trình, an toàn lao động và phòng, chống thiên tai trong quá trình thi công.

3. Phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án; đồng thời, rà soát, hoàn thiện hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công và các thủ tục nghiệm thu, thanh toán, giải ngân theo quy định.

4. Chủ động xây dựng kế hoạch nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, bảo đảm hoàn thành theo các mốc tiến độ đã đề ra.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công trình khắc phục xói lở bờ biển Hội An theo chỉ đạo tại mục 1 Thông báo số 938/TB-VP ngày 22/9/2026 của Văn phòng UBND thành phố. Ban GTNN kính báo cáo UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND TP;
- Lưu: VT, ĐH-GS4;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tân