

Số: 57/BC-BKTXH

Phan Thiết, ngày 06 tháng 12 năm 2022

Tài liệu kỳ họp thứ 5,
HĐND thành phố khóa XII

BÁO CÁO THẨM TRA
về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022
và nhiệm vụ năm 2023.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 5 - HĐND thành phố khoá XII, Ban Kinh tế - Xã hội thành phố đã tổ chức họp Ban để thẩm tra Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 05/12/2022, dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 và danh mục công trình bức xúc của thành phố Phan Thiết năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố báo cáo HĐND thành phố kết quả thẩm tra như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển

1. Công tác tổ chức thực hiện

Sau khi có Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND thành phố Phan Thiết về kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của thành phố năm 2022. UBND thành phố đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện cụ thể: Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND Tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2022; Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND Tỉnh về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách Tỉnh(lần 2); Quyết định số 1300/QĐ – UBND ngày 02/6/2022 của UBND Tỉnh về việc phân khai chi tiết nguồn dự phòng xổ số kiến thiết năm 2022 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn tập trung trong nước; Quyết định số 8216/ QĐ – UBND ngày 31/12/2022 của UBND Thành phố Phan Thiết về việc giao kế hoạch đầu tư và danh mục các dự án bức xúc của thành phố Phan Thiết; Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn dự phòng xổ số kiến thiết (lần 2); Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phân khai chi tiết kinh phí khen thưởng nông thôn mới (lần 2) và điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh; Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách tỉnh; Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh nội bộ kế

hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 4134/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND thành phố Phan Thiết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của thành phố năm 2022; Quyết định số 6138/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND thành phố Phan Thiết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của thành phố năm 2022.

2. Công tác phân khai

Tổng nguồn vốn đầu tư công đã được giao và phân khai kế hoạch năm 2022 là 300.732 tỷ đồng, (Không tính 2,333 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia chưa phân khai, đề xuất chuyển sang năm 2023).
gồm:

a. Nguồn vốn ngân sách tập trung và vốn xổ số kiến thiết của Tỉnh, kế hoạch giao 49,796 tỷ đồng, bao gồm:

- Vốn ngân sách Trung ương: 0,4 tỷ đồng.
- Vốn ngân sách tập trung: 11,735 tỷ đồng.
- Vốn xổ số kiến thiết: 37,661 tỷ đồng.

b. Tổng vốn ngân sách thành phố phân khai là 250,936 tỷ đồng, bao gồm:

- Ngân sách tập trung: 5 tỷ đồng.
- Thu tiền sử dụng đất: 150 tỷ đồng.
- Quỹ đất vượt thu thành phố: 93,956 tỷ đồng (Trong đó: 3,06 tỷ đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia chưa phân khai).
- Vốn xổ số kiến thiết hỗ trợ đề án giao thông nông thôn: 1,98 tỷ đồng.

II. Kết quả thực hiện.

1. Kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của kế hoạch năm 2022:

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022 thành phố Phan Thiết triển khai thực hiện là 300,732 tỷ đồng, giá trị giải ngân vốn từ đầu năm đến ngày 24/11/2022 đạt 198,121/297,672 tỷ đồng, tương đương 66,56%, ước đến cuối năm đạt 99% kế hoạch. Kết quả giải ngân từng nguồn vốn nh, trong đó:

+ Nguồn vốn UBND tỉnh quyết định đầu tư, giao UBND thành phố làm chủ đầu tư đạt 35,337/49,796 tỷ đồng, tương đương 70,96%; ước giá trị giải ngân cả năm 2022 đạt 100% so với kế hoạch.

+ Nguồn vốn UBND thành phố quyết định đầu tư đạt 162,784/247,876 tỷ đồng, đạt 65,67%; ước giá trị giải ngân cả năm 2022 đạt 99% kế hoạch (Trong đó có 3,06 tỷ đồng vốn đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia chưa phân khai vì chưa đủ điều kiện).

2. Tình hình triển khai các dự án bức xúc năm 2022

2.1. Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố:

Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước gồm các phường Xuân An, Bình Hưng, Đức Long, Đức Thắng, Lạc Đạo, Phú Hải; Đức Nghĩa, Phú Thủy, Thanh Hải, Phú Tài và xã Phong Năm.

- Tổng mức đầu tư: 32.400 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2022: 11.230 triệu đồng.
- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thi công được khoảng 10% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong quý III năm 2023.

2. Công viên Thương Chánh:

- Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 với quy mô và tổng mức đầu tư:
- Quy mô: Khoảng 30.000 m², bao gồm các hạng mục đường giao thông; công viên cây xanh, khu vui chơi, bãi đậu xe, hệ thống điện chiếu sáng và trang trí.
- Tổng mức đầu tư: 30.000 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2022: 10.390 triệu đồng;
- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thi công được khoảng 30% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2023.

III. Nhận xét, kiến nghị

1. Nhận xét

UBND thành phố đã triển khai kế hoạch phát triển thành phố năm 2022 kịp thời, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các công trình hoàn thành, thanh toán nợ xây dựng cơ bản, công trình chuyển tiếp theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2022, Sau khi có các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và Nghị quyết của HĐND thành phố. UBND thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt; định kỳ hàng tháng tiến hành rà soát đánh giá tiến độ thực hiện để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là các công trình bức xúc.

Tuy nhiên, qua giám sát trực tiếp và thẩm tra các báo cáo của UBND Thành phố Ban Kinh tế - xã hội nhận thấy vẫn còn những hạn chế đó là:

- Tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm; một số công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chậm thực hiện công tác quyết toán.

- Công tác phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố và một số cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ, chặt chẽ, nhất là việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hiệp thương thỏa thuận bồi thường cho các hộ dân; chưa chủ động tích cực trong công tác lập hồ sơ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, công tác chuẩn bị hồ sơ phê duyệt thiết kế dự toán, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Công tác lập, thẩm định dự án, thiết kế của một số dự án có chất lượng chưa cao, dẫn đến nhiều dự án khi triển khai thực hiện phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, triển khai thực hiện 02 công trình bức xúc của thành phố còn chậm.

- Nhiều dự án thực hiện thi công đã có khối lượng thanh toán, tuy nhiên công tác lập hồ sơ điều chỉnh còn trì trệ, làm ảnh hưởng đến thủ tục giải ngân của các dự án trong khi đã có khối lượng

2. Kiến nghị

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục các công trình để triển khai thi công theo kế hoạch vốn UBND thành phố đã giao tại các quyết định đã ban hành.

- Hoàn thành việc thanh toán nợ các công trình đã thi công xong, đưa vào sử dụng và có kế hoạch thanh toán nợ đã phân khai.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm, bức xúc và giám sát chặt chẽ chất lượng công trình để khi đưa vào hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

- Đề nghị thành phố rà soát nguồn vốn, danh mục các công trình đầu tư công đã được phê duyệt để có lộ trình phân bổ vốn và các công trình trọng điểm, bức xúc để phân kỳ thực hiện cho đảm bảo. Vì thực tế năm 2022 và những năm tiếp theo nguồn vốn để bố trí cho đầu tư công sẽ gặp khó khăn nếu đầu tư giàn trải sẽ khó đạt yêu cầu Nghị quyết HĐND đã đề ra cho giai đoạn 2021 – 2026.

3. Kết luận:

Căn cứ khoản 3 Điều 111, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; trên cơ sở dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của thành phố Phan Thiết năm 2023 của thành phố năm 2023 do UBND thành phố trình ra kỳ họp lần này, Ban Kinh tế - Xã hội thành phố nhận thấy: (1) Nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố; (2) phù hợp với quy định của Tỉnh và tình hình thực tế của thành phố; (3) Dự thảo Nghị quyết đảm bảo tính hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công năm 2023. Ban Kinh tế - Xã hội kính trình HĐND thành phố xem xét, có ý kiến./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Lưu: VT, Ban KT-XH.

TM. BAN KINH TẾ – XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Lê Văn Hưng