

Số: /BC-UBND

Thành phố Cao Bằng, ngày tháng 8 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành giai đoạn 2015 - 2024

Thực hiện Công văn số 2420/STC-TCĐT ngày 05 tháng 8 năm 2024 của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị phối hợp báo cáo tình hình công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành giai đoạn 2015 - 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng báo cáo như sau:

- Tổng số dự án phải quyết toán trong giai đoạn 2015 - 2024 là 387 dự án. Trong đó:

+ Dự án đã được phê duyệt quyết toán: 285 dự án.

+ Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán: 15 dự án.

+ Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán: 87 dự án.

- Số dự án có thời gian thực hiện quyết toán theo quy định: 350 dự án.

- Số dự án chậm trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 37 dự án. Nguyên nhân chậm do:

+ Một số chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm tới công tác lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, nhiều bộ hồ sơ chưa có đầy đủ chứng từ, hồ sơ pháp lý để quyết toán dự án theo quy định. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư chưa tích cực phối hợp với cơ quan thẩm tra dẫn đến mất nhiều thời gian để thống nhất kết quả thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán.

+ Một số dự án lớn có thời gian thực hiện trong nhiều năm, khối lượng hồ sơ nhiều, nhân sự ở đơn vị quản lý thay đổi, dự án chuyển đổi chủ đầu tư nên hồ sơ chưa đầy đủ do đó bị kéo dài thời gian lập báo cáo quyết toán.

+ Nhân sự ở các cơ quan thẩm tra còn thiếu, yếu: phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chỉ có từ 1-2 người làm công tác thẩm tra, đặc biệt ở cấp xã chỉ có 1 người làm công tác quản lý tài chính, trong đó có công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, do đó một số dự án chậm thẩm tra quyết toán.

- Đối với 285 dự án đã được phê duyệt quyết toán có tổng mức đầu tư 1.185.032 triệu đồng, giá trị đề nghị quyết toán 830.723 triệu đồng, giá trị quyết toán được duyệt 829.898 triệu đồng, giá trị giảm trừ: 824 triệu đồng.

Công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn thành phố được triển khai theo quy định, các chi phí thực hiện dự án được tính đúng, tính đủ theo khối lượng hồ sơ thực tế, kịp thời phát hiện những khối lượng chưa chính xác, thực hiện giảm trừ sau quyết toán, phát huy giá trị sử dụng vốn.

(Chi tiết các dự án như phụ lục số 01 kèm theo)

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành giai đoạn 2015 - 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Văn phòng HĐND&UBND TP;
- Các phòng, ban thuộc TP;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Huệ Chi