

Số:28/CD-CT

Cao Bằng, ngày 01 tháng 12 năm 2025

**CÔNG ĐIỆN**

Về việc đánh giá tình hình và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG *điện*:**

- Giám đốc các sở, ban, ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Ngày 14/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 26/CD-CT về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025, tuy nhiên, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Khu vực VII đến ngày 28/11/2025, kế hoạch vốn năm 2025 giao địa phương quản lý là 9.696.399 triệu đồng, đã giải ngân được 4.148.229 triệu đồng, đạt 42,78%. Trong đó, vốn kéo dài là 513.110 triệu đồng, vốn kế hoạch 2025: 3.635.119 triệu đồng. Tỷ lệ 42,78% là rất thấp, thể hiện việc không hoàn thành nhiệm vụ được giao ở nhiều đơn vị<sup>1</sup>. Nhiều dự án chậm tiến độ không có lý do chính đáng; hồ sơ thanh toán thiếu, sai sót lặp lại nhiều lần; công tác giải phóng mặt bằng đình trệ; nhà thầu thi công cầm chừng mà không có biện pháp xử lý. Đáng lưu ý, một số chủ đầu tư và lãnh đạo xã/phường thiếu trách nhiệm trong đôn đốc, không bám sát công trường, báo cáo không trung thực, để tiến độ rơi vào trạng thái “tê liệt”. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá đây là tình trạng không thể chấp nhận, tác động trực tiếp đến tăng trưởng, an sinh và uy tín của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu

1. Giám đốc Sở Tài chính:

- Chịu trách nhiệm chính trước UBND tỉnh về tiến độ giải ngân trên phạm vi toàn tỉnh.

- Triển khai ngay các biện pháp sau:

+ Tổ chức họp giao ban hằng tuần, công khai bảng xếp hạng giải ngân

<sup>1</sup> Gồm:

- Sở Tài chính: Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng (giải ngân 16,77%)
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: dự án Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông) (giải ngân 2,93%)
- Xã Trường Hà: dự án đường tránh thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng (giải ngân 15,07%)
- Xã Hòa An: dự án đường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An (giải ngân 6,59%)
- Xã Quảng Uyên: dự án đường tránh thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa (giải ngân 1,81%)

theo từng chủ đầu tư, xã/phường;

+ Đối với dự án không có khả năng giải ngân trong tháng 12, phải kiến nghị cắt giảm hoặc điều chuyển vốn ngay, không chờ hết năm;

+ Phân công Lãnh đạo Sở kiểm tra trực tiếp hiện trường các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 30%, lập biên bản ghi nhận trách nhiệm của cá nhân đứng đầu đơn vị.

## 2. Giám đốc Sở Xây dựng:

- Kiểm điểm ngay cán bộ, công chức, nhân viên có liên quan trong trường hợp hồ sơ thẩm định chậm, quá hạn.

- Đối với dự án thi công chậm do lỗi nhà thầu: tham mưu đình chỉ, điều chuyển phần khối lượng công việc của hợp đồng, dừng hoặc chấm dứt hợp đồng để thay thế nhà thầu khác; đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính và Chủ đầu tư công khai thông tin vi phạm hợp đồng của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

## 3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất đai, môi trường, nhất là những vấn đề đang “kẹt” tiến độ nhiều tháng qua.

- Phân công Lãnh đạo sở đi thực địa đối với tất cả các dự án có vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn ảnh hưởng đến giải ngân.

## 4. Chủ tịch UBND các xã, phường:

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm giải phóng mặt bằng; không phối hợp kịp thời với các Chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn trong phạm vi thẩm quyền để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; báo cáo sai sự thật về tình hình giải ngân, báo cáo không đúng hạn; ký xác nhận chuyển hồ sơ thanh toán đến Kho bạc Nhà nước khi hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu.

- Trường hợp xã, phường có tỷ lệ giải ngân trong tháng 12 dưới 50%, Chủ tịch UBND xã, phường đó phải giải trình trực tiếp tại phiên họp UBND tỉnh; đồng thời không được xét thi đua năm 2025 đối với cả tập thể và cá nhân của địa phương.

5. Thủ trưởng các đơn vị Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công:

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng dự án và tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ thủ tục; tuyệt đối không được đổ lỗi cho đơn vị tư vấn hoặc nhà thầu. Yêu cầu tất cả hồ sơ thanh toán phải nộp đầy đủ trong ngày, không được để tồn đọng sang ngày hôm sau.

- Trường hợp thi công chậm do lỗi nhà thầu, phải báo cáo Sở Xây dựng, Sở Tài chính ngay trong vòng 03 ngày kể từ thời điểm kiểm tra, xác nhận vi phạm.

- Đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 40% phải có Văn bản cam kết tiến độ gửi Chủ tịch UBND tỉnh (đồng gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng); đồng thời có bảng tiến độ chi tiết với mốc thời gian triển khai từng việc theo ngày để theo dõi, giám sát.

6. Giám đốc Sở Nội vụ: tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tạm đình chỉ công tác, không xét thi đua năm 2025 và xử lý kỷ luật nghiêm đối với Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường nếu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tháng 12/2025 của các đơn vị này dưới 50%.

7. Kho bạc Nhà nước Khu vực VII (phụ trách địa bàn Cao Bằng):

- Chỉ đạo các phòng ban trực thuộc không được để tồn đọng hồ sơ thanh toán quá hạn; trường hợp hồ sơ thanh toán do Chủ đầu tư nộp còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư biết trong thời hạn chậm nhất 06 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

- Công khai danh sách các Chủ đầu tư, đơn vị nhiều lần nộp hồ sơ sai, lỗi trong thanh toán vốn đầu tư công.

8. Về chế độ báo cáo (áp dụng đến 31/01/2026):

- Yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) kết quả giải ngân trước 16h thứ Sáu hằng tuần.

- Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 9h thứ Hai hằng tuần. Công khai các đơn vị chậm báo cáo, các đơn vị báo cáo không trung thực và phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu phương án xử lý nghiêm (phê bình, tạm đình chỉ công tác, xử lý kỷ luật tổ chức và cá nhân liên quan).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả các đơn vị phải tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ, không tổ chức các cuộc họp hình thức, không báo cáo vòng vo, và không né tránh trách nhiệm./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bí thư Đảng ủy các xã, phường ;
- Chủ tịch HĐND các xã, phường ;
- VPUB: LĐVP; CV: TH, KT, VX,  
Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, XD<sub>Đ</sub>.

**CHỦ TỊCH**



**Lê Hải Hòa**