

Số: /TB-UBND

Thái Nguyên, ngày tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tại Hội nghị rà soát tiến độ triển khai các công trình chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 - 2027)

Ngày 07/8/2026, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị rà soát tiến độ triển khai các công trình chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947 - 2027). Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp khu vực phía Bắc báo cáo tình hình triển khai, ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Xác định các công trình, dự án phục vụ kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn là các công trình, dự án có ý nghĩa chính trị, lịch sử đặc biệt quan trọng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ, chủ động triển khai song song các thủ tục, rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ nhưng phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn và đúng quy định.

1. Đối với Dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng tiến độ chi tiết từng công việc; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục ngay sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền. Phấn đấu tổ chức đúc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 03/02/2027, hoàn thành lắp dựng sau khoảng 01 tháng và hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/4/2027. Nghiên cứu huy động nguồn xã hội hóa để thực hiện theo đúng quy định.

2. Đối với Dự án xây dựng sân lễ hội và các hạng mục phụ trợ: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tiếp thu ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động chuẩn bị công tác thẩm định,

phê duyệt ngay khi đủ điều kiện. Phần đầu khởi công trong **tháng 11/2026**, chậm nhất **trước ngày 01/12/2026**; hoàn thành dự án **trước ngày 05/5/2027**.

3. Đối với Dự án cải tạo, tu bổ di tích nơi thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Tiếp tục đôn đốc việc điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện các thủ tục liên quan; phần đầu khởi công trước **ngày 15/10/2026**, hoàn thành trước **ngày 15/7/2027**.

4. Đối với các dự án tại ATK Chợ Đồn: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp khu vực phía Bắc tập trung đẩy nhanh tiến độ; trong đó, phần đầu khởi công Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử Nà Pậu, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn trong tháng **9/2026**, Dự án: Bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Khuổi Linh - thuộc Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên trong tháng **10/2026**, Dự án: Tu bổ, tôn tạo Cụm di tích Pù Cọ (thôn Bản Bằng), xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn vào dịp **03/02/2027**; các công trình phải cơ bản hoàn thành trước thời điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm.

5. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp khu vực phía Bắc tiếp tục rà soát, xây dựng tiến độ chi tiết đối với các hạng mục nhà quản lý, khu phụ trợ; đồng thời nghiên cứu phương án đầu tư quảng trường, bảo tàng, thư viện và các công trình liên quan, bảo đảm đồng bộ, phù hợp quy hoạch và nhu cầu khai thác lâu dài.

6. Giao đồng chí Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình, dự án nêu trên; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Các sở, ngành liên quan khi tiếp nhận hồ sơ phải ưu tiên bố trí nhân lực xử lý ngay, không để chậm tiến độ ở các khâu thuộc trách nhiệm của đơn vị mình.

Trên đây là Kết luận của của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị rà soát tiến độ triển khai các công trình chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 - 2027). Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Báo và PT, TH Thái Nguyên;
- UBND các xã, phường;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

Pvk.TB31.VH

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Chung