

Số: 59/KL-TTrSKHĐT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, bảo dưỡng nhà Khoa nhi - Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên năm 2023.

Thực hiện Quyết định số 35 /QĐ-TTr ngày 16/8/2024 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên về thanh tra công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, bảo dưỡng nhà Khoa nhi - Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên năm 2023, từ ngày 27/8/2024 đến ngày 09/10/2024, Đoàn Thanh tra của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành thanh tra tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 04/BC-ĐTTr ngày 25/10/2024 của Trưởng đoàn Thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG.

Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng II trực thuộc Sở Y tế Thái Nguyên. Có nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trong và ngoài tỉnh theo chỉ đạo của Sở Y tế Thái Nguyên. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện được giao: Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; tham gia đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học; chỉ đạo tuyến; quản lý kinh tế về y tế; phòng bệnh; hợp tác quốc tế và các nhiệm vụ được giao khác.

Dự án Sửa chữa, bảo dưỡng nhà Khoa Nhi - Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 05/7/2023. Dự án được giao cho Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án thuộc công trình dân dụng, nhóm C - Cấp III. Địa điểm thực hiện dự án tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Tổng mức đầu tư dự án: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng).

Trong đó:

- + Chi phí xây dựng: 5.257.581.823 đồng
- + Chi phí quản lý dự án: 181.176.270 đồng
- + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 468.166.632 đồng

- + Chi phí khác: 80.561.205 đồng
- + Chi phí dự phòng: 12.514.070 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí sự nghiệp y tế năm 2023 được giao theo Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh và Quyết định số 3008/QĐ-SYT ngày 30/12/2022 của Sở Y tế.
- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023
- Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án.

Dự án Sửa chữa, bảo dưỡng nhà Khoa Nhi - Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên được chia thành 09 gói thầu, bao gồm các gói thầu: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; bảo hiểm công trình; gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa, bảo dưỡng nhà Khoa nhi - Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên và gói thầu tư vấn kiểm toán.

8/9 gói thầu của dự án Sửa chữa, bảo dưỡng nhà Khoa Nhi - Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên đã được thực hiện và quyết toán công trình hoàn thành. Riêng gói thầu bảo hiểm công trình, Chủ đầu tư không thực hiện.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra trình tự, thủ tục công tác lựa chọn nhà thầu đối với 08 gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, bảo dưỡng nhà Khoa Nhi - Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên thực hiện trong năm 2023, trong đó có 07 gói thầu tư vấn áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn và 01 gói thầu xây lắp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng; kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình và gói thầu thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình do Chủ đầu tư - Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên thực hiện, đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 74 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu nêu trên bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/20214 của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Qua kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu còn tồn tại, sai sót: Hợp đồng số 02/2023/HĐTV ngày 19/5/2023 giữa Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên với Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và Xây dựng Hoàng Hà về lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thiếu nội dung quy định trách nhiệm của các bên trong việc xử lý đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc, chưa đúng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

2. Giai đoạn thực hiện dự án.

2.1. Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, bảo dưỡng nhà Khoa nhi - Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, bảo dưỡng nhà Khoa nhi - Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên cơ bản phù hợp về trình tự, nguyên tắc, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 36, Điều 37 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Tuy nhiên, công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu còn tồn tại, sai sót sau:

- Khoản 7 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định: *“Thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành”*. Tuy nhiên kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, bảo dưỡng nhà Khoa nhi - Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên nêu thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công xây dựng, bảo hiểm công trình không ghi rõ số ngày thực hiện hợp đồng, chỉ ghi *“Theo thời gian thi công xây lắp”* là chưa đúng theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

2.2. Về lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, bảo dưỡng nhà Khoa nhi - Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên.

Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, bảo dưỡng nhà Khoa nhi - Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên gồm 07 gói thầu được duyệt (theo Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh), trong đó có 05 gói thầu tư vấn (Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án; tư



vấn giám sát thi công xây dựng công trình, tư vấn kiểm toán); 01 gói thầu xây lắp và 01 gói thầu bảo hiểm công trình.

- Các gói thầu tư vấn có giá trị gói thầu trong hạn mức quy định tại khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn phù hợp theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Chủ đầu tư - Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên đã thực hiện quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Tổng giá trị các gói thầu 441.054.000 đồng, giá trúng thầu 436.662.000 đồng; số chênh lệch qua đấu thầu là 4.392.000 đồng (bao gồm cả giảm giá trị gói thầu do giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ).

- Gói thầu xây lắp được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Có một nhà thầu tham dự thầu và trúng thầu là Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Hoàng Hà. Giá trị gói thầu 5.270.095.893 đồng, giá trúng thầu 5.159.980.896 đồng; số chênh lệch qua đấu thầu là 110.114.997 đồng (bao gồm cả giảm giá trị gói thầu do giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ).

Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

2.2.1. Về lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình cơ bản được thực hiện theo trình tự, thẩm quyền theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình do đơn vị tư vấn - Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hoàng Dương lập, Công ty TNHH Hà Hoàng Hiệp thẩm định và chủ đầu tư - Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 962/QĐ-BVGT ngày 14/7/2023. E-HSMT cơ bản theo mẫu hướng dẫn tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, E-HSMT còn tồn tại sai sót:

Trong E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình yêu cầu về chức danh chỉ huy trưởng công trường hạng III chưa phù hợp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 74 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

- Điểm c khoản 1 Điều 74 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định đối với chức danh chỉ huy trưởng công trường hạng III: “*Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng phần*

việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III hoặc 02 công trình từ cấp IV cùng lĩnh vực trở lên”.

- E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình yêu cầu về chức danh chỉ huy trưởng công trường hạng III: “*Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III (Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát phải còn thời hạn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu; Trong quá trình thực hiện gói thầu nếu Chứng chỉ hết thời hạn hiệu lực thì phải xin cấp phép theo quy định) hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 01 công trình từ cấp III cùng lĩnh vực trở lên*”.

2.2.2. Về đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Đối với gói thầu xây lắp: Đơn vị tư vấn - Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hoàng Dương thực hiện đánh giá HSDT, Công ty TNHH Hà Hoàng Hiệp thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 922/QĐ-BVGT ngày 10/7/2023. Việc đánh giá HSDT, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp cơ bản được thực hiện đúng trình tự, thẩm quyền và thời gian theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

- Tuy nhiên, kết quả kiểm tra một số gói thầu tư vấn còn có sai sót:

+ Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng: Quyết định số 1090/QĐ-BVGT ngày 08/8/2023 của Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên về việc chỉ định thầu tư vấn giám sát công trình phần căn cứ ghi sai số Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND tỉnh (*Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án số 1562/QĐ-UBND; phần căn cứ tại Quyết định số 1090/QĐ-BVGT ghi Quyết định số 1962/QĐ-UBND*).

+ Gói thầu tư vấn kiểm toán: Quyết định phê duyệt chỉ định thầu số 1722/QĐ-BVGT ngày 06/12/2023 của Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên nêu nguồn vốn thực hiện từ kinh phí sự nghiệp y tế năm 2023 và nguồn thu hợp pháp của đơn vị là không phù hợp với Quyết định phê duyệt dự án số 1515/QĐ-UBND ngày 05/7/2023, Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1562/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh (*từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế năm 2023*) và ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày không đúng với thời gian thực hiện hợp đồng theo Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh (*quy định 20 ngày*).

2.2.3. Về thời gian thực hiện các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

Các gói thầu tư vấn và xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, bảo dưỡng nhà Khoa nhi - Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên cơ bản thực hiện đúng thời gian theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 07/7/2023. Riêng gói thầu bảo hiểm, chủ đầu tư - Bệnh viện Gang thép không triển khai thực hiện, là không đúng theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

2.2.4. Việc chấp hành trong thương thảo và ký kết hợp đồng; bảo đảm thực hiện hợp đồng; thành lập tổ chuyên gia xét thầu.

- Về thành lập tổ chuyên gia xét thầu: Đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu được lựa chọn là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hoàng Dương đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-CTHD ngày 10/7/2023 về thành lập tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 75 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Các thành viên tổ chuyên gia tư vấn có chứng chỉ hành nghề về đấu thầu theo quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và từng thành viên có thực hiện cam kết trước khi thực hiện công tác tư vấn đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKH ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Về bảo đảm thực hiện hợp đồng: Nhà thầu trúng thầu gói thầu xây lắp đã thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 66 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

- Về thương thảo và ký kết hợp đồng: Các gói thầu tư vấn và xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, bảo dưỡng nhà Khoa nhi - Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên đã thực hiện quy trình thương thảo và ký kết hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và ký kết hợp đồng ở một số gói thầu còn tồn tại sai sót:

+ Gói thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT: Hợp đồng số 45/2023/HĐTV ngày 10/7/2023 giữa Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hoàng Dương thiếu nội dung quy định trách nhiệm của các bên trong việc xử lý đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc là chưa đúng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

+ Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng: Hợp đồng số 79/2023/HĐ-TVGS ngày 8/8/2023 giữa Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên và Công ty cổ phần Xây dựng 628 Thái Nguyên quy định thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng là: *“Theo tiến độ thi công công trình và kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực, bao gồm cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ tổng số 150 ngày”* không phù hợp với thời gian và tiến độ thi công xây dựng công trình là 130 ngày quy định tại Hợp đồng thi công xây dựng số 39/2023/HĐ-XD ngày 8/8/2023.

+ Gói thầu xây lắp: Hợp đồng thi công xây dựng số 39/2023/HĐXD ngày 08/8/2023 giữa Bệnh viện gang thép và Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Hoàng Hà quy định về thời gian gửi bảo đảm thực hiện hợp đồng tại khoản 5.1 Điều 5 Phần 4 điều kiện cụ thể hợp đồng hợp đồng không thống nhất với khoản 5.1 Điều 5 Phần 3 điều kiện chung của hợp đồng và chưa đúng theo quy định tại Điều 66 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, cụ thể:

Tại khoản 5.1 Điều 5 Phần 3 điều kiện chung của hợp đồng quy định: *“Bên nhận thầu phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương 2% giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền làm tròn là: 103.200.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm*

linh ba triệu hai trăm nghìn đồng) cho bên giao thầu trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực”.

Tại khoản 5.1 Điều 5 Phần 4 điều kiện cụ thể hợp đồng quy định: “Thời gian gửi bảo đảm thực hiện hợp đồng cho chủ đầu tư là: Nhà thầu gửi bảo đảm thực hiện hợp đồng cho chủ đầu tư trong vòng 07 ngày sau khi cả hai bên ký hợp đồng”.

2.2.5. Về đăng tải thông tin về đấu thầu.

Các thông tin về đấu thầu gồm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu xây lắp đã được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại website: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>, theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

III. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm.

- Công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, bảo dưỡng nhà Khoa nhi - Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên cơ bản đã được chủ đầu tư - Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên tổ chức thực hiện đúng về trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Các gói thầu tư vấn và xây lắp được thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Các gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu được tổ chức lựa chọn theo quy trình chỉ định thầu rút gọn phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Gói thầu xây lắp được tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Các thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu xây lắp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng đã được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Tồn tại, hạn chế.

- Công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng được chủ đầu tư, bên mời thầu công khai thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tuy nhiên số nhà thầu tham dự còn hạn chế (chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu).

- Gói thầu bảo hiểm công trình không được chủ đầu tư - Bệnh viện Gang thép triển khai thực hiện theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Chưa ghi rõ số ngày thực hiện hợp đồng tại một số gói thầu tư vấn (*tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công xây dựng, bảo hiểm công trình*) trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Nội dung hợp đồng của một số gói thầu còn tồn tại, sai sót: Không quy định trách nhiệm của các bên trong việc xử lý đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc theo quy định (*Gói thầu tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT*); quy định về thời gian gửi bảo đảm thực hiện hợp đồng tại phần điều kiện cụ thể không thống nhất với điều kiện chung của hợp đồng và chưa đúng theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (*gói thầu xây lắp*); quy định thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng không thống nhất trong hợp đồng (*gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng*).

- Quy định đối với chức danh chỉ huy trưởng công trình trong E-HSMT của gói thầu xây lắp chưa phù hợp với Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

- Quyết định phê duyệt chỉ định thầu (*gói thầu tư vấn kiểm toán*) nêu nguồn vốn thực hiện không phù hợp với quyết định phê duyệt dự án; quy định thời gian thực hiện hợp đồng không đúng với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.

Trách nhiệm chính của các tồn tại, sai sót nêu trên thuộc về chủ đầu tư - Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên, đơn vị tư vấn quản lý dự án và các đơn vị liên quan khác.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG: Không

V. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Đối với chủ đầu tư - Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên.

- Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm những tồn tại, thiếu sót nêu tại Kết luận Thanh tra; chấn chỉnh không để xảy ra hạn chế, sai sót tương tự trong hoạt động đấu thầu khi triển khai thực hiện các gói thầu trong thời gian tới.

- Quan tâm cử cán bộ, nhân viên tại các bộ phận tham mưu về công tác đấu thầu tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ đấu thầu nhằm nâng cao năng lực quản lý trong tổ chức hoạt động đấu thầu.

2. Đối với các đơn vị tư vấn liên quan.

Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót; nâng cao chất lượng công tác tư vấn về đấu thầu.

Trên đây là Kết luận thanh tra về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, bảo dưỡng nhà Khoa nhi - Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên năm 2023. Đề nghị Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/11/2024./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Bệnh viện Gang thép TN;
- Lãnh đạo Sở;
- Ban BT trang website của sở (công khai);
- Lưu: TTr, hồ sơ.

CHÁNH THANH TRA



Mã Đức Thuận