

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giải quyết một số tồn tại trong thi công tuyến nhánh Hùng Dương (xã Nam Hùng), tuyến nhánh Thanh Khê - Ngưu Trì - Thôn Thượng (xã Nam Cường) của tuyến đường QL21B (TL488 cũ)

Ngày 4/4/2018, UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị giải quyết một số tồn tại trong triển khai thi công tuyến nhánh Hùng Dương (xã Nam Hùng), tuyến nhánh Thanh Khê - Ngưu Trì - Thôn Thượng (xã Nam Cường) của tuyến đường QL21B (TL488 cũ). Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có: Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện phụ trách khối, lãnh đạo Ban Quản lý dự án giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải, lãnh đạo Phòng Công Thương, Văn phòng HĐND-UBND huyện, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã Nam Hùng, Nam Cường, đại diện các đơn vị: Thi công, tư vấn giám sát công trình.

Sau khi nghe đơn vị: Thi công, tư vấn giám sát công trình báo cáo tiến độ thi công 2 công trình và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công; ý kiến phát biểu của Ban Quản lý dự án giao thông, lãnh đạo 2 xã: Nam Hùng và Nam Cường, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

A. Đối với đường Hùng Dương:

Sau khi nghe UBND xã, đơn vị thi công báo cáo và kiểm tra thực tế hiện trường cho thấy tuyến đường Hùng Dương có chất lượng một số đoạn mặt đường sau trải nhựa chưa đảm bảo theo thiết kế, không tạo nên một khối vững chắc, là **lỗi do quá trình thi công**. Nguyên nhân của tồn tại nêu trên theo báo cáo của đơn vị thi công là thi công vào thời điểm thời tiết có mưa, độ ẩm vật liệu cao nên giảm độ kết dính của nhựa đường, dẫn đến chất lượng không đảm bảo theo thiết kế được phê duyệt. Để khắc phục tồn tại nêu trên, UBND huyện yêu cầu:

Đơn vị thi công thi công lại lớp mặt đường láng nhựa đảm bảo theo thiết kế; đơn vị tư vấn giám sát cử cán bộ có chuyên môn năng lực thường xuyên có mặt tại công trình để giám sát việc thi công của nhà thầu, giám sát chất lượng công trình.

Thời gian hoàn thành việc thi công, sửa chữa lại mặt đường Hùng Dương trong 30 ngày kể từ ngày UBND huyện ban hành Thông báo kết luận.

Yêu cầu UBND xã: Bố trí biển báo để hạn chế xe tải trọng nặng không được lưu thông gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình; thành lập Ban giám sát cộng đồng (Thành phần gồm có: Thường trực HĐND, đại diện một trong các tổ chức đoàn thể xã, đại diện cơ sở thôn Thọ Tung nơi có công trình) để giám sát việc thi công. Trường hợp trong quá trình thi công nếu phát hiện chưa đúng với thiết kế thì kịp thời phản ánh đến UBND xã để UBND xã báo cáo UBND huyện và các cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

2. Về đề nghị của UBND xã di chuyển 2 cột điện đôi, nạo vét rãnh thoát nước và sửa chữa một số đoạn máng bị nứt do làm đường gây ra; UBND huyện giao:

UBND xã phối hợp cùng đơn vị thi công, Phòng Công Thương khảo sát những vị trí mương thoát nước bị hư hỏng, vùi lấp trong quá trình thi công để sửa chữa khắc phục kịp thời; chủ động bố trí nơi đổ rác để đơn vị thi công di chuyển móng cột điện.

B. Đối với đường Thanh Khê - Ngưu Trì - Thôn Thượng

Theo báo cáo của UBND xã thì đường Thanh Khê - Ngưu Trì - Thôn Thượng dài 3,2km đến nay nền đường đã cơ bản hoàn thành. Rãnh dọc qua khu dân cư cũng đã được thi công. Tuy nhiên còn khoảng hơn 200m rãnh dọc qua khu dân cư tại thôn Ngưu Trì trong thiết kế chưa có hạng mục này. UBND xã đề nghị làm bổ sung đoạn rãnh dọc dài hơn 200m và hoàn trả lại các đoạn đường bê tông từ các ngõ nối với đường Thanh Khê - Ngưu Trì - Thôn Thượng bị hư hại do quá trình thi công gây ra.

Theo báo cáo của Ban QLDA thì đoạn này trong thiết kế không có rãnh dọc. Cuối năm 2017, một số hộ dân trúng đấu giá đất ở đã làm nhà trên đoạn đường này. Để khắc phục tồn tại nêu trên, khi trao đổi thảo luận với Ban QLDA, đơn vị thi công, UBND huyện đề nghị:

1. Đơn vị thi công:

a. Tiếp tục thi công hơn 200m rãnh dọc theo đề nghị của UBND xã; hoàn trả lại các vút ngõ bê tông được thực hiện khi ra nhựa đường.

b. Thời gian hoàn thành toàn bộ tuyến đường bàn giao cho địa phương quản lý vào trung tuần tháng 6 năm 2018.

2. Giao UBND xã:

a. Kiến toàn lại Ban giám sát cộng đồng (hiện Ban giám sát cộng đồng UBND xã đã thành lập).

b. Tuyên truyền, giải thích để người dân biết nhằm giữ vững an ninh trật tự tại địa phương./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở GTVT tỉnh;
- Ban QLDA thuộc Sở GTVT;
- TT HU-HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Công ty CP tập đoàn Xuân Trường;
- Phòng Công Thương;
- ĐU-UBND xã Nam Hùng, Nam Cường;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tiến