

Số: 87/KH-UBND

Sông Mã, ngày 05 tháng 11 năm 2025

KẾ HOẠCH
Giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các dự án năm 2025

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 17/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Công văn số 252/SKHĐT-THQH ngày 19/02/2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch giải ngân vốn đầu tư năm 2025;

Thực hiện Thông báo số 983/TB-VPUB ngày 31/10/2025 về Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025;

UBND xã Sông Mã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 2025.

2. Xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2025. Việc giải ngân vốn đầu tư phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Nỗ lực, quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư năm 2025 đã đề ra; khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Mục tiêu

- Đến ngày 15/11/2025: Giải ngân đạt trên 25% kế hoạch vốn được giao.
- Đến ngày 30/11/2025: Giải ngân đạt trên 40% kế hoạch vốn được giao.
- Đến ngày 15/12/2025: Giải ngân đạt trên 60% kế hoạch vốn được giao.
- Đến ngày 31/12/2025: Giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao.
- Đến ngày 10/01/2026: Giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

2.1. Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án

- Tập trung làm tốt công tác thực hiện dự án; kiểm tra, rà soát từng dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2025; nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án để có thể triển khai thực hiện ngay. Tích cực giải

ngân vốn đầu tư công ngay sau khi có khối lượng hoàn thành, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

- Tập trung kiểm tra, rà soát và có biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người và thiết bị tại công trường, trong đó, yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối người lao động và người dân; đảm bảo chất lượng công trình, xem việc đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án.

- Lập kế hoạch tiến độ thực hiện công tác giải ngân chi tiết cho từng dự án được giao kế hoạch vốn năm 2025.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và giải ngân của từng dự án do đơn vị mình quản lý theo kế hoạch đã đề ra. Phân công lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách từng dự án và cử công chức, viên chức theo dõi tiến độ thực hiện các dự án; tổ chức giao ban định kỳ với các đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt tình hình thực tế. Trường hợp có vướng mắc phát sinh trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu,... khẩn trương rà soát các quy định của pháp luật, kịp thời có giải pháp cụ thể tháo gỡ hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, các sở, ngành hướng dẫn xử lý các điểm nghẽn trong công tác giải ngân đầu tư công theo thẩm quyền.

- Đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm nhằm triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để rút ngắn thời gian thực hiện công trình. Yêu cầu nhà thầu thi công ký cam kết về tiến độ thực hiện theo từng tháng, quý; có phương án đảm bảo nguồn nhân lực để tổ chức thi công trong các ngày Lễ, Tết, nhất là đối với các công trình có ý nghĩa kết nối, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu. Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

- Tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục ngay để thanh toán với Kho bạc Nhà nước, không để dồn việc thanh toán khối lượng hoàn thành, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh công tác quyết toán công trình khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng thời gian quy định và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đơn vị không quyết toán, quyết toán chậm, gây ảnh hưởng đến công tác bố trí và thanh toán kế hoạch vốn.

- Theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật kế hoạch thực hiện giải ngân của từng dự án/gói thầu để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất biện pháp xử lý. Chủ động đề xuất, báo cáo UBND xã

giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm.

- Định kỳ hằng tuần, chủ đầu tư báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong tuần báo cáo, đồng thời phải có số liệu ước giá trị giải ngân cho thời gian tiếp theo. Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để việc chậm trễ báo cáo, cung cấp thông tin làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã.

2.2. Phòng Kinh tế

- Thực hiện rút ngắn tối đa thời gian thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán theo nhiệm vụ được phân công,.

- Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục liên quan đến môi trường.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn của các dự án được giao.

- Chủ động tham mưu cho UBND xã báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đối với dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt tiến độ, trong đó, đề xuất cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân vốn thấp để bổ sung cho các dự án đủ điều kiện, có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ưu tiên điều chuyển cho các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2025.

- Hằng tuần tham mưu cho UBND xã tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn các dự án, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

2.3. Kho bạc Nhà nước huyện Sông Mã

- Thực hiện thanh toán vốn cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc (khi nhận đủ hồ sơ theo quy định); phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

- Tiếp tục đổi mới quy trình kiểm soát chi rút ngắn thời gian thanh toán đúng thời hạn quy định; đẩy mạnh điện tử hóa hồ sơ thủ tục thanh toán. Tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc giải ngân thanh toán và hoàn ứng vốn đầu tư.

2.4. Phòng Văn hoá – Xã hội: Tham mưu cho UBND xã xem xét, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2025 đối với tập thể, người đứng đầu và các cá nhân liên quan có tỷ lệ giải ngân thấp, không đạt kế hoạch.

(Có biểu Kế hoạch giải ngân chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao các cơ quan, đơn vị có liên quan, các Chủ đầu tư, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch này.

2. Giao Phòng Kinh tế chủ trì đơn đốc, giám sát tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2025. Chủ động, kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo theo quy định.

Trên đây là kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của UBND xã Sông Mã./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Phòng Văn hoá – Xã hội;
- Kho bạc nhà nước;
- Lưu: VT, KT (H, 12b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Thuyên

PHỤ LỤC									
CHI TIẾT KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2025									
(Kèm theo Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2025 của UBND xã Sông Mã)									
STT	Tên dự án	Vốn giao năm 2025	Kế hoạch giải ngân						Ghi chú
			Tổng số	Trong đó					
				Trước ngày 15/11	Nửa tháng cuối tháng 11	Nửa tháng đầu tháng 12	Nửa tháng cuối tháng 12	Trước 10/01/2026	
	Tổng số	9.946.000.000	9.946.000.000	2.490.000.000	1.490.000.000	1.990.000.000	3.481.000.000	495.000.000	
I	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	505.000.000	495.000.000	
1	Cầu cứng thay thế cầu treo (tại đường 19/5) thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La	1.000.000.000	1.000.000.000				505.000.000	495.000.000	
II	Nguồn khắc phục lũ bão	8.946.000.000	8.946.000.000	2.490.000.000	1.490.000.000	1.990.000.000	2.976.000.000	-	
1	Cải tạo, nâng cấp một số đoạn rãnh thoát nước thuộc tổ dân phố 2, xã Sông Mã, tỉnh Sơn La (đường Lê Quý Đôn và đường Kim Đồng)	2.964.000.000	2.964.000.000	810.000.000	600.000.000	430.000.000	1.124.000.000		
2	Khắc phục kè sông, tường chắn đất bên bờ tả sông Mã, xã Sông Mã, tỉnh Sơn La	3.952.000.000	3.952.000.000	990.000.000	890.000.000	550.000.000	1.522.000.000		
3	Làm cống qua suối, kè bảo vệ khu dân cư tại bản Mé Bon, xã Sông Mã, tỉnh Sơn La	1.246.000.000	1.246.000.000	390.000.000		610.000.000	246.000.000		
4	Nạo vét, khơi thông rãnh dọc đường tuyến đường Thanh Niên; đường Lò Văn Giá và đường Hùng Vương, xã Sông Mã, tỉnh Sơn La	784.000.000	784.000.000	300.000.000		400.000.000	84.000.000		